

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 1105 del 29/07/2026

Oggetto: FSC 21-27 – SR 17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - "Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa" – Codice Caronte SI_I_17814 - Codice ReNDIS 19IR949/G1 - CUP J69D16001900001 – CIG B66687EA48.


Pagamento SAL n. 3 a tutto il 03/07/2026 all'operatore economico "NT COSTRUZIONI S.R.L."

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, cd in particolare il comma 1 che prevede "i Presidenti delle Regioni subentrano nel territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...";
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 –all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che "...omossis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.";




- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che prevede *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento"*,
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027. Presa d'atto;
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7';
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023 recante: "Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome";
- Visto** il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" con cui, tra l'altro, è stata introdotta all'art. 1 comma 1, lettera d) una nuova disciplina delle modalità di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziato per il ciclo 2021/2027, prevedendo lo strumento di attuazione denominato "Accordo per la coesione" e all'art.2 sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate per ciascun Accordo per la coesione;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: 'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2';



la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 con la quale, con riferimento alle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio

- dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 24/05/2024, n. 193: "Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento'. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2"
- Visto** l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, sottoscritto il 27/05/2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Vista** delibera CIPESS n. 41/2024 del 09 luglio 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 16/10/2024 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 256 del 31/10/2024, avente per oggetto "Regione Siciliana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n. 178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14/11/2024 – "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n.256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024. «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione».
- Vista** la deliberazione n. 6 del 23/01/2025 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha preso atto della riprogrammazione e dell'aggiornamento dell'Allegato A all'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, composto dagli allegati A1, A2, B1, B2 e dalla Tabella dell'art. 3 dell'Accordo;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto "*Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento*";
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 "*Misure per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione dei contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Considerato** che l'intervento identificato con codice di assegnazione interno – **SR 17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO** - "*Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa*" – Codice Caronte SI_I_17814 - Codice ReNIDIS 19IR949/G1, di importo pari ad € 1.150.000,00 è cofinanziato dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2024, giusta Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 192 e ss.mm.ii, per un importo di € 1.050.326,93, e dal Piano Sviluppo e Coesione (ex Patto per il sud), giusta Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023, per un importo di € 99.673,07.
- Visto** il Decreto Commissariale n. 182 del 01/02/2024 con cui il Geom. Leonardo La Sita, dipendente in servizio presso il Comune di Portopalo di Capo Passero, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, in sostituzione del Geom. Mario Poidomani;
- Visto** il decreto n. 280 dell'undici febbraio 2020, con cui si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 99.673,07, necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alle acquisizioni delle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed



esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché alla Direzione lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento in oggetto, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 -PATTO PER IL SUD;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 231 del 21/02/2025 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.150.000,00 e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 1.050.326,93, a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n.25, atteso che con decreto n. 280/2020 fosse già stato disposto il finanziamento della somma di € 99.673,07;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 328 del 11/03/2025 con cui si è stato confermato il finanziamento già disposto con il decreto n. 231/2025 di cui sopra e si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, di un nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo, rimasto invariato rispetto a quello già approvato con il decreto n. 231/2025, pari a € 1.150.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 534 del 09/04/2025 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno – **SR 17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - "Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa"** – Codice Caronte SI_I_17814 - Codice ReNDIS 19IR949/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1030 del 09/07/2025 con cui, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2023, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice – **SR 17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - "Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa"** – Codice Caronte SI_I_17814 - Codice ReNDIS 19IR949/G1, in favore dell'operatore economico **NT COSTRUZIONI S.R.L.**, in ragione del ribasso economico del 32,0643 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € **551.227,77** al netto dell'I.V.A., di cui € **533.802,14** per lavori ed € **17.425,63** relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il verbale di consegna parziale dei lavori del 30/07/2025, acquisito agli atti in data 30/09/2025 con prot. n. 10554;
- Visto** il Decreto n. 1529 del 15/10/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto l'impegno e il pagamento di € 110.245,55 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 125, comma 1 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, all'operatore economico **NT COSTRUZIONI S.R.L.**;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 28/10/2025, rep. n. 1330/2025, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "**NT COSTRUZIONI S.R.L.**", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 37090 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 1704 del 24/11/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € **838.749,98**, ed al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € **159.396,11**, è stato disposto l'impegno della somma di € **679.353,87**:

SR_17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO		
A	LAVORI	IMPORTO
a.1	lavori a misura	785.746,14 €
a.2	<i>di cui</i> Costo della manodopera soggetto a ribasso	104.178,50 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	17.425,63 €
A.1) Totale dei lavori (a.1+a.3)		803.171,77 €
A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1-a.2)		785.746,14 €
Importo del ribasso (32,0643 %)		251.944,00 €
Lavori al netto del ribasso		533.802,14 €
A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri sicurezza (di cui € 110.245,55 già impegnati con D.C. n. 1529/2025)		551.227,77 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	IVA 22% sul Totale dei Lavori (A.1) (di cui € 24.254,02 già impegnati con D.C. n. 1529/2025)	121.270,11 €



b.2	incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.lgs. N. 36/2023 "Codice Appalti"	16.063,44 €
b.3	IRAP su incentivi (8,50% dell'1,60% di a.1) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025	1.092,31 €
b.4	Competenze professionali per VPIA, indagini e prove di laboratorio, studio geologico esecutivo, Direzione Lavori geologo, progettazione definitiva ed esecutiva, D.I.L., misure e contabilità, CSP e CSE (46.087,52 oneri e IVA inclusi) e 24.305,78 già impegnati con decr. Comm. n. 1441, n. 1442 e n. 1443 del 14/07/2021 e n per pagamento commissione gara servizi) SOMME A VALERE SU FINANZIAMENTO N 280/2020 PATTO PER IL SUD	46.268,28 €
b.5	Pagamenti COMMISSIONE GARA SIA già impegnati con decr. Comm. n. 1441, n. 1442 e n. 1443 del 14/07/2021 SOMME A VALERE SU FINANZIAMENTO N 280/2020 PATTO PER IL SUD	24.305,78 €
b.6	Competenze professionali per VIARCH e servizio di sorveglianza archeologica SOMME A VALERE SU FINANZIAMENTO N 280/2020 PATTO PER IL SUD	23.911,59 €
b.7	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e IVA inclusi)	15.418,87 €
b.8	Contributo ANAC (vedi delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023) (già impegnati con D.C. n. 898/2025	410,00 €
b.9	spese per accertamenti prove di laboratorio e per collaudi	18.623,91 €
b.10	Spese per sondaggi archeologici	9.233,18 €
b.11	Imprevisti 5% sul totale dei Lavori (a.1)	10.743,98 €
b.12	tassa governativa decreto n 1513/22 SOMME A VALERE SU FINANZIAMENTO N 280/2020 PATTO PER IL SUD	180,76 €
	B) Totale Somme a disposizione dell'amministrazione	287.522,21 €
	Totale A1) + B)	838.749,98 €

Visto il Decreto n. 120 del 30/01/2026 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 89.745,17 oltre IVA, all'operatore economico NT COSTRUZIONI S.R.L. relativo al SAL n. 1 a tutto il 12/01/2026;

Visto il Decreto n. 285 del 03/03/2026 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 88.286,87 oltre IVA, all'operatore economico NT COSTRUZIONI S.R.L. relativo al SAL n. 2 a tutto il 23/02/2026;

Vista la pec del 24/07/2026, acquisita agli atti in data 27/07/2026 con prot. n. 10459, con la quale il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:

- il verbale di consegna definitiva dei lavori del 24/11/2025 a firma del DL, dell'impresa e del RUP;
- il verbale di sospensione dei lavori del 06/03/2026 redatto dal DL, firmato dall'impresa e dal RUP;
- il verbale di ripresa dei lavori del 27/04/2026, firmato dal DL, firmato dall'impresa e dal RUP, con cui è stata disposta la ripresa degli stessi a far data dal medesimo giorno e, in considerazione dei 52 giorni di sospensione, è stata fissata quale data di ultimazione dei lavori quella del 13/08/2026;
- il verbale del 30/06/2026 redatto dal DL, firmato dall'impresa e dal RUP, con il quale è stata disposta la sospensione parziale dei lavori sino all'approvazione definitiva della perizia di variante;

Vista la nota del 16/07/2026, acquisita agli atti data 17/07/2026 con prot. n. 10081, integrata con la pec del 24/07/2026, acquisita agli atti in data 27/07/2026 con prot. n. 10459, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto il 03/07/2026 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 03.07.2026 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 505.576,00
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 13.974,83
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 491.601,17
Ribasso contrattuale del 32,0643 %	€ 157.628,47
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 333.972,70
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 13.974,83
TOTALE lavori + sicurezza al netto euro	€ 347.947,53

- Certificato di pagamento n. 2 del 25/02/2026 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 333.972,70
Oneri di sicurezza	€ 13.974,83
SOMMANO	€ 347.947,53
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 1.739,74
L' Ammontare dei certificati precedenti	€ 178.032,04
Dedotto il 20% recupero quota parte anticipazione	€ 69.589,51
Totale deduzioni	€ 249.361,29
Risulta il credito dell'impresa	€ 98.586,24

Vista la fattura elettronica n. 34 del 16/07/2026, acquisita agli atti in data 24/07/2026 con prot. n. 10372, emessa dalla NT COSTRUZIONI S.R.L., per un importo pari ad € 98.586,24 oltre IVA, relativo al SAL n. 3 a tutto il 03/07/2026;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico NT COSTRUZIONI S.R.L., rilasciato dalle autorità competenti in data 09/06/2026, prot. INAIL_54467066, acquisito agli atti in data 24/07/2026 con prot. n. 10369;

Vista la dichiarazione resa in data 27/08/2025 dall'operatore economico NT COSTRUZIONI S.R.L. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 08/09/2025 con prot. n. 9643;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 28/07/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa NT COSTRUZIONI S.R.L. risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.


Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 120.275,21 comprensivo di IVA, di cui alla fattura elettronica n. 34 del 16/07/2026, emessa dall'o.e. NT COSTRUZIONI S.R.L., relativa al SAL n. 3 a tutto il 03/07/2026;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.


Articolo 2 Di disporre, nell'ambito dell'intervento nell'ambito dell'intervento – **SR 17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO** - *"Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa"* – Codice Caronte SI_I_17814 - Codice ReNDIS 19IR949/G1, il pagamento dell'importo di € 98.586,24 (novantottomilacinquecentoottantasei/87), di cui alla fattura elettronica n. 34 del 16/07/2026 (SDI 7800258468), emessa dall' o.e. NT COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA IT03388000832), relativa al SAL n. 3 a tutto il 16/07/2026, da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.



- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 21.688,97 (ventunomilaseicentottantotto/97)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 120.275,21** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1704 del 24/11/2025, (Voce A1 Lavori € 93.867,71 - Voce A2 oneri per la sicurezza € 4.718,53 - Voce B1 IVA € 21.688,97) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)

