

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Oggetto: ME_113 A Santa Marina Salina “Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro” - CUP J79D14000570001 - CIG Z2029472C6

Pagamento saldo competenze maturate per le attività di Direzione Lavori- Società DUOMI s.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “*Disposizioni Urgenti di Protezione Civile*”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’Atto Integrativo all’accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero

- dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** il VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che individua n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo di euro 19.234.331,76;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle*

iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;

- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1697 del 31/08/2021 recante *“Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana”* e relativi allegati;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A è compreso l'intervento individuato con il codice **ME_113 A Santa Marina Salina** *“Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro”*;
- Visto** il Decreto n. 1012 del 22/07/2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice ME_113 A Santa Marina Salina *“Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro”*, il Geom. Giuseppe Caravaglio, componente dell'UTC

del Comune di Santa Maria di Salina, già precedentemente incaricato dall'amministrazione di Santa Marina di Salina, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;

- Visto** il Decreto n. 123 del 26/03/2012 con cui è stato disposto il finanziamento e l'impegno della somma complessiva di € 22.464,00, propedeutica al pagamento dei rilievi topografici e batimetrici;
- Visto** il Decreto n. 432 del 13/06/2013 con cui è stato disposto il finanziamento e l'impegno della somma complessiva di € 272,25, propedeutica al pagamento del plottaggio delle tavole grafiche del progetto generale definitivo;
- Visto** il Decreto n. 630 del 01/08/2013 con cui è stato disposto il finanziamento e l'impegno della somma complessiva di € 1.439,90, propedeutica al pagamento delle spese di pubblicazione dell'avviso pubblico per la VIA;
- Visto** il decreto n. 788 dell'11.06.2019 con cui l'arch. Elena Caruso, dipendente del Comune di Santa Marina di Salina, è stata nominata supporto al RUP;
- Visto** il Decreto n. 1017 del 22/07/2019 con cui si è disposta l'approvazione in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, relativo all'intervento individuato con codice ME_113 A Santa Marina Salina, riguardante l'esecuzione del progetto avente per oggetto "Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro", finanziando un importo pari ad € 2.000.000.00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2081 del 12/11/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **ME_113 A Santa Marina Salina** "*Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro*", si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **Chiofalo Costruzioni S.R.L.**, in ragione del ribasso percentuale del 25,82740 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.118.165,30 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.110.157,40 per lavori ed € 8.007,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Vista** il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 17.11.2020, e successiva rettifica del 06.09.2021, acquisita agli atti in data 08.09.2021 con prot. n. 10840 con il quale il D.L., in considerazione dei 210 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto d'appalto, ha fissato quale data di ultimazione dei lavori quella del 14.06.2021;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 16 febbraio 2021, rep. n. 509/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Chiofalo Costruzioni S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 4779 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 614 del 26.03.2021 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.546.121,46, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari complessivamente ad € 91.829,95, è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.454.291,51;
- Vista** la nota del 05.06.2021, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot 11328, con la quale l'impresa Chiofalo Costruzioni S.R.L. ha richiesto una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei Lavori;
- Vista** la nota prot. 4248 del 14.06.2021, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot 11328, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa Chiofalo Costruzioni S.R.L. in data 05.06.2021, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori del 14.06.2021, ha concesso una proroga di giorni 20, fissando quale nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il 04.07.2021;
- Vista** la nota del 30.06.2021, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot 11328, con la quale l'impresa Chiofalo Costruzioni S.R.L. ha richiesto un'ulteriore proroga di giorni 20 per l'ultimazione dei Lavori;
- Visto** la nota del 05.07.2021, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot n. 11329, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una ulteriore proroga di 8 giorni;
- Vista** la nota prot. 4920 del 06.07.2021, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot 11328, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa Chiofalo Costruzioni S.R.L. in data 30.06.2021, ha concesso un'ulteriore proroga di giorni 8, fissando quale nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il 12.07.2021;
- Visto** il Decreto n. 1878 del 23/09/2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 a tutto il

23/06/2021, per un importo pari ad € 386.500,00 oltre IVA;

Vista la nota trasmessa con PEC il 12/10/2021, acquisita agli atti in data 13/10/2021 con prot. n. 12439, con la quale il RUP, a seguito dell'ulteriore richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice, nonché dell'ordine di servizio n. 3 con il quale il Direttore dei lavori ha disposto ulteriori 10 giorni di proroga, in considerazione dei giorni già concessi con il verbale di proroga di cui sopra, ha confermato n. 18 giorni complessivi fissando la nuova data per l'ultimazione delle opere al 30/07/2021;

Visto il Decreto n. 2195 del 09/11/2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.2 a tutto il 28/07/2021, per un importo pari ad € 522.700,00 oltre IVA;

Visto il certificato di ultimazione Lavori del 30/07/2021, acquisito agli atti in data 09/06/2022 con prot. n. 7365, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in pari data, e quindi in tempo utile contrattuale;

Visto il Decreto n. 965 del 23/06/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.3 ed a tutto il 30/07/2021, per un importo pari ad € 127.300,00 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 1690 del 07/11/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante, già approvata in linea tecnica dal RUP, ed è stato approvato in linea amministrativa, il seguente quadro economico, rimodulato dal RUP, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello di cui al decreto n. 614 del 26.03.2021, è pari ad € 1.546.121,46:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ME 113A SANTA MARIA SALINA - VARIANTE			
			TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.510.738,58	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 8.007,90	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.502.730,68	
	importo del ribasso (25,8274%)	€ 388.116,26	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.114.614,42	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.007,90	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.122.622,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori	€ 246.976,91	
B2	Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa - < 5%	€ 6.881,59	
B3	Progettazione e direzione lavori (inclusa INARCASSA 4% e IVA) di cui € 13,859,39 già impegnati con D.C. n. 1248/2019	€ 50.117,60	
B4	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 di cui € 8,306,11 già impegnati con D.C. 1313/2020	€ 30.094,59	
B5	Spese plottaggio tavole grafiche progetto (già impegnati con D.C. 432/2013)	€ 272,25	
B6	Attività di consulenza e supporto in fase di progettazione (già impegnati con D.C. n.123/2012, n. 1256/2019 e n. 1767/2019)	€ 67.952,30	
B7	Attività di Monitoraggio fisico (rilievo topo batimentrico) ed ambientale in corso d'opera	€ 8.540,00	
B8	Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera (inclusa INARCASSA 4% e IVA)	€ 7.564,00	
B9	Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€ 3.660,00	
B10	Spese di pubblicazione avviso pubblico VIA (già impegnati con D.C. 630/2013)	€ 1.439,90	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 423.499,14
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.546.121,46

Visto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 25/10/2022, allegato alla suddetta perizia di variante, registrato in Barcellona Pozzo di Gotto il 26/10/2022 al n. 1106 Serie 3;

Visto il Decreto n. 1766 del 16/10/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il

Certificato di Collaudo Tecnico-amministrativo e gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 1960 del 07/11/2022;

- Vista** la nota prot. n. 1356 del primo marzo 2017 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre che di direzione dei lavori e misura e contabilità alla Società **DUOMI s.r.l.**, per un importo di € 39.500,00 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la nota dell'otto marzo 2017, acquisita agli atti in data 13.03.2017 con prot. n. 1731, con la quale l'Ing. Guglielmo Migliorino, nella qualità di R.L. della DUOMI s.r.l., ha comunicato l'accettazione dell'incarico di cui alla nota prot. n. 1356 del primo marzo 2017, trasmettendo la documentazione richiesta;
- Visto** il disciplinare per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva, alla Direzione Lavori, misura e contabilità ed al coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione sottoscritto tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ing. Guglielmo Migliorino, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Duomi s.r.l., con il quale, tra l'altro, all'art. 13, è stato determinato quale corrispettivo alla ditta per l'espletamento del suddetto incarico, l'importo pari ad € 39.500,00 oltre oneri ed IVA, suddiviso come segue:
- € 12.136,93 oltre oneri ed IVA per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, da corrispondere fino al 90% ad approvazione del progetto esecutivo e per il restante 10% dal verbale di consegna dei lavori;
 - € 27.363,07 oltre oneri ed IVA per D.L. e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere in percentuale dello Stato di Avanzamento dei Lavori, nella misura dell'80% del relativo corrispettivo fino al certificato di ultimazione lavori e saldo del 20% a collaudo provvisorio;
- Visto** il Decreto n. 1248 del 16/09/2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto l'impegno e il pagamento dell'importo di € 11.360,16 oltre IVA (ovvero € 13.859,39 comprensivi di IVA) a favore della Duomi s.r.l., quale acconto del 90% delle competenze spettanti per la Progettazione Esecutiva e CSP;
- Visto** il Decreto n. 784 del 22.04.2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 1.262,24 oltre IVA alla DUOMI s.r.l., quale saldo del compenso spettante per la redazione della progettazione esecutiva;
- Vista** la nota prot n. 442 UTC 202 del 13.06.2024, acquisita agli atti in data 14.06.2024, con prot. n. 7447, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione delle somme spettanti alla Società DUOMI s.r.l., quale saldo delle competenze maturate per le attività di Direzione Lavori, Misura contabilità e CSE per un importo pari ad € 27.363,07 oltre oneri ed IVA (€ 34.718,26 comprensivo di oneri ed IVA);
- Vista** **la fattura elettronica n.14/FE del 25.06.2024**, acquisita agli atti in data 26.06.2024 con prot. n. 7913, emessa dalla DUOMI s.r.l., per il pagamento del saldo delle competenze maturate per l'espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e CSE, per un importo pari ad **€ 27.363,07 oltre oneri ed IVA**;
- Vista** la pec del 29.05.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6761, con la quale l'Ing. Guglielmo Migliorino, nella qualità di R.L. della **DUOMI s.r.l.**, ai fini del pagamento in oggetto, ha trasmesso quanto segue:
- la dichiarazione resa in data 29.05.2024 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
 - la polizza di assicurazione professionale n. A123C800032-LB con relativa quietanza di pagamento, emessa dalla "LLOYD'S Insurance Company S.A." in favore della stessa avente validità dal primo novembre 2023 al primo novembre.2024;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Società "DUOMI s.r.l.", rilasciato dalle competenti Autorità competenti in data 10.04.2024, prot. INPS 43306044, acquisito agli atti in data 02.07.2024, con prot. 8237;
- Vista** l'attestazione di regolarità contributiva della DUOMI s.r.l., rilasciata da INARCASSA in data 03/07/2024 prot. n 1063267., acquisita agli atti in pari data con prot. n.8274;

- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 05.07.2024 e comunicata via mail in data 11.07.2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la Società DUOMI s.r.l., risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 34.718,26** IVA inclusa alla Società **DUOMI s.r.l.** di cui alla fattura elettronica n.14/FE del 25.06.2024, relativa alla rata di saldo delle competenze maturate per l'espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e CSE.

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_113 A Santa Marina Salina** *“Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro”*, **dell'importo di € 28.457,59 (ventottomilaquattrocentocinquantesette/59) di cui € 1.094,52 per oneri previdenziali**, relativo alla fattura n.14/FE del 25.06.2024 (SDI 12408339345), emessa dalla DUOMI s.r.l. (**P.IVA IT06076330825**) quale saldo delle competenze maturate per l'espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e CSE;
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per **l'importo di € 6.260,67 (seimiladuecentosessanta/67)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** **Di provvedere** al pagamento dell'importo complessivo di **€ 34.718,26**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 614 del 26.03.2021 e ss.mm.ii. (voce B.3), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone) *Francesca Arnone*

Il Soggetto Attuatore
(arch. Salvatore Lizzio)