



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1166 del 29/7/2022

**Oggetto:** Patto per il Sud – ME \_17729 Gualtieri Sicaminò - *"Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri"* - Codice Caronte SI\_1\_17729 - Codice ReNDiS 19IR971/G1 - CUP J99D16002690001 - CIG 7931030CFD

**Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico – Impegno somme.**  
**Pagamento compensazione prezzi all'Impresa PULLARA CALOGERO.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;

**Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai*



*collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;*

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;



- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio



dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

**Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Considerato** che il progetto identificato con codice **ME\_17729 Gualtieri Sicaminò - "Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri"** - Codice ReNDiS 19IR971/G1 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 e ss.mm.ii. concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 336 del 07 giugno 2017 con cui, in attuazione dell'intervento in oggetto, l'Ing. Nicola Miccio, Responsabile dell'Area S.T.A. del Comune di Gualtieri Sicaminò, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;

**Vista** la nota del 22 settembre 2020, con la quale, l'Ing. Nicola Miccio ha informato la struttura Commissariale che, a far data dal 1° ottobre 2020 andrà in Quiscenza e ha comunicato di essere disponibile a proseguire l'incarico di che trattasi sino al completamento e collaudo degli stessi;

**Vista** la nota prot. n. 8424 del 2 ottobre 2020, con la quale lo scrivente ufficio, in riscontro alla nota del 22 settembre 2020, considerato che l'incarico all'Ing. Nicola Miccio è stato conferito durante il "periodo di Servizio" del funzionario, ha disposto, per economia del procedimento tecnico, amministrativo e finanziario, stante la disponibilità dell'Ing. Nicola Miccio, la prosecuzione dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento fino al compimento dei Lavori in oggetto;

il Decreto Commissariale n. 1506 del 24 ottobre 2019 con cui, nell'ambito ed in attuazione dell'intervento in oggetto, il Dott. Angelo Nicastro, funzionario in servizio presso la struttura del Commissario di Governo per il Dissesto Idrogeologico, è stato nominato quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 68 del 21 gennaio 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME\_17729 Gualtieri Sicaminò- "Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri"** Codice Caronte SI\_1\_17729 si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 2.690.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1478 del 26/08/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **ME\_17729 Gualtieri Sicaminò- "Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri"** Codice Caronte SI\_1\_17729, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico Pullara Calogero, in ragione del un ribasso percentuale del 24,547% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.407.968,33 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.393.655,01 per lavori ed € 14.313,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1526 del 08/09/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, all'Ing. Salvatore Balli, dipendente del Comune di Gualtieri Sicaminò, è stato affidato l'incarico di Direzione dei lavori, Misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Visto** il Verbale di Consegna parziale in via d'Urgenza dei Lavori del 14.09.2020, redatto dal Direttore dei lavori, acquisito agli atti in data 17.09.2020 con prot. n. 4291;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 14 ottobre 2020 rep. n. 407/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Pullara Calogero, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 25770-serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 2449 del 24 dicembre 2020 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.132.593,10, ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 9.223,41, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnato l'importo di € 2.123.369,69;
- Visto** il Decreto n. 2454 del 28 dicembre 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 422.390,50 oltre IVA, in favore dell'impresa appaltatrice PULLARA CALOGERO relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1;
- Visto** il Verbale di Consegna Definitiva dei Lavori del 05.01.2021, acquisito agli atti in data 30.04.2021 con prot. n. 5307, a firma congiunta del D.L. e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei 250 giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 12.09.2021;
- Vista** la pec del 13 maggio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5960 con cui il RUP ha trasmesso:
- la disposizione di servizio n. 3 del 23 febbraio 2021, con la quale il D.L. ha disposto l'immediata sospensione dei Lavori;
  - la disposizione di servizio n. 4 del 26 febbraio 2021, con la quale il D.L. ha disposto la ripresa dei Lavori a far data dal 1° marzo 2021, fissando la nuova scadenza per la fine dei lavori al 17/09/2021;
- Visto** il Decreto n. 1062 del 27 maggio 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 252.178,69 oltre IVA relativo al SAL n. 1 a tutto il 01.04.2021;
- Visto** il Decreto n. 1268 del 23 giugno 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 201.535,06 oltre IVA relativo al SAL n. 2 a tutto il 22.05.2021;



- Visto** il Decreto n. 1780 del 09/09/2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 201.523,07 oltre IVA relativo al SAL n. 3 a tutto il 28 luglio 2021;
- Richiamata** la pec del 10/09/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10946 con cui il RUP ha trasmesso il "provvedimento di concessione proroga n. 01" dell'otto settembre 2021, con cui lo stesso, considerata la richiesta dell'impresa esecutrice dei lavori del 10/08/2021, ha concesso una proroga di 90 giorni alle medesime condizioni di cui al sopra citato contratto, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 16/12/2021;
- Visto** il Decreto n. 2540 del 28.12.2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME\_17729 Gualtieri Sicaminò - "Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri"** - Codice Caronte SI\_1\_17729, si è preso atto della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.132.593,10;
- Visto** il Decreto n. 2545 del 28/12/2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 200.045,32 oltre IVA relativo al SAL n. 4 a tutto il 6 dicembre 2021;
- Richiamato** il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, che, all'articolo 1-septies, reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d.lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016;
- Visto** il decreto del 11.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, come modificato dal decreto del 07.12.2021, che ha rilevato, tra l'altro, il costo dei materiali da costruzione che hanno subito variazioni percentuali, in aumento, superiori all'otto per cento, verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;
- Vista** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25.11.2021, concernente le Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
- Vista** la Legge 234/2022 art.1 Comma 398 con cui la disciplina compensativa prevista per il 1° semestre del 2021 è stata estesa anche al secondo semestre di tale anno;
- Vista** la nota prot. 2580 del 28 febbraio 2022 con la quale lo scrivente ufficio ha dato le disposizioni in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzioni;
- Visto** il decreto del Ministero infrastrutture e mobilità del 4 aprile 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
- Vista** la nota del 6 dicembre 2021, acquisita agli atti in data 07/12/2021 con prot. n. 15265, con la quale l'impresa ha richiesto, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'aumento dei materiali da costruzione nel primo semestre dell'anno 2021;
- la nota del 25 maggio 2022, acquisita agli atti in data 27 luglio 2022 con prot. n. 9622, con la quale l'impresa ha richiesto, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'aumento dei materiali da costruzione nel secondo semestre dell'anno 2021;



**Vista** la Relazione del Direttore dei lavori, redatta in data 28 giugno 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8123, con la quale lo stesso ha attestato che l'importo da liquidare all'impresa quale compensazione prezzi dei materiali da costruzione relativamente al **II semestre**, come previsto dalle disposizioni normative sopra riportate, è pari a **€ 56.420,01 oltre IVA**;

**Vista** la Relazione del Direttore dei lavori, redatta in data 12 luglio 2022, acquisita agli atti in data 13 luglio 2022 con prot. n. 8977, con la quale lo stesso ha attestato che l'importo da liquidare all'impresa quale compensazione prezzi dei materiali da costruzione relativamente al **I semestre**, come previsto dalle disposizioni normative sopra riportate, è pari a **€ 33.789,10 oltre IVA**;

**Vista** la nota dell'undici luglio 2022, acquisita agli atti in data 14 luglio 2022 con prot. n. 9018, integrata dalla nota del 21 luglio 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9343, con le quali il RUP ha trasmesso la **proposta di liquidazione all'impresa PULLARA CALOGERO dell'importo di € 90.209,11 oltre IVA** quale compensazione prezzi al 1° e 2° semestre 2021", rimodulando, al contempo, il quadro economico dell'intervento al fine di inserire la nuova voce "COMPENSAZIONE PER RINCARO PREZZI I e II SEMESTRE 2021", per un importo pari a € 2.242.648,21, specificando altresì che le somme necessarie dovranno essere reperite attingendo dalle economie derivanti dal ribasso d'asta, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPENSAZIONE		TOTALI
	<b>LAVORI</b>		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.967.121,43	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 20.669,27	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.946.452,16	
	importo del ribasso (24,547%)	€ 477.795,61	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.468.656,55	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.669,27	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		<b>€ 1.489.325,82</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 327.651,68	
B.2	Incentivi personale tecnico UTC 2% dei lavori (di cui € 8,487,82 già impegnati con D. C. n. 670/2020 e 1576/2020)	€ 39.342,43	
B.3	Imprevisti	€ -00	
B.4	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n.1543/2020)	€ 600,00	
B.5	Supporto al RUP per attività di verifica, art.26 c.6 lett. C) D. lgs. 50/2016 inclusi oneri ed IVA	€ 19.572,52	
B.6	Espropri e atti correlati ( decreti, reg. e trascriz.)	€ 160.275,48	
B.7	Frazionamenti, onnicomprensivo	€ 20.000,00	
B.8	Allacciamenti pubblici servizi, sist. accessi privati, ecc.	€ 20.000,00	
B.9	Oneri accesso e conferimento in discarica compresa IVA	€ 19.580,17	
B.10	Rimborso missione (già impegnato con D.C. 697/2019)	€ 135,59	
B.11	Rimozione e smaltimento eternit compresa IVA	€ 2.238,97	
B.12	Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 33.870,44	
B.13	Compensazione per rincaro prezzi I e II semestre IVA inclusa	€ 110.055,11	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 753.322,39</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>		<b>€ 2.242.648,21</b>

**Vista** la fattura elettronica n. 5/P.A. del 19.07.2022, acquisita agli atti in data 20.07.2022 con prot. n. 9223, emessa dall'operatore economico PULLARA CALOGERO, relativa alla compensazione prezzi dei materiali da costruzione per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, per un importo pari ad € 90.209,11 oltre IVA;



la dichiarazione resa dall'impresa PULLARA CALOGERO in data 14.12.2020, acquisita agli atti in data 20/12/2021 con prot. n. 15929, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 163 dell'13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico PULLARA CALOGERO, rilasciato dalle Autorità competenti in data 16.06.2022 INPS\_31729027, acquisito agli atti in data 20.06.2022 con prot. n. 7708;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 27/07/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "PULLARA CALOGERO" risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini;*
- Ritenuto** di provvedere all'approvazione in linea amministrativa del quadro tecnico economico, rimodulato dal RUP nelle somme a disposizione al fine di inserire la voce B.13 "COMPENSAZIONE PER RINCARO PREZZI I° e II° SEMESTRE 2021", per un nuovo importo pari a € 2.242.648,21, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPENSAZIONE		TOTALI
	<b>LAVORI</b>		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.967.121,43	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 20.669,27	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.946.452,16	
	importo del ribasso (24,547%)	€ 477.795,61	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.468.656,55	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.669,27	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.489.325,82
	<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 327.651,68	
B.2	Incentivi personale tecnico UTC 2% dei lavori (di cui € 8,487,82 già impegnati con D. C. n. 670/2020 e 1576/2020)	€ 39.342,43	
B.3	Imprevisti	€ -00	
B.4	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n.1543/2020)	€ 600,00	
B.5	Supporto al RUP per attività di verifica, art.26 c.6 lett. C) D. lgs. 50/2016 inclusi oneri ed IVA	€ 19.572,52	
B.6	Espropri e atti correlati ( decreti, reg. e trascriz.)	€ 160.275,48	
B.7	Frazionamenti. omnicomprensivo	€ 20.000,00	
B.8	Allacciamenti pubblici servizi, sist. accessi privati, ecc.	€ 20.000,00	
B.9	Oneri accesso e conferimento in discarica compresa IVA	€ 19.580,17	
B.10	Rimborso missione (già impegnato con D.C. 697/2019)	€ 135,59	
B.11	Rimozione e smaltimento eternit compresa IVA	€ 2.238,97	
B.12	Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 33.870,44	
B.13	Compensazione per rincaro prezzi I e II semestre IVA inclusa	€ 110.055,11	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 753.322,39
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>		€ 2.242.648,21

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 110.055,11, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 68 del 21 gennaio 2019;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 110.055,11 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 5/P.A. del 19.07.2022 emessa dall'operatore economico PULLARA CALOGERO, relativa alla compensazione prezzi dei materiali da costruzione per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1 - septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021;





*Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno - **ME \_17729 Gualtieri Sicaminò- "Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri"** Codice Caronte SI\_1\_17729 il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP di cui alla nota dell'11 luglio 2022 al fine di creare la voce **"COMPENSAZIONE PER RINCARO PREZZI I e II SEMESTRE 2021"** per un importo complessivo pari ad **€ 2.242.648,21**:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPENSAZIONE		TOTALI
	<b>LAVORI</b>		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.967.121,43	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 20.669,27	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.946.452,16	
	importo del ribasso (24,547%)	€ 477.795,61	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.468.656,55	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.669,27	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		<b>€ 1.489.325,82</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 327.651,68	
B.2	Incentivi personale tecnico UTC 2% dei lavori (di cui € 8,487,82 già impegnati con D. C. n. 670/2020 e 1576/2020)	€ 39.342,43	
B.3	Imprevisti	€ -00	
B.4	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n.1543/2020)	€ 600,00	
B.5	Supporto al RUP per attività di verifica, art.26 c.6 lett. C) D. lgs. 50/2016 inclusi oneri ed IVA	€ 19.572,52	
B.6	Espropri e atti correlati ( decreti, reg. e trascriz.)	€ 160.275,48	
B.7	Frazionamenti, omnicomprensivo	€ 20.000,00	
B.8	Allacciamenti pubblici servizi, sist. accessi privati, ecc.	€ 20.000,00	
B.9	Oneri accesso e conferimento in discarica compresa IVA	€ 19.580,17	
B.10	Rimborso missione (già impegnato con D.C. 697/2019)	€ 135,59	
B.11	Rimozione e smaltimento eternit compresa IVA	€ 2.238,97	
B.12	Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 33.870,44	
B.13	Compensazione per rincaro prezzi I e II semestre IVA inclusa	€ 110.055,11	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 753.322,39</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>		<b>€ 2.242.648,21</b>

**Articolo 3** Di impegnare l'importo di **€ 110.055,11**, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 68 del 21 gennaio 2019.

**Articolo 4** Di disporre, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice **ME \_17729 Gualtieri Sicaminò- "Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri"** Codice Caronte SI\_1\_17729, il pagamento dell'importo di **€ 90.209,11** (novantamila duecentonove/11) di cui alla fattura n. 5/P.A. del 19.07.2022 (SDI 7682494784), emessa dall'operatore economico **PULLARA CALOGERO** (P. IVA IT 02279850842 - C.F. PLLCGR79A12A089L, relativa alla compensazione prezzi dei materiali da costruzione per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, da liquidare alla stessa



con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 19.846,00 (diciannovemilaottocentoquarantasei/00) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 110.055,11, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 2449 del 24 dicembre 2020 e ss.mm.ii. (voce B.13 COMPENSAZIONE PER RINCARO PREZZI I e II SEMESTRE 2021) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce):

