

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*


DECRETO n. 1191 del 10/06/2021

Oggetto: Intervento: Patto per il Sud – ME 17758 - “Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato” - Comune di Librizzi – Importo € 3.935.000,00 - Codice ReNDiS 19IR464/G1 – Codice Caronte SI_1_17758 - CUP J49D16002010001 - CIG 76928894D4

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 02/04/2021 - COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle




regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali


sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019"*.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);



Visto	il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 <i>“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”</i> (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
Visto	la Legge 14 giugno 2019, n. 55 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”</i> (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
Visto	il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante <i>“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”</i> , (c.d. <i>“decreto semplificazioni”</i>) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la <i>“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”</i> in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
Considerati	i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
Viste	Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti <i>“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
Viste	Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti <i>“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
Viste	Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti <i>“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
Vista	la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
Considerato	che l'intervento, identificato con codice ReNDiS 19IR464/G1 , codice CARONTE SI_1_17758 e con codice di assegnazione interno ME_17758 Librizzi , denominato <i>“Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato”</i> - Importo € 3.935.000,00 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 e ss.mm.ii., concernente <i>“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”</i> ;
Visto	il Decreto n. 309 del 01.06.2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Tindaro Falliano, in servizio presso l'area tecnica del Comune di Librizzi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
Visto	il Decreto n. 258 del 13.03.2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l' Ing. Michele Gatto, responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Capo d'Orlando, è stato nominato quale Supporto al RUP;
Visto	il Decreto n. 908 del 28/09/2018, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 3.935.000,00;

- Visto** il Decreto n. 1040 del 05/11/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Alfonso Edoardo Schepisi è stato nominato Direttore dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1032 del 24 luglio 2019 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_17758 Librizzi, denominato "*Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato*", in favore dell'operatore economico Costruzioni Bruno Teodoro spa, in ragione del ribasso economico del 25,515% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.945.560,79 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.897.370,62 per lavori e € 48.190,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 23 ottobre 2019, rep. n. 256/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Costruzioni Bruno Teodoro spa, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 12940 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1600 del 06.11.2019 con cui è stato **approvato il contratto di cui sopra e, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico** dell'intervento per un importo complessivo pari ad **€ 3.154.446,87**, ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 30.983,99 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è disposto l'impegno complessivo di € 3.123.462,88;
- Vista** il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 16.12.2019, trasmesso dal RUP con nota prot. 17582 del 16.12.2019, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 0009080, con il quale, tra l'altro, in considerazione del tempo utile n. 210 giorni naturali e consecutivi per il completamento delle opere stabilito nel contratto, è stato stabilito quale data di ultimazione dei lavori il 13.07.2020;
- Visto** il Decreto n. 295 del 13 febbraio 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 389.112,16 oltre IVA;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 13.03.2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
- Visto** il verbale di prosecuzione della sospensione dei lavori del 10.04.2020 a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 11.05.2020, nel quale è stato stabilito quale nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori l'undici settembre 2020;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 29.06.2020;
- Visto** il Decreto n. 1342 del 03.08.2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Giovanni Lentini è stato nominato Direttore dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in sostituzione dell'Ing. Alfonso Edoardo Schepisi;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 28.09.2020, con cui sono stati concessi giorni 90 di proroga, per cui il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 10.03.2021;
- Visto** il Decreto n. 2066 dell'11 novembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 a tutto il 29.06.2020, per un importo complessivo pari ad € 181.597,10 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 95 del 18 gennaio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 a tutto il 30.11.2020, per un importo complessivo pari ad € 245.187,04 oltre IVA;



Vista la nota prot. n. 4792 del 15.03.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2992, con la quale il RUP ha trasmesso, a seguito della richiesta dell'impresa del 05.03.2021, ed acquisito il parere favorevole del Direttore dei lavori, il provvedimento di concessione di un'ulteriore proroga di 60 giorni, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 10.05.2021;

Visto il Decreto n. 1007 del 20.05.2021 con cui si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, e si è approvato anche in linea amministrativa il seguente quadro economico il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto al quadro economico di cui al decreto n. 1600/2019, è pari ad € 3.154.446,87:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		totali parziali
A1	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti pari a 1,94%)	€ 2.902.286,29	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 100.456,85	
	Resta importo lavori soggetto a ribassa d'asta	€ 2.801.829,44	
	importo del ribasso (25,515%)	€ 714.886,78	
	Lavori al netto del ribasso	€ 2.086.942,66	
A3	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.456,85	
A1	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 2.187.399,51
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 481.227,89	
B2	Monitoraggio Post-Operam IVA compresa	€ 48.496,13	
B3	Competenze Tecniche per Progettazione, Geotecnica, calcoli Strutturali, Direzione Lavori, Misura Compatibilità, Collaudi contributo integrativo comprensivo di IVA	€ 240.398,05	
B4	Competenze tecniche per Studio Geologico e Indagini	€ 59.711,42	
B5	Incentivi per funzioni tecniche (2% dell'importo dei lavori)	€ 58.045,74	
B6	Spese Gara (importo già impegnato con D.C. n.1394/2019, n. 1575/2019 e n.1595/2019)	€ 30.383,99	
B7	Risoluzioni interferenze	€ -	
B8	Oneri per eventuale occupazione temporanea	€ -	
B9	Versamento contributo ANAC (importo impegnato con D.C. n. 442/2019)	€ 600,00	
B10	Oneri conferimento in discarica IVA inclusa	€ 40.000,00	
B11	Imprevisti e lavori in economia	€ -	
B12	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 8.184,14	
	Somme a disposizione		€ 967.047,36
	TOTALE		€ 3.154.446,87

Visto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, sottoscritto in data 06/05/2021, registrato in data 11/05/2021 al n. 369 – Serie 3° presso l'Agenzia delle Entrate si S. Agata di Militello sportello di Mistretta, nel quale, all'art. 6, è stata concessa un'ulteriore proroga di giorni 90 per l'ultimazione dei lavori;

Viste la pec del 16 aprile 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4666, integrata dalla successiva pec del 10 giugno 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7231, con le quali il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto il 02.04.2021 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 2 aprile 2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 1.387.633,29
Oneri per la sicurezza	€ 36.603,45
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 1.351.029,84
Importo del ribasso 25,515%	€ 344.715,26
Lavori netti ribassati	€ 1.006.314,58
Oneri per la sicurezza	€ 36.603,45
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 1.042.918,03

- Certificato di pagamento n. 3 del 09.04.2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.042.918,03
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 5.214,59
Recupero quota parte anticipazione	€ 208.583,61
Anmontare dei certificati precedenti	€ 426.784,14
Sommano le detrazioni	€ 640.582,34
Risulta il credito dell'impresa	€ 402.335,69

- Vista** la fattura elettronica n. 32 del 27.04.2021, acquisita agli atti in data 14.05.2021 con prot. n. 5983, emessa dall'impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., relativa al SAL n. 3 a tutto il 2 aprile 2021 per l'importo complessivo di € 402.335,69 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., rilasciato dalle Autorità competenti in data 16.02.2021 - INAIL_26181781, acquisito agli atti in data 08.03.2021 con prot. n. 2724;
- Vista** la dichiarazione resa in data 23.01.2020 dalla ditta Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", indicante il conto corrente dedicato utilizzato alla gestione dei movimenti relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 30 giugno 2021 (art. 9 del D.L. n. 73 del 25.05.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 490.849,54 IVA inclusa relativo alla fattura elettronica n. 32 del 27.04.2021 emessa dall'Impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. quale pagamento dello Stato di avanzamento n. 3 per lavori a tutto il 02.04.2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 17758** - *"Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato di Librizzi (ME)"* - Codice Caronte **SI_1_17758**, **dell'importo di € 402.335,69** (quattrocentodue milatrecentotrentacinque/69) relativo alla fattura **n. 32 del 27.04.2021** - SDI **4952770618** - emessa dall' Impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. - C.F. 02669810836, per il pagamento dello Stato di avanzamento n. 3 per lavori a tutto il 02.04.2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 88.513,85** (ottantottomilacinquecentotredici/85) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** **Di provvedere al pagamento** dell'importo complessivo di € 490.849,54, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1600 del 06.11.2019 (voce A.1 Lavori € 390.942,31 - voce A2 Oneri sicurezza € 11.393,38 - voce B.1 IVA sui Lavori € 88.513,85) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

