



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1205 del 5/8/2022


Oggetto: Patto per il SUD ME_22502 Messina *"Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita – Galati Marina Messina (ME) – Completamento"* – Codice CARONTE SI_1_22502 - Codice CUP J45J19000200001 – CIG 8361054009 – CIG Contratto aggiuntivo 9172299495.

Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico – Impegno somme.

Pagamento compensazione prezzi II semestre 2021 all'operatore Economico CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;



- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;



- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che



contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2. della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi afferenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice **ME_22502 Messina** *“Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita – Galati Marina Messina (ME) – Completamento – Codice CARONTE SI_1_22502 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 283 del 08/08/2019 e ss.mm.ii. concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il decreto n.191 del 12/02/2019 con cui, tra l'altro, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice **ME_22502 Messina** *“Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita – Galati Marina Messina (ME) – Completamento – Codice CARONTE SI_1_22502*, l'Ing. Vito Leotta, dipendente del Comune di Messina, già nominato con nota prot.42173 del 05/02/2019 del Comune di Messina, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 820 del 11 maggio 2020 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento identificato con codice **ME_22502 Messina** *“Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita – Galati Marina Messina (ME) – Completamento – Codice CARONTE SI_1_22502*, ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 3.500.000,00;
- Visto** il Decreto n. 884 del 20 maggio 2020 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ing. Armando Mellini, dipendente del Comune di Messina, è stato nominato Direttore dei lavori;
- Richiamato** il decreto n 1075 del 23 giugno 2020 con cui si è provveduto alla rimodulazione e approvazione di un nuovo quadro economico, il cui importo complessivo è rimasto comunque invariato rispetto a quello approvato



con decreto n.820/2020:

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1145 del 6/07/2020 con il quale è stata autorizzata la gara dell'appalto integrato e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva nonché dei Lavori relativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto n. 2144 del 19 novembre 2020 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva **dell'appalto integrato dei Lavori** previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_22502 Messina "Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita – Galati Marina Messina (ME) – Completamento – Codice CARONTE SI_1_22502**, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.**, in ragione del ribasso economico del 28,7270 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.683.313,89, di cui € 1.547.805,64 per lavori, € 40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 95.507,26 per servizi di ingegneria ed architettura correlati alla progettazione esecutiva;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 669 del 07/04/2021 con il quale, a seguito della progettazione esecutiva, è stato rimodulato e approvato in linea amministrativa il quadro economico;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto integrato dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 20 aprile 2021, rep. n. 576/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.**, [Consoziata per l'esecuzione dei Lavori con la Ditta SIAR S.R.L., RTP: REACT STUDIO SRL (Mandataria e POLITASK ENGINEERING SRL (Mandante))], registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 12761- serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 833 del 28 aprile 2021 con il quale, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.644.997,44, ed al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 14.090,85, è stata impegnata la somma complessiva di € 2.630.906,59;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 14.04.2021, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 365, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 13.04.2022;
- Visto** il Decreto n. 1154 del 8 giugno 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.**, per un importo complessivo pari ad € 476.341,69 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 2329 del 30 novembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 460.390,59 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L** relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 12.11.2020;
- Visto** il Decreto n. 2528 del 22 dicembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 371.336,14 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L** relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 01.12.2021;
- Visto** il Decreto n. 533 del 30.03.2022 con il quale, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, nonché il relativo quadro economico, per un importo pari a € 3.437.781,86;
- Visto** il Decreto n. 696 del 29 aprile 2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 239.410,92 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L** relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 01.04.2022;

l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 29 aprile 2022, rep. n. 795/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.**,



[Consoziata per l'esecuzione dei Lavori con la Ditta SIAR S.R.L., RTP: REACT STUDIO SRL (Mandataria e POLITASK ENGINEERING SRL (Mandante)], registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2. al n. 14583 - serie 1T, che prevede, tra l'altro, all'art. 7, una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto al 11.10.2022;

Visto il Decreto n. 861 del 17.05.2022 con il quale è stato approvato il contratto aggiuntivo di cui sopra, e, al contempo, è stato impegnato l'ulteriore importo di € 792.784,42, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 833 del 28 aprile 2021;

Visto il Decreto n. 696 del 29 aprile 2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 239.410,92 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 01.04.2022;

Visto il Decreto n. 969 del 28 giugno 2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 473.680,66 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. relativo al SAL n. 4 per lavori a tutto il 25.05.2022

Vista la pec del 15 giugno 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7587 con la quale il RUP ha trasmesso:


- la nota prot. U0624/V-FM/cl/22 del 24 maggio 2022, con la quale l'impresa ha richiesto, il pagamento della compensazione prezzi relativa al II semestre 2021, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021;
- la Relazione del Direttore dei lavori, redatta in data 9 giugno 2022, con la quale lo stesso ha attestato che l'importo da liquidare all'impresa quale compensazione prezzi dei materiali da costruzione, come previsto dalle disposizioni normative sopra riportate, è pari a € 56.786,57 oltre IVA;
- la nota prot. n. 0155634 del 15 giugno 2022 con la quale il RUP ha proposto, tra l'altro, la liquidazione del riconoscimento "Caro materiali" sui lavori eseguiti dalla ditta Consorzio Vitruvio scrl dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, nelle modalità proposte dal Direttore dei Lavori ;

Vista la nota prot. n. 8074 del 27 giugno 2022 con la quale lo scrivente ufficio, a seguito di un 'esame della sopracitata documentazione, trasmessa dal RUP ai fini del pagamento in oggetto, ha rilevato che tra i materiali oggetto di compensazione risultavano inseriti anche gli scogli di 3^a categoria non contemplati nella tabella allegata al Decreto MIT del 4 aprile 2022, e, pertanto, ha richiesto al RUP la rideterminazione dell'importo di compensazione, relativo al II semestre 2021;

Vista la nota prot. n. 0172959 del 6 luglio 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8619. con la quale, il RUP a seguito della sopracitata nota prot. 8074 /2022, ha trasmesso la documentazione con lo schema di calcolo riveduto e corretto dal Direttore dei Lavori ", il cui nuovo importo liquidare alla ditta **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.**" risulta essere pari ad € 21.284,43 oltre IVA;

Ritenuto a seguito della proposta di liquidazione del RUP, al fine del pagamento di cui in oggetto, di *provvedere all'approvazione del seguente quadro tecnico economico, rimodulato nelle somme a disposizione al fine di inserire la voce B.11 "compensazione per rincaro prezzi ii° semestre 2021" il cui importo pari ad € 25.967.00 trova copertura finanziaria nell'economie del ribasso d'asta:*

ME 22502 MESSINA - QUADRO ECONOMICO PVS				
	LAVORI			
	Lavori al lordo compreso oneri sicurezza		€ 3.367.852,02	
	Costo oneri sicurezza speciali		€ 44.951,77	
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 3.322.900,25	
	importo del ribasso (28,727 %)		€ 954.569,55	
A1	Lavori al netto del ribasso		€ 2.368.330,70	
A2	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 44.951,77	
A3	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza		€ 2.413.282,47	



	Importo Servizi di progettazione esecutiva compresi studi specialistici (rilievo batimetrico, studio VIA, modellazione meteo marina, geologica e geotecnica) soggetti a ribasso d'asta		€ 134.002,02	
	importo del ribasso (28,727 %)		€ 38.494,76	
A3	Importo Servizi di progettazione esecutiva al netto del ribasso		€ 95.507,26	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri sicurezza e servizi di progettazione esecutiva			€ 2.508.789,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA 22% sui lavori		€ 530.922,14	
B.2	Cassa previdenza 4% e IVA 22% sui servizi di progettazione su A3		€ 25.672,35	
B.3	Imprevisti		€ 0,00	
B.4	Spese di gara e contributo AVCP		€ 600,00	
B.5	Incentivi per funzioni tecniche (2%)		€ 48.265,65	
B.6	Prove di laboratorio e caratterizzazioni		€ 0,00	
B.7	Manutenzione e rifioritura scogliere esistenti		€ 186.984,34	
B.8	Monitoraggi ambientali e della linea di costa, di cui:		€ 130.289,88	
B.8.1	Monitoraggi ambientali e della linea di costa Affidamento c.o.	€ 76.115,99		
B.8.2	Rilievo subacqueo per verifica scarpate sottomarine in c.o.	€ 3.040,00		
B.8.3	Restano: monitoraggi ambientali e della linea di costa p.o.	€ 27.638,99		
B.8.4	IVA 22% sui monitoraggi ambientali e rilievo subacqueo	€ 23.494,90		
B.9	Oneri istruttori		€ 3.421,81	
B.10	Ricognizione archeologica subacquea		€ 2.835,96	
B.11	Compensazione prezzi II sem 2021		€ 25.967,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 954.959,13
	Importo complessivo (A+B)			€ 3.463.748,86

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 25.967,00, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 820 dell' 11 maggio 2020;

Vista la fattura elettronica n. 70 del 6 luglio 2022, acquisita agli atti in data 03.08.2022 con prot. n. 9933, emessa dall'operatore economico "CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L." per il pagamento della compensazione per rincaro prezzi II semestre 2021, per un importo complessivo pari ad € 21.284,43 oltre IVA;

Vista la dichiarazione resa dall'Impresa "CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L." in data 7 giugno 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7009, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 04.07.2022 - INAIL_33738392, acquisito agli atti in data 04.08.2022 con prot. 10060;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **SIAR S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 16.06.2022 - INAIL_33499725, acquisito agli atti in data 22.06.2022 con prot. 7788;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 22.06.2022 - INPS_31827712, acquisito agli atti in data 06.07.2022 con prot. 8631;



Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 04/08/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.** risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 25.967,00 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. 70 del 6 luglio 2022 emessa dall'operatore economico **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.**, relativa alla compensazione prezzi dei materiali da costruzione per l'anno 2022;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno – **ME_22502 Messina** *"Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita – Galati Marina Messina (ME) – Completamento – Codice CARONTE SI_1_22502 il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce "B 11 " Compensazione prezzi II sem 2021, e, contestualmente impegnare l'importo di € 25.967,00, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 820 dell'11 maggio 2020:*

ME 22502 MESSINA - QUADRO ECONOMICO PVS				
	LAVORI			
	Lavori al lordo compreso oneri sicurezza		€ 3.367.852,02	
	Costo oneri sicurezza speciali		€ 44.951,77	
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 3.322.900,25	
	importo del ribasso (28,727 %)		€ 954.569,55	
A1	Lavori al netto del ribasso		€ 2.368.330,70	
A2	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 44.951,77	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza		€ 2.413.282,47	
	Importo Servizi di progettazione esecutiva compresi studi specialistici (rilievo batimetrico, studio VIA, modellazione meteo marina, geologica e geotecnica) soggetti a ribasso d'asta		€ 134.002,02	
	importo del ribasso (28,727 %)		€ 38.494,76	
A3	Importo Servizi di progettazione esecutiva al netto del ribasso		€ 95.507,26	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri sicurezza e servizi di progettazione esecutiva			€ 2.508.789,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA 22% sui lavori		€ 530.922,14	
B.2	Cassa previdenza 4% e IVA 22% sui servizi di progettazione su A3		€ 25.672,35	
B.3	Imprevisti		€ 0,00	
B.4	Spese di gara e contributo AVCP		€ 600,00	
B.5	Incentivi per funzioni tecniche (2%)		€ 48.265,65	

B.6	Prove di laboratorio e caratterizzazioni		€ 0,00	
B.7	Manutenzione e rifioritura scogliere esistenti		€ 186.984,34	
B.8	Monitoraggi ambientali e della linea di costa, di cui:		€ 130.289,88	
B.8.1	Monitoraggi ambientali e della linea di costa Affidamento c.o.	€ 76.115,99		
B.8.2	Rilievo subacqueo per verifica scarpate sottomarine in c.o.	€ 3.040,00		
B.8.3	Restano: monitoraggi ambientali e della linea di costa p.o.	€ 27.638,99		
B.8.4	IVA 22% sui monitoraggi ambientali e rilievo subacqueo	€ 23.494,90		
B.9	Oneri istruttori		€ 3.421,81	
B.10	Ricognizione archeologica subacquea		€ 2.835,96	
B.11	Compensazione prezzi II sem 2021		€ 25.967,00	
	Totale Somme A Disposizione			€ 954.959,13
	Importo complessivo (A+B)			€ 3.463.748,86

Articolo 4 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **ME_22502 Messina "Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita – Galati Marina Messina (ME) – Completamento** – Codice CARONTE SL_1_22502, il pagamento dell'importo di **€ 21.284,43** (ventunomiladuecentottantaquattro/43) di cui alla fattura n. 70 del 6 luglio 2022 (SDI 7687676508), emessa dalla ditta **"CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L."**, (P.IVA/C.F. 10149111006) relativa alla compensazione prezzi dei materiali da costruzione II semestre 2021 , da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 4.682,57** (quattromilaseicentottantadue/57), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 25.967,00** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 833 del 28 aprile 2021 (voce B11) come integrate all'art.2 del presente decreto mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

