

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Oggetto: Patto per il Sud ME_17778 Pettineo “*Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina - Comune di Pettineo (ME)*” – Codice ReNDiS 19IR228/G1 - Codice CARONTE SI_1_17778 - Codice CUP J59D16001830001 – CIG 9344705683 - CIG Contratto aggiuntivo A01C9B9A55.

Pagamento SAL n.2 a tutto il 24/07/2024 - CANTIERI EDILI SRL.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, ed in particolare l'art. 9 “*Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali*”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all’arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto	il “ <i>Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana</i> ” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
Viste	le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana <i>ex lege</i> 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
Visto	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “ <i>Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’</i> ”;
Visto	la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “ <i>Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017</i> ”;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “ <i>Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.</i> ” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “ <i>Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019</i> ”;
Vista	la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’;
Visto	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” e ss.mm.ii.;
Vista	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “ <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti</i> ”;
Visto	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ <i>Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i> ” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che il progetto identificato con il codice **ReNDiS 19IR228/G1** e con codice di assegnazione interno **ME_17778 Pettineo** “*Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina - Comune di Pettineo(ME)*” – - Codice CARONTE SI_1_17778 è tra quelli individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’, per un importo complessivo pari a € 2.275.000,00;
- Visto** il Decreto n. 562 del 13/06/2018 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Domenico Brancatelli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 952 del 09/07/2019 con il quale si è provveduto al finanziamento dell’importo complessivo di € 118.316,84, necessario per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all’intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto n. 1199 del 04/09/2019 con il quale si è provveduto al finanziamento dell’importo complessivo di € 64.585,59, ad integrazione di quanto già finanziato con il decreto n. 952/2019;
- Visto** il Decreto n. 2518 del 21/12/2021 con il quale l’ing. Basilio Antonino Calantoni, in atto Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Motta D’Affermo, è stato nominato Supporto al Rup dell’intervento;
- Visto** il Decreto n. 91 del 20/01/2022 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Giuseppe Liberti, dipendente del Comune di Pettineo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Domenico Brancatelli;
- Visto** il Decreto n. 830 del 10/05/2022 con il quale è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico dell’intervento, per un importo è pari ad € 1.955.000,00, e, al contempo, tenuto conto di quanto già finanziato con i decreti sopra citati, si è provveduto al finanziamento della somma di € 1.772.097,57;
- Visto** il decreto n. 1110 del 20/07/2022 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, a seguito dell’aggiornamento al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo aggiornato con il relativo quadro economico, per un importo è pari ad € 2.275.000,00, e, pertanto, si è provveduto al finanziamento dell’ulteriore somma di € 320.000,00;
- Visto** il decreto n. 1244 del 11/08/2022 con cui è stata autorizzata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento individuato con codice interno **ME_17778 Pettineo** “*Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina - Comune di Pettineo(ME)*” – - Codice CARONTE SI_1_17778;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1761 del 21 novembre 2022 con cui, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME_17778 Pettineo “*Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina - Comune di Pettineo(ME)*” – Codice CARONTE SI_1_17778, in favore dell’operatore economico CANTIERI EDILI SRL, in ragione del ribasso economico del 30,8930 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 1.128.901,73 al netto dell’I.V.A., di cui € 1.097.837,67 per lavori ed € 31.064,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 febbraio 2023, rep. n. 904/2023, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico “CANTIERI EDILI SRL” registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 5740 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 538 del 23/03/2023 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si è approvato il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico CANTIERI EDILI SRL, e, al contempo, si è disposta l’approvazione del quadro economico, rimodulato d’ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.723.590,08, impegnando l’importo di € 1.592.666,77;

- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 07/11/2022, acquisito agli atti in data 08/11/2022 con prot. n. 14008;
- Visto** il decreto n. 543 del 24/03/2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 225.780,35 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto** il decreto n. 1022 del 05/06/2023 con il quale, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, si è disposta l'approvazione della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e del seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.023.847,17, come di seguito riportato:

ME 17778 PETTINEO- QUADRO ECONOMICO VARIANTE				
A	SOMMANO I LAVORI			€ 1.912.644,83
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 279.362,70
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 1.633.282,13
	Importo del ribasso (30,8930%)			€ 504.569,85
A.1	Lavori al netto del ribasso			€ 1.128.712,28
A.2	Oneri di sicurezza			€ 279.362,70
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza			€ 1.408.074,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA 22% sui lavori		€	309.776,50
B.2	Imprevisti		€	-
B.3	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (di cui € 11.402,47 già impegnati con decreti n. 1809/2022 e n. 1997/2022)		€	38.252,90
B.4	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, misura e contabilità, alle indagini geologiche e geotecniche compresi oneri ed IVA, (di cui € 87.798,52 già impegnati con decreto n. 942/2022) di cui:		€	124.421,74
B.4.1	Aggiornamento prezziario 2022 II semestre compresi oneri ed IVA	€	6.131,49	
B.4.2	Aggiornamento prezziario 2022 compresi oneri ed IVA	€	5.406,88	
B.4.3	Prog. Definitiva e studio geologico compresi oneri ed IVA	€	11.336,82	
B.4.4	Progettazione esecutiva e CSP compresi oneri ed IVA	€	20.696,97	
B.4.5	Dir. Lavori, misura e contabilità, CSP compresi oneri ed IVA	€	53.050,01	
B.4.6	Indagini geologiche e geotecniche compresi oneri ed IVA	€	20.261,20	
B.4.7	variante in corso d'opera compresi oneri ed IVA	€	7.538,37	
B.5	Oneri discarica		€	30.500,00
B.6	Acquisizione aree e immobili		€	45.657,05
B.7	Polizza assicurativa RUP		€	2.000,00
B.8	Collaudo statico ed amministrativo compresi oneri ed IVA, di cui:		€	33.441,68
B.8.1	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€	23.178,48	
B.8.2	Collaudo tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€	10.263,20	
B.9	Contributo ANAC (già impegnato con decreti n. 425/2020 e n. 1717/2022)		€	630,00
B.10	Spese per commissioni aggiudicatrici (già impegnati con decreti n. 1863/2021, n. 1920/2021 e n. 508/2022)		€	31.092,32
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 615.772,19
	TOTALE A)+ B)			€ 2.023.847,17

- Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 06/06/2023, acquisito agli atti in data 04/07/2024 con prot. n. 8300, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei 223 giorni, naturali e consecutivi, stabiliti dal contratto di appalto, è stato fissato quale termine per l'ultimazione dei lavori il 15/01/2024;
- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 23 ottobre 2023, rep. n. 1046/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CANTIERI EDILI SRL**, per un importo pari a € 279.173,25 oltre IVA, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 34041 - serie 1T con il quale, tra l'altro, **all'art. 7 è prevista una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei Lavori;**

Visto il decreto n. 1815 del 24/10/2023 con il quale si è approvato il contratto aggiuntivo di cui sopra, impegnando, al contempo, l'ulteriore importo di € 300.257,09;

Visto i Decreti n. 1845 del 27/10/2023 e n. 1980 del 16/11/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento di € 502.006,65 all'impresa CANTIERI EDILI SRL relativo al SAL n.1 a tutto il 18/09/2023;

Vista la pec del 03/07/2024 acquisita agli atti in data 04/07/2024 con prot. n. 8300 con la quale il RUP ha trasmesso:

- **Il Verbale di sospensione n. 1 del 18/12/2023**, sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP;
- **Il Verbale di ripresa dei Lavori n. 1 del 08/01/2024** sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP;
- **Il Verbale di sospensione n. 2 del 16/01/2024**, sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP;
- **Il Verbale di ripresa dei Lavori n. 2 del 20/05/2024** sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP;

Vista la nota prot. n. 133/24 dell'11/07/2024, acquisita agli atti in data 30/07/2024 con prot. n. 928 con la quale l'impresa esecutrice CANTIERI EDILI SRL **ha richiesto una proroga di 70 giorni** per l'ultimazione dei Lavori;

Vista la nota del 23/07/2024, acquisita agli atti in data 24/07/2024 con prot. n. 9034 con la quale il D.L. ha espresso parere favorevole alla **concessione di una proroga di 60 giorni**;

Vista la nota del 24/07/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9082 con la quale il RUP ha espresso parere favorevole **alla concessione di una proroga di 60 giorni, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 21/09/2024**;

Vista la nota prot. 6949 del 29.07.2024, acquisita agli atti in data 30/07/2024 con prot. n. 9281, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 a tutto il 24/07/2024 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 24/07/2024 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.241.881,15
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 270.665,73
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 971.215,42
Ribasso contrattuale del 30,893%	€ 300.037,58
Importo netto dei lavori	€ 671.177,84
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 270.665,73
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 941.843,57

- Certificato di pagamento n. 2 del 24/07/2024 del per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e Somministrazioni	€ 671.177,84
Oneri della sicurezza	€ 270.665,73
sommano	€ 941.843,57
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 4.709,22
Ammontare dei certificati precedenti	€ 502.006,65
Dedotto il 20,00% recupero quota parte anticip.	€ 134.986,94

Pag. 7 di 9

Totale deduzioni	€ 641.702,81
Risulta il credito dell'impresa arrotondato a 100 euro	€ 300.140,76

- Vista** la **fattura elettronica n. 22 del 25/07/2024**, acquisita agli atti in data 26/07/2024 con prot. n. 9205, emessa dall'impresa CANTIERI EDILI SRL **per un importo pari ad € 300.140,76 oltre IVA**, relativo al SAL n.2 a tutto il 24/07/2024;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa CANTIERI EDILI SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 29/04/2024 prot. INAIL_43531516. acquisito agli atti in data 31/07/2024 con prot. n. 9409;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa CANTIERI EDILI SRL in data 03/01/2023 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 31/01/2023 con prot.n. 1283;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 01/08/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa **CANTIERI EDILI SRL** risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 366.171,73 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. 22 del 25/07/2024, emessa dall'impresa CANTIERI EDILI SRL, relativa al SAL n. 2 a tutto il 24/07/2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **ME_17778 Pettineo** *"Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina - Comune di Pettineo(ME)"* – Codice ReNDiS 19IR228/G1 - Codice CARONTE SI_1_17778, **il pagamento dell'importo di € 300.140,76 (trecentomilacentotrenta/76) di cui alla fattura n. 22 del 25/07/2024 (SDI 12632338222), emessa dall'impresa CANTIERI EDILI SRL (C.F/P.IVA: IT02426990848)**, relativa al SAL n. 2 a tutto il 24/07/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 66.030,97 (sessantaseimilatrenta/97)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 366.171,73 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 538 del 23/03/2023 e ss.mm. ii. (voce A1 Lavori € 264.360,12 – voce A2 oneri per la sicurezza € 35.780,64– voce B1 IVA sui lavori € 66.030,97),

mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)


Il Soggetto Attuatore

(arch. Salvatore Lizzio)