



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1221 del 12/8/2025

OGGETTO: Patto per il Sud - ME_17819 Venetico - "Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico" Codice Caronte SI_1_17819 – Codice CUP J69D16002070001.

Pagamento compenso spettante al Collaudatore statico e tecnico-amministrativo. Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e



sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto*



idrogeologico”;

- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.G.E.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (S.I.G.E.CO.) Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi*

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;

- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che l'intervento identificato con codice interno **ME_17819 Venetico** - *“Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico”* Codice Caronte SI_1_17819 - Importo € 2.000.000,00 è tra quelli individuati dalla delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31 agosto 2017 e ss.mm.ii. concernente *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto Commissariale n.859 del 4 dicembre 2017 con il quale nell'ambito dell'intervento **ME_17819 Venetico** - *“Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico”*, importo globale € 2.000.000,00 – codice Caronte SI_1_17819, il geom. Giuseppe Giordano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Venetico, individuato con determina sindacale n. 536 del 16.11.2017, è stato nominato RUP dell'intervento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 780 del 21 aprile 2021 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo ed il quadro economico dell'intervento **ME_17819 Venetico** - *“Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico”* Codice Caronte SI_1_17819, ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 2.168.290,16;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 786 del 22 aprile 2021 con il quale, è stata autorizzata la gara per l'affidamento dei Lavori identificati con codice interno **ME_17819 Venetico** - *“Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico”* Codice Caronte SI_1_17819;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1019 del 20 maggio 2021 con il quale nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Fabio Marino, Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Venetico, è stato nominato RUP dell'intervento in sostituzione del Geom. Giuseppe Giordano;
- Visto** il verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto dal D.L. firmato dalla ditta MAMMANA MICHELANGELO SRL (mandataria) e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 14 ottobre 2021 con prot. n. 12491, con il quale in considerazione dei 365 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 24 maggio 2022;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1124 del 07/06/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **ME_17819 Venetico** - *“Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico”* Codice Caronte SI_1_17819, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **COST. ATI MAMMANA MICHELANGELO (mandataria) – ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)**, in ragione del ribasso percentuale del 29,0569 % offerto dal suddetto



operatore, per un importo di € 1.003.461,38 al netto dell'I.V.A., di cui € 953.414,42 per lavori ed € 50.046,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto l'atto costitutivo dell'ATI "MAMMANA MICHELANGELO (mandataria) – ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)", sottoscritto in data 22/09/2021 rep. n. 4525 raccolta 3423, registrato a Messina in data 28 settembre 2021 al n. 15768 - serie 1T, acquisito agli atti in data 29 settembre 2021 con prot. n.11804 nel quale sono evidenziate le quote di partecipazione dei singoli componenti nel modo di seguito riportato:

- MAMMANA MICHELANGELO quota 82,10%;
- ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. quota 17,90%;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 21 ottobre 2021, rep. n. 677/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **COST. ATI MAMMANA MICHELANGELO – ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 34762 - serie 1T;

Visto il decreto n. 2114 del 28/10/2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.951.249,44, ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 503.181,06 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è impegnato, pertanto, l'importo di € 1.448.068,38;

Vista la nota prot. n. 49 del 4 ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11969, con la quale l'impresa mandataria ha richiesto l'autorizzazione al subappalto di alcune lavorazioni all'impresa **NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.R.L.**, allegando, tra l'altro, il contratto di subappalto sottoscritto in data 21/09/2021, per un importo totale pari a € 240.049,70 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 2030 del 15/10/2021 con il quale l'Ing. Renato Cilona, funzionario direttivo del Comune di Sinagra, è stato nominato Collaudatore statico e tecnico-amministrativo;

Vista la nota prot. n. 16661 del 23 novembre 2021, acquisita agli atti in data 24/11/2021 con prot. n. 14591, con la quale il RUP ha autorizzato l'impresa **MAMMANA MICHELANGELO** ad affidare in subappalto all'impresa **NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.R.L.** i lavori appartenenti alla categoria OS21 nei limiti del 40%;

Vista la nota del 4 novembre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13559, con la quale i componenti dall'ATI hanno richiesto di modificare le modalità di pagamento, trasmettendo anche la dichiarazione resa dall'impresa **ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il Decreto n. 1411 del 26 settembre 2022 con cui, tra l'altro, si è preso atto della perizia migliorativa proposta dall'impresa ai sensi dell'art.8 comma 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07/03/2018, approvata in linea tecnica dal RUP ed è stato approvato in linea amministrativa il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.948.848,87;

Vista la mail dell'8 agosto 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10889, con cui il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:

- il Verbale di Sospensione dei lavori dell'11.05.2022 con cui si è disposta la sospensione delle opere;
- l'Atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra le parti in data 17.10.2022, registrato presso l'agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello il 31.10.2022 al n. 758, serie 3, con cui, all'art. 4 è stata concessa un'ulteriore proroga di n. 90 giorni il tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori del 17.10.2022, inviato tramite pec, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 12895, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa immediata delle opere fissando il nuovo termine di ultimazione al 30.10.2022;

Vista la nota prot. n. 1194 del 24.01.2023, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 921, con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga trasmessa dalla Ditta Mammana Michelangelo e preso atto del parere favorevole del D.L., ha concesso una proroga di giorni n. 70 all'operatore economico ATI:

"MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)" per l'ultimazione dei lavori;

- Vista** la nota prot. n. 4956 del 06.04.2023, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4974, con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga trasmessa dalla Ditta Mammana Michelangelo e preso atto del parere favorevole del D.L., ha concesso una proroga di giorni n. 60 all'operatore economico ATI: "MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)" per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il decreto n. 772 del 03/05/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stata disposta l'approvazione di un nuovo Quadro economico per un importo pari ad € 1.948.848,87;
- Visto** il Verbale di Sospensione parziale dei lavori del 23.05.2023, acquisito agli atti in data 06.06.2023 con prot. n. 7877;
- Visto** il Verbale di Sospensione dei lavori del 20.07.2023, inviato tramite mail in data 8 agosto 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10889, con cui si è disposta la sospensione delle opere per n. 30 giorni per condizioni meteo estreme;
- Visto** il Decreto n.1589 del 07/09/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.984.685,47, impegnando, al contempo, l'importo di € 35.863,60;
- Visto** il Verbale di Sospensione dei lavori del 02.10.2023, acquisito agli atti in data 31.01.2024 con prot. n. 1300;
- Visto** il Decreto n. 271 del 16/02/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice ME_17819 Venetico - "Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico" Codice Caronte SI_1_17819, si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.038.730,35, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di incrementare la voce B.11 "Compensazione prezzi anno 2022 e 2023 al SAL n. 2 IVA inclusa";
- Visto** il Decreto n. 414 dell'undici marzo 2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17819 Venetico - "Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico" Codice Caronte SI_1_17819, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, e si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.038.481,13;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva, acquisito agli atti in data 08/03/2024 con prot. n. 3065, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, una proroga di 90 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 20 marzo 2024 sottoscritto dal D.L. e vistato dal RUP con cui, è stata esplicitata la tempistica delle lavorazioni, in particolare è stato evidenziato che dal verbale di sospensione del 23/05/2023 fino alla data del 02/10/2023 sono state effettuate le lavorazioni di completamento dei lavori in corso e successivamente quelle di messa in sicurezza dell'area del cantiere, e pertanto, in considerazione dei 90 giorni concessi con l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante sopracitata ha fissato quale data di ultimazione dei lavori il 18.06.2024;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei Lavori del 14.06.2024, inviato tramite pec in data 19.12.2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 14828, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 14.06.2024, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 595 del 28/04/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.106.736,58;
- Visto** il Decreto n. 1198 del 11/08/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, al fine di incrementare la voce B.11 "Compensazione prezzi IVA inclusa", è stato approvato un nuovo Quadro economico per un importo complessivo pari da € 2.200.043,72, come di seguito riportato:

ME 17819 VENETICO - QUADRO TECNICO ECONOMICO

		TOTALI
LAVORI		
Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€	1.508.620,63

A.2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€	43.707,77	-
A.1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	1.464.912,86	
	Importo del ribasso (29,0569%)	€	425.658,26	
	Lavori al netto del ribasso	€	1.039.254,60	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	43.707,77	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri			€ 1.082.962,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA sui lavori 22%	€	238.251,72	
B.2	Spostamento servizi pubblici esistenti compresa IVA	€	-	
B.3	Imprevisti in misura non superiore al 10% compresi eventuali lavori in economia, compresi oneri ed IVA	€	-	
B.4	Acquisizione (espropriazione) e occupazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi di cui € 297.275,00 già impegnati con D.C. n. 1879/2021	€	333.048,00	
B.5	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
B.5.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al progetto di fattibilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compresi oneri ed IVA (già impegnati con D.C. n. 2330/2020, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 931/2017)	€	123.233,37	
B.5.2	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A) di cui € 8.809,84 già impegnati con D.C. n. 1252/2021	€	30.172,41	
B.5.3	Spese per commissioni giudicatrici e spese per pubblicità compresi oneri ed IVA (già impegnati con i D.C. n. 72/2020 e n. 313/2020 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 931/2017)	€	41.696,00	
B.5.4	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) da calcolo competenze tecniche, compresi oneri ed IVA	€	-	
B.5.5	Spese per prove di accettazione materiali e di collaudo in situ e in laboratorio compresi oneri ed IVA	€	10.000,00	
B.5.6	Spese per prove di verifica delle caratteristiche chimiche e di resistenza della roccia della formazione di base e indicate nel parere della soprintendenza BB.CC.AA.	€	4.500,00	
B.6	Oneri per il conferimento a discarica	€	15.000,00	
B.7	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'Amm.ne appaltante, contributo ANAC, missioni, riproduzioni progetti, ecc., compresi oneri ed IVA (di cui € 225,00 già impegnati con D.C. 1052/2018, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 931/2017, ed € 600,00 già impegnati con D.C. n. 1369/2021)	€	825,00	
B.8	spese supporto incarico esterno al Rup (già impegnati con D.C. n. 1800/2019, n. 47/2020, n. 268/2020, n. 448/2020, n. 635/2020, n. 787/2020, n. 1012/2020 e n. 1252/2021, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 1783/2019)	€	31.341,85	
B.9	Spese di pubblicazione avviso decreto di esproprio	€	-	
B.10	Rimborso spese di giudizio allo Studio Colonna srl	€	6.377,36	
B.11	Compensazione prezzi IVA inclusa	€	199.045,81	
B.12	Competenze per redazione perizia di variante e suppletiva compresi oneri ed IVA	€	9.448,26	
B.13	Spese generali	€	74.141,57	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.117.081,35
	Importo complessivo (A+B)			€ 2.200.043,72

- Visto** il Certificato di Collaudo statico del 17/02/2025, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 1822;
- Visto** il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, acquisto agli atti in data 26/06/2025 con prot. n. 7210, redatto dal collaudatore, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dell'impresa con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Visto** il Decreto del 12/08/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale dell'intervento in oggetto, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 1198 del 11/08/2025;
- Visto** il decreto n. 1322 del 28/07/2020 con il quale è stato approvato il regolamento per la costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art 76 del D.Lgs n. 56/2017 e dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del D.Lgs n. 32/2019;
- Considerato** che l'art. 5 comma 6 del regolamento approvato con il sopracitato decreto n. 1322/2020 stabilisce le percentuali di ripartizione degli incentivi spettanti al personale incaricato allo svolgimento delle attività

affidate, calcolate rispetto all'1,60% dell'importo lordo dei Lavori, ed in particolare:

- la percentuale del 7% per lo svolgimento dell'attività di Collaudatore Statico;
- la percentuale del 5% per lo svolgimento dell'attività di Collaudatore Tecnico-Amministrativo;

Considerato che per quanto sopra può essere riconosciuto il saldo del compenso spettante al sottoscritto per l'attività svolta di RUP nonché all'Ing. Renato Cilona per l'attività svolta di Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo dell'intervento in oggetto;

Vista la pec del 07/08/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8955, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo complessivo di € 2.896,56, relativo all'incentivo spettante all' Ing. Renato Cilona per le attività svolte di Collaudatore statico e Tecnico-amministrativo dell'intervento in oggetto, come di seguito riportata:

Importo dei lavori			€ 1.508.620,63	
Incentivo (1,60% dell'importo dei lavori)			€ 24.137,93	
Funzionario	Ruolo	Percentuale incentivo (rispetto al 1,60% dell'importo lordo dei lavori)	Percentuale incentivo da corrispondere	Totale incentivo lordo da corrispondere
Ing. Renato Cilona	COLLAUDO STATICO	7%	100%	1.689,66 €
	COLLAUDO TECN.-AMM.VO	5%	100%	1.206,90 €
TOTALE				2.896,56 €

Vista la fattura elettronica n. 31/PA del 08/08/2025, acquisita agli atti in data 11/08/2025 con prot. n. 9038, emessa dall' Ing. Renato Cilona, relativa al compenso per l'espletamento delle attività di Collaudatore statico e Tecnico-amministrativo dell'intervento in oggetto, per un importo pari ad € 2.896,56 compresi oneri ed IVA;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell' Ing. Renato Cilona, rilasciata da INARCASSA in data 19/05/2025 prot. n. 0760125, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5692;

Richiamati

- la dichiarazione resa dall' Ing. Renato Cilona ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti dell'ufficio;
- la polizza di assicurazione professionale n. 2024/07/6329137, sottoscritta tra la "ITALIANA ASSICURAZIONI" e l'Ing. Renato Cilona, relativa alla copertura rischi professionali, avente validità dal 08/12/2024 al 08/12/2025, acquisita agli atti dell'ufficio;
- la dichiarazione, acquisita agli atti dell'ufficio, con la quale l' Ing. Renato Cilona ha attestato di non avere dipendenti a proprio carico;


Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 2.896,56, onnicomprensivo delle ritenute erariali, degli oneri previdenziali e assistenziali, di cui alla fattura n. 31/PA del 08/08/2025, emessa dall' Ing. Renato Cilona, relativa all'incentivo ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 spettante allo stesso per l'espletamento delle attività di Collaudatore statico e Tecnico-amministrativo dell'intervento in oggetto, secondo la proposta del RUP, già sopra riportata;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.


Articolo 2 Di disporre, nell'ambito dell'intervento ME_17819 Venetico - "Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico" Codice Caronte SI_1_17819, il pagamento dell'importo di € 2.439,98 (duemilaquattrocentotrentanove/98), di cui € 91,32 per oneri previdenziali ed € 522,33 per IVA, relativo alla fattura n. 31/PA del 08/08/2025 (SDI 15321652047), emessa dall' Ing. Renato Cilona (C.F. CLNRNT70H14E571E - P.IVA IT01755060835), quale compenso di cui agli incentivi ex art. 113 del D.



Lgs. n. 50/2016 spettante per l'espletamento delle attività di Collaudatore statico e Tecnico-amministrativo, da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 3** Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto per un importo totale pari ad € 456,58 (quattrocentocinquantasei/58), a favore della Regione Siciliana, mediante delega modello F-24 EP, che sarà trasmesso tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del relativo compenso.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 2.896,56, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 2114 del 28/10/2021 e ss.mm.ii (voce B.5.2), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)

