



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

**DECRETO n. 1123 del 30/6/2023**

**OGGETTO:** Patto per il Sud - ME 24948 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA - "LOTTO2" - Importo Globale € 2.251.000,00 - CODICE CARONTE SI\_1\_24948 - CODICE CUP J43H20000440001.

**Pagamento saldo compenso spettante al RUP ed al Direttore dei lavori per le attività svolte – Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

*interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo commesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;





**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

*2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);*

- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il "contratto di costa" sottoscritto in data 3 maggio 2018 tra, il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i comuni di Acquadolci, Brolo, Capo d'Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D'affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova, Tusa, che qui si richiama quale parte integrante del presente decreto;
- Visto** il decreto n. 404 del 7 maggio 2018 con il quale è stato approvato il "contratto di costa" sottoscritto in data 3 maggio 2018;
- Considerato** che il "Contratto di Costa", in particolare, consente di dare concreta attuazione ad un sistema di interventi integrati di riqualificazione costiera del territorio di riferimento finalizzati al risanamento conservativo nonché alla messa in sicurezza del territorio;
- Ritenuto** che nell'ambito delle attività e competenze specifiche della struttura del Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, debba esserci la valutazione dei diversi scenari progettuali ai fini di una corretta progettazione degli interventi così individuati e valutare le scelte in funzione della realtà locale, territoriale, soprattutto di area vasta;
- Viste** le numerose segnalazioni e richieste di interventi urgenti a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019, lungo l'intero litorale tirrenico causando un ulteriore aggravamento delle condizioni già critiche delle fasce costiere mettendo a rischio l'incolumità e la sicurezza di persone ed infrastrutture;
- Considerato** che lungo la costa oggetto di intervento ricadono diversi tratti di litorale, anche di notevole estensione, in evidente e grave condizione di rischio, dovuto ai fenomeni di erosione costiera, che espongono direttamente all'effetto distruttivo delle mareggiate porzioni anche rilevanti dell'abitato;
- Ritenuto** opportuno avviare con urgenza i lavori relativi ai primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera nell'ambito del Contratto di Costa denominato "Tirreno 1";
- le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;





**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

- Visto** il Decreto Commissariale n. 105 del 17/01/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento denominato **"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1"** - PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA, l' Ing. Salvatore Manzone, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 685 del 21/04/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento **"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1"** PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA, è stato affidato all'operatore economico DINAMICA SRL l'incarico per l'espletamento delle attività correlate alla progettazione esecutiva;
- Considerato** che, stante l'estensione del tratto di costa interessato dall'intervento, il progettista, a seguito della richiesta dello scrivente Ufficio, ha provveduto alla suddivisione dell'intervento in tre lotti per una migliore gestione sia in termini di appalto che di direzione dell'intervento nella fase esecutiva;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 795 del 07/05/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME 24948 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1"** PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – **LOTTO 2 – CODICE CARONTE SI\_1\_24948**, si è disposta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo complessivo di € 2.251.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 800 del 7 maggio 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è provveduto ad affidare all' Ing. Fabio Marino, funzionario in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Venetico, l'incarico di Direzione Lavori, Misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in Fase di Esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1603 del 14/09/2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME 24948 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1"** PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – **LOTTO 2 – CODICE CARONTE SI\_1\_24948**, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS** (Consortziata esecutrice dei lavori designata I.G.C. S.r.l.), in ragione del ribasso economico del 28,1302 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € **1.225.888,85** al netto dell'I.V.A., di cui € 1.206.502,42 per lavori e € 19.386,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Vista** la nota prot. n. 4230 del 15 settembre 2020 con la quale lo scrivente ufficio, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e in ottemperanza al decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto al RUP di provvedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge del 25.09.2020, acquisito agli atti in data 01.10.2020 con prot. n. 8382, giusta nota prot. n. 4230 del 15.09.2020, firmato dalla ditta appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;

il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 21 dicembre 2020, rep. n. 463/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS**,





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 33992 - serie 1T;

- Visto** il Verbale di consegna definitiva dei Lavori del 12/01/2021, acquisito agli atti in data 13/01/2021 con prot. n. 329 in cui, in considerazione dei 45 giorni naturali e consecutivi, stabiliti nel Contratto di Appalto, è stata fissata, quale data di ultimazione dei lavori, quella del 26.02.2021;
- Visto** il Decreto n. 176 del 26.01.2021 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.673.629,04, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente ad € 4.675,48, è stata impegnata la rimanente somma di € 1.668.953,56, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 795 del 07/05/2020;
- Vista** la pec del 24.02.2021, acquisita agli atti in data 25.01.2021 con prot. n. 2226, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso:
- il verbale di sospensione dei lavori del 06.02.2021;
  - il verbale di ripresa dei lavori del 17.02.2021 con cui è stato stabilito il nuovo termine utile per l'ultimazione dei Lavori corrispondente al 08.03.2021;
- Vista** il verbale di sospensione parziale dei lavori del 1° marzo 2021, trasmesso dal Direttore dei Lavori con la nota dell'8 marzo 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2691;
- Vista** il verbale di sospensione totale dei lavori del 20 marzo 2021, trasmesso dal Direttore dei Lavori con la nota del 22 marzo 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3478;
- Visto** il Decreto n. 923 del 7 maggio 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 273.220,67 oltre IVA all'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS, relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 13.03.2021;
- Visto** il Decreto n. 967 del 17.05.2021 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, e si è approvato anche in linea amministrativa il quadro economico il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto al quadro economico di cui al decreto n. 176/2021, è pari ad € 1.673.629,04;
- Visto** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 13.05.2021, registrato in data 03.06.2021 al n. 756 – Serie 3° presso l'Agenzia delle Entrate di Mussomeli, con cui, tra l'altro, all'art. 4, è stata concessa un'ulteriore proroga di giorni n. 30 per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Verbale di Ripresa del 17 maggio 2021, acquisito agli atti in data 07.06.2021 con prot. n. 6970, con cui è stato stabilito il nuovo termine utile per l'ultimazione dei Lavori corrispondente al 17.06.2021;
- Vista** la nota del 14 giugno 2021, acquisita agli atti in data 15.06.2021 con prot. n. 7375, con la quale l'impresa CONSORZIO STABILE EOS ha richiesto una proroga di n. 45 giorni necessari per la conclusione dei lavori;
- Visto** la nota del 16 giugno 2021, acquisita agli atti in data 17.06.2021 con prot. n. 7531, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Marino, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di n. 30, anziché di n. 45 giorni come da richiesta sopracitata, all'impresa CONSORZIO STABILE EOS;





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

- Vista** la nota prot. n. 7591/UC del 17 giugno 2021, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa CONSORZIO STABILE EOS, relativa ad una concessione di n. 45 giorni necessari per l'ultimazione dei Lavori, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori alla concessione di n. 30 giorni, ha concesso la proroga e ha fissato il termine ultimo per la conclusione dei lavori in data 17.07.2021;
- Visto** il Decreto n. 1357 del 6 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 500.814,48 oltre IVA all'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS, relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 07.06.2021;
- Vista** la pec del 15.10.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12601, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso:
- il verbale di sospensione dei Lavori del 22.06.2021;
  - il verbale di ripresa dei Lavori redatto in data 07.07.2021 con il quale è stata disposta la ripresa a far data dall'8 luglio 2021, fissando, pertanto, quale termine di ultimazione dei Lavori il 02/08/2021;
  - il verbale di sospensione dei Lavori del 14.07.2021;
  - il verbale di ripresa dei Lavori redatto in data 20.07.2021 con il quale è stata disposta la ripresa a far data dal 21 luglio 2021, fissando, pertanto, quale termine di ultimazione dei Lavori il 08/08/2021;
  - il verbale di sospensione dei Lavori del 03.08.2021;
  - il verbale di ripresa dei Lavori redatto in data 06.08.2021 con il quale è stata disposta la ripresa a far data dal 7 agosto 2021, fissando, pertanto, quale termine di ultimazione dei Lavori il 12/08/2021;
  - il verbale di sospensione dei Lavori del 10.08.2021;
  - il verbale di ripresa dei Lavori redatto in data 16.08.2021 con il quale è stata disposta la ripresa a far data dal 17 agosto 2021, fissando, pertanto, quale termine di ultimazione dei Lavori il 19/08/2021;
  - il verbale di sospensione dei Lavori del 18.08.2021;
  - il verbale di ripresa dei Lavori redatto in data 20.08.2021 con il quale è stata disposta la ripresa a far data dal 21 agosto 2021, fissando, pertanto, quale termine di ultimazione dei Lavori il 23/08/2021;
  - il verbale di sospensione dei Lavori redatto in data 22.08.2021 con il quale è stata disposta la sospensione a far data dal 23 agosto 2021;
- Visto** il Decreto n. 2063 del 20 ottobre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 334.763,18 oltre IVA all'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS, relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 10.08.2021;
- Visto** il Decreto n. 68 del 19 gennaio 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 24948 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA - LOTTO 2 - CODICE CARONTE SI\_1\_24948**, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 2, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., approvando in linea amministrativa il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.249.095,31;

l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 13 aprile 2022, rep. n. 785/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS, registrato in pari data







**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 12574 - serie 1T, che prevede, tra l'altro, all'art. 7, una proroga di 45 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;

**Visto** il decreto n. 825 del 10/05/2022 con il quale:

- è stato approvato il contratto aggiuntivo, sottoscritto in Palermo in data 13 aprile 2022, rep. n. 785/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 12574 - serie 1T, impegnando, al contempo, l'importo complessivo di € 575.466,27 derivante dalla differenza tra l'importo del nuovo quadro economico e l'importo del quadro della perizia di variante n. 1 di cui al decreto n. 967 del 17.05.2021;
- è stato disposto il pagamento dell'importo di € 549.640,19 all'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS, relativo al SAL n. 4 ed ultimo per lavori a tutto il 18.03.2022;

**Vista** la pec del 05.05.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5971, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso:

- il verbale di ripresa dei Lavori redatto in data 09.02.2021 con il quale è stata disposta la ripresa in pari data, fissando, pertanto, alla luce della proroga concessa con l'atto aggiuntivo, quale termine di ultimazione dei Lavori il 25/03/2022;
- il certificato di ultimazione dei lavori del 02.05.2022, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 18.03.2022 e, quindi, in tempo utile contrattuale;

**Visto** il Decreto n. 825 del 10 maggio 2022 con cui, tra l'altro, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 549.466,27 oltre IVA all'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS, relativo al SAL n. 4 e ultimo per lavori a tutto il 18.03.2022;

**Visto** il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, acquisito agli atti in data 13/12/2022 con prot. n. 15681, redatto dal collaudatore in data 07/12/2022, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dell'impresa con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

**Visto** il Decreto n. 634 del 4 aprile 2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il **Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale** con il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € 2.248.897,99, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	<b>LAVORI</b>		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 2.436.551,58	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 14.173,18	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.422.378,40	
	importo del ribasso (28,1302%)	€ 681.419,89	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.740.796,78	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.173,18	
	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>		<b>€ 1.754.969,96</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	A sui lavori	€ 386.093,39	
B2	Rilievi di controllo	€ -	
B3	Monitoraggi	€ -	
B4	Collaudi	€ 9.237,80	



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

B5	Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016 (2,00%di A) di cui € 4,075,48 già impegnati con D.C. n. 1274/2020, 1656/2020 e 2226/2020	€	48.356,03	
B6	Contributo ANAC (di cui € 600,00 già impegnati con D.C. 1970/2020)	€	975,00	
B7	Imprevisti e arrotondamenti	€	-	
B8	Competenze tecniche CSE, Ispettore di Cantiere, Direttore Operativo	€	49.265,82	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				€ 493.928,04
<b>Importo complessivo (A+B)</b>				€ 2.248.897,99

**Visto** il decreto n. 209 del 04/02/2020 con il quale è stato approvato il regolamento per la costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art 76 del D.Lgs n. 56/2017 e dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del D.Lgs n. 32/2019;

**Considerato** che l'art. 5 comma 6 del regolamento approvato con il sopracitato decreto n. 209/2020 stabilisce le percentuali di ripartizione degli incentivi spettanti al personale incaricato allo svolgimento delle attività affidate, calcolate rispetto all'1,60% dell'importo lordo dei Lavori, ed in particolare:

- la percentuale del 25% per lo svolgimento dell'attività di RUP;
- la percentuale del 8% per lo svolgimento dell'attività di Supporto al RUP;
- la percentuale del 17% per lo svolgimento dell'attività di Direttore dei Lavori;

**Dato atto** che non risultano attivate le figure professionali di Struttura di Supporto al RUP;

**Accertato** che il comma 11 dell'art. 5 del regolamento, approvato con decreto n. 209/2020, prevede che "nel caso in cui non risulti attivata la figura di supporto al RUP di cui alla lettera b) del comma 6 del citato articolo, il corrispettivo venga corrisposto alle corrispondente figura professionale di cui alla lettera a) (RUP)";

**Visto** il decreto n. 2491 del 16/12/2022 con il quale si è provveduto al pagamento dell'importo pari ad € 3.788,29 quale incentivo spettante al Direttore dei lavori Ing. Fabio Marino per le attività svolte sino al SAL n. 3 a tutto il 10/08/2021;

**Visto** il decreto n. 621 del 12/04/2022 con il quale si è provveduto al pagamento dell'importo pari ad € 3.268,33 quale incentivo spettante al sottoscritto RUP per le attività svolte in fase esecutiva sino al SAL n. 3 a tutto il 10/08/2021;

**Vista** la nota prot. n. 9012 del 27/06/2023, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione del saldo dell'incentivo spettante allo stesso ed al Direttore dei lavori, per un importo pari a € 6.003,30, secondo la ripartizione di seguito riportata:

<b>Importo dei lavori</b>					€ 2.436.551,58	
<b>Incentivo (1,60% dell'importo dei lavori)</b>					€ 38.984,83	
<i>Funzionario</i>	<i>Ruolo</i>	<i>Percentuale incentivo (rispetto al 1,60% dell'importo lordo dei lavori)</i>	<i>Percentuale incentivo da corrispondere</i>	<i>Totale incentivo</i>	<i>A detrarre acconti già corrisposti</i>	<i>Incentivo lordo da corrispondere</i>
Ing. Salvatore Manzone	RUP	25%	50%	€ 4.873,10	€ 2.476,01	€ 2.397,09
	SUPP. RUP	8%	50%	€ 1.559,39	€ 792,32	€ 767,07
Ing. Fabio Marino	D.L.	17%	100%	€ 6.627,42	€ 3.788,29	€ 2.839,13
<b>TOTALE</b>						<b>€ 6.003,30</b>





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

- Vista** la dichiarazione dell' Ing. Salvatore Manzone, acquisita agli atti in data 16/06/2022 con prot. n. 8555, resa ai sensi dell'art. 113, co. 3, 5° cpv del Nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016), secondo cui gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non superano l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”;
- Vista** la nota del 27/06/2023, acquisita agli atti in data 27/06/2023 con prot. n. 900, con la quale l' Ing. Fabio Marino, oggi Dirigente presso il Comune di Milazzo, ha dichiarato che l'incentivo di cui al presente decreto si riferisce ad attività svolte antecedentemente alla nomina di Dirigente, che, ai sensi dell'art. 113, co. 3, 5° cpv del Nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016), gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non superano l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, e, ai fini del pagamento, ha indicato le coordinate IBAN e l'aliquota IRPEF da applicare;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 6.003,30, onnicomprensivo delle ritenute erariali, degli oneri previdenziali e assistenziali, quale saldo dell'incentivo spettante al RUP ed al Direttore dei lavori dell'intervento per le attività svolte, secondo l'articolazione dallo stesso proposta, già sopra riportata;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;*

**DECRETA**

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento identificato con il codice **ME 24948** “CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1” PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA - “LOTTO2” - CODICE CARONTE SI\_1\_24948, il **pagamento** della somma di € **1.413,50 (millequattrocentotredici/50)** quale **compenso netto** a favore del dipendente Ing. Salvatore Manzone (**C.F. MNZSVT68P12B602Y**) relativo al saldo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, spettante allo stesso per l'attività svolta di RUP, da liquidare mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5447/10, con bonifico sul conto corrente bancario acquisito agli atti dell'ufficio.
- Articolo 3** **Di disporre** il **pagamento** della somma di € **1.110,67 (millecentodieci/67)** quale **compenso netto** a favore del dipendente Ing. Fabio Marino (**C.F. MRNFBA75T28F158Q**) relativo al saldo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, spettante allo stesso per l'attività svolta di Direttore dei lavori, da liquidare mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5447/10, con bonifico sul conto corrente bancario acquisito agli atti dell'ufficio.
- Articolo 4** Di disporre il versamento delle **ritenute erariali** per l'importo di € **1.599,00 (millecinquecentonovantanove/00)** a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della **Tesoreria Provinciale di Palermo** –





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.

- Articolo 5** Di disporre il pagamento dei contributi di quiescenza per l'importo complessivo di **€ 786,87 (settecentottantasei/87)**, di cui € 209,83 a carico del dipendente ed € 577,04 a carico dell'Amministrazione, a favore del Fondo Pensioni Sicilia mediante accredito sul conto corrente bancario avente codice IBAN "IT13J0200804686000101283672, da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo identificato con la sigla: E.1.1.2.1.02 (contratto 2).
- Articolo 6** Di disporre il pagamento dei contributi di quiescenza per l'importo complessivo di **€ 700,66 (settecento/66)** di cui € 189,92 a carico del dipendente ed € 510,74 a carico dell'Amministrazione, a favore dell'Inps - Ex Inpdap Gest. Cpdel, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della **Tesoreria Provinciale di Palermo** – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 7** Di disporre il versamento dei contributi assistenziali, per l'importo complessivo di **€ 7,51 (sette/51)** a carico del dipendente Ing. Fabio Marino, a favore dell'Inps - Ex Inpdap G. Prest. Cred. mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della **Tesoreria Provinciale di Palermo** – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 8** Di disporre il versamento dell'Irap per l'importo di **€ 385,09 (trecentottantacinque/09)** a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 9** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo **€ 6.003,30 (seimilatre/30)**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 176 del 26.01.2021 e ss.mm.ii. (voce B.5) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 10** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

  
Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)