

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 1231 DEL 12/8/2025

Oggetto: Patto per il SUD – CT 17609 Maniace – “Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del centro abitato- contrada Cavallaro- impluvio secondario” - Codice Caronte SI_I_17609 - Codice RenDiS 19IR979/G1 - Codice CUP J36J16001480001 – CIG 8293258500.

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 25/10/2024 all'operatore economico Consorzio Stabile Vitruvio SCARL.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 11 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata



modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e

forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

— **Considerato** che l'intervento individuato con codice interno CT 17609 Maniace – dal titolo *"Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del centro abitato- contrada Cavallaro- impluvio secondario"* - Codice Caronte SI_I_17609 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31/08/2017, concernente Patto per il SUD della Regione Siciliana, per un importo complessivo di € 590.786,84;

Visto il Decreto n. 584 del 30/12/2016 con il quale, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento –individuato con codice interno CT 17609 Maniace – *"Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del centro abitato- contrada Cavallaro- impluvio secondario"* - Codice Caronte SI_I_17609, il Geom Giuseppe Trusso Cafarello è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ed, al contempo, nelle more della verifica tecnico amministrativa degli atti trasmessi dal Comune di Maniace, è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento suddetto, per un importo complessivo di € 590.786,84;

Visto il decreto n. 340 del 15.03.2019 con il quale, nell'ambito dell'espletamento dell'intervento in oggetto, è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori Misura e contabilità all'Ing. Giuseppe Mineo;

Visto il Decreto Commissariale n. 110 del 30 gennaio 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, a seguito delle verifiche tecniche-amministrative è stato confermato il finanziamento di € 590.786,84, già disposto con Decreto n. 584 del 30/12/2016;

Richiamato il Decreto a contrarre n. 780 del 06/05/2020, con il quale, tra l'altro, si è preso atto che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maniace n.24 del 21.02.2020 è stato riapprovato il progetto esecutivo, adeguato al "Codice dei contratti pubblici" aggiornato D. Lgs. 18/04/2019, n. 32 convertito con L. n. 55/2019 ed al P.R.S. 2019 per un importo complessivo di € 590.786,84, di cui € 209.225,63 per lavori (€ 374.879,53 per lavori a base d'asta ed € 26.346,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 189.561,21 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 2007 del 04/11/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice CT 17609 **Maniace – “Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del centro abitato- contrada Cavallaro- impluvio secondario”** - Codice Caronte SI_I_17609, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico “**Consorzio Stabile Vitruvio SCARL**” con un ribasso percentuale del **32,7890%** corrispondenti ad **€ 278.306,38 al netto dell'I.V.A.**, di cui € 251.960,28 per lavori ed € 26.346,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 27 gennaio 2021, rep. n. 488/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico “**Consorzio Stabile Vitruvio SCARL**”, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2381- serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 233 del 02/02/2021 con cui con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **Consorzio Stabile Vitruvio SCARL** e, conseguentemente, si è approvato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico, per un importo complessivo pari a **€ 448.770,13**, e, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 225,00, si è disposto l'impegno dell'importo pari ad **€ 448.545,13**;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori dell'11/11/2022, acquisito agli atti in data 02/12/2022 con prot. n 15218;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori redatto in data 30/11/2022, acquisito agli atti in data 14/12/2022 con prot. n 15794, con cui è stata disposta l'immediata interruzione dei lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 03/04/2023, trasmesso dal D.L. in data 04/04/2023, e acquisito agli atti in pari data con prot. n 4812, con cui è stata disposta la ripresa delle opere;
- Visto** il Decreto n. 1335 del 18 luglio 2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 55.661,27 oltre IVA, in favore dell'impresa appaltatrice **Consorzio Stabile Vitruvio SCARL** relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;
- Visto** il Decreto n. 1472 del 08/08/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 67.858,16 all'operatore economico **Consorzio Stabile Vitruvio SCARL** relativo al SAL n. 1 a tutto il 19/07/2023;
- Visto** il decreto n. 1918 del 07/11/2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 467.295,39, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.11 “Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 IVA compresa”;
- Visto** il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 16/01/2024, acquisito agli atti in data 27/03/2024 con prot. n. 3826, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 150, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 14/06/2024;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori redatto in data 10/04/2024, acquisito agli atti in data 29/05/2024 con prot. n 6711, con cui è stata disposta l'immediata interruzione dei lavori;
- Visto** il decreto n. 648 del 30/04/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ed è stato approvato, in linea amministrativa, il nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 563.517,59;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 21/06/2024, registrato alla Direzione provinciale dell'agenzia delle entrate di Messina in data 11/07/2024 al n. 569, acquisito agli atti in data 12/07/2024 con prot. n. 8633;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 27/05/2024, acquisito agli atti in data 29/05/2024 con prot. n 6711, con cui in considerazione dei 47 giorni di sospensione, naturali e consecutivi, è stata disposta quale nuova data di ultimazione dei Lavori il 31/07/2024;
- Visto** il decreto n. 1155 del 24/07/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il

pagamento di € 88.088,79 oltre IVA, all'operatore economico Consorzio Stabile Vitruvio SCARL relativo al SAL n. 2 a tutto il 24.06.2024;

Vista la nota del 08/07/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8448, con la quale l'impresa ha richiesto una proroga di sessanta giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota del 30/07/2024, acquisita agli atti in data 16/07/2025 con prot. n. 7951, sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori, con la quale il RUP, con riferimento alla richiesta di proroga avanzata dall'impresa in data 08/07/2024, ed in considerazione di quanto previsto dall'Ordinanza n. 1 del 17/07/22024 del Presidente della Regione Sicilia, ha concesso una proroga di novanta giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;

Visto il decreto n. 1747 del 08/11/2024 con il quale è stato approvato il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 590.786,84, rimodulato dal RUP al fine di incrementare la voce B.11 "Compensazione per rincaro prezzi IVA compresa", impegnando, al contempo, l'ulteriore importo di € 27.269,26:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - CT 17609 MANIACE			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	€ 463.316,21	
	Oneri della sicurezza	€ 26.346,10	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 436.970,11	
	Importo del ribasso (32,7890%)	€ 143.278,13	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 293.691,98	
A2	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.346,10	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 320.038,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori	€ 70.408,38	
B2	Imprevisti	€ -	
B3	Competenze tecniche per agg. prog., D.L. e coll. statico	€ 60.744,33	
B4	Oneri competenze tecniche per prog., D.L. e coll. statico	€ 16.328,07	
B5	Spese per attività di consulenza e/o di supporto	€ 2.549,23	
B6	Incentivi art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 9.266,31	
B7	Oneri di conferimento a discarica	€ 44.187,62	
B8	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 2.361,82	
B9	Risoluzione interferenze Enel e Telecom	€ -	
B10	Contributo Anac	€ 225,00	
B11	Compensazione prezzi al SAL n.1 IVA compresa	€ 50.600,77	
B12	Oneri trasferimento aree cedute gratuitamente al Comune	€ 10.160,33	
B13	Competenze tecniche per redazione PVS al netto del ribasso del 20% compresi oneri ed IVA	€ 3.916,90	
B	Totale somme a disposizione		€ 270.748,76
C	Totale complessivo		€ 590.786,84

Vista la pec del 14/07/2025, acquisita agli atti in data 16/07/2025 con prot. n. 7890, integrata dalla pec del 16/07/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7945, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto il 25/10/2024 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;

lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 25/10/2024 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:



Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 383.451,18
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 6.125,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 377.326,18
Ribasso contrattuale del 32,789 %	€ 123.721,48

Importo netto dei lavori	€ 253.604,70
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 6.125,00
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 259.729,70

- Certificato di pagamento n. 4 del 11/07/2024 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Per lavori al netto	€ 253.604,70
Per oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 6.125,00
Sommano	€ 259.729,70
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 1.298,64
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 155.946,95
Dedotto il 20% recupero anticip.	€ 55.661,27
Totale deduzioni	€ 212.906,86
Risulta il credito dell'impresa	€ 46.822,84

- Visto** il provvedimento di novazione del termine contrattuale del 06/08/2025, acquisito agli atti in data 122/08/2025 con prot. n. 9068, disposto dal RUP e sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice senza alcuna riserva, con il quale, in considerazione delle difficoltà per la risoluzione delle interferenze con le reti pubbliche sopravvenute in corso d'opera, che hanno ostacolato il normale andamento dei lavori, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 30/11/2025;
- Vista** la fattura elettronica n. 104 del 18/06/2025, acquisita agli atti in data 04/07/2025 con prot. n. 7496, emessa dal Consorzio Stabile Vitruvio SCARL, per un importo pari ad € 46.822,84 oltre IVA, relativa al SAL n. 3 a tutto il 25/10/2024;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva del "Consorzio Stabile Vitruvio SCARL", rilasciato dalle Autorità competenti in data 19/06/2025 prot. INPS n. 46386165, acquisito agli atti in data 23/06/2025 con prot. n. 6976;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità del "SIAR SRL", rilasciato dalle Autorità competenti in data 07/06/2025 prot. INAIL n. 49414906, acquisito agli atti in data 20/06/2025 con prot. n. 6962;
- Vista** la dichiarazione resa dal "Consorzio Stabile Vitruvio SCARL", in data 10/07/2023 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 10/07/2023 con prot. n. 9589;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 12/08/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta Consorzio Stabile Vitruvio SCARL non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 57.123,86 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 104 del 18/06/2025, emessa dal Consorzio Stabile Vitruvio SCARL, relativa al SAL n. 3 a tutto il 25/10/2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CT 17609 Maniace – *"Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del centro abitato- contrada Cavallaro-impluvio secondario"* - Codice Caronte SI_I_17609 il pagamento dell'importo di € 46.822,84 (quarantaseimilaottocentoventidue/84) di cui alla fattura n. 104 del 18/06/2025 (SDI 14945572698), emessa dal Consorzio Stabile Vitruvio SCARL (C.F/P.IVA: IT10149111006), relativa al SAL n. 3 a tutto il 25/10/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 10.301,02 (diecimilatrecentouno/02), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 57.123,86 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 233 del 02/02/2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 45.947,84 - Voce A.2 oneri della sicurezza € 875,00 - voce B1 IVA sui lavori € 10.301,02), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

