



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 1248 del 18.6.2021

OGGETTO: FSC 2014/2020 – POA - IV Atto Integrativo A.d.P. - SR 414 Ferla - “Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto” – Codice ReNDiS 19IR897/G1 - Importo complessivo € 1.200.000,00. CUP: J35J19000140001 CIG: 813718162F.

PAGAMENTO SAL N.2 a tutto il 10/02/2021 - CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n°367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n°127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;



- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici;
- Vista** la successiva Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016 di approvazione del "Piano Operativo Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato deliberato l'apprezzamento del IV Atto integrativo all'Accordo di Programma sopra richiamato;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle

risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel IV atto integrativo è compreso l'intervento individuato con il codice **SR 414 Ferla** - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"* per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 859 del 19.06.2019, con cui nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice SR 414 Ferla - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"*, Codice ReNDiS 19IR897/G1, il **geom. Salvatore Montalto** già individuato con nota prot. n. 3811 del 03.06.2019 a firma del Sindaco del Comune di Ferla, è stato confermato **Responsabile Unico del Procedimento**,
- Visto** il Decreto n. 1757 del 3 dicembre 2019 con il quale nell'ambito dell'intervento **SR 414 Ferla** - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"* - Codice ReNDiS 19IR897/G1 è stato approvato in linea amministrativa ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 1.200.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1777 del 04.09.2019, con cui nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice SR 414 Ferla - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"*, Codice ReNDiS 19IR897/G1, l'Arch. **Giuseppe Di Mauro**, dipendente del Comune di Ferla, è stato nominato **Direttore dei Lavori**;
- Visto** il Decreto n. 1757 del 3 dicembre 2019 con il quale , nell'ambito dell'intervento SR 414 Ferla *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"* - Codice ReNDiS



191R897/G1 è stato approvato il progetto esecutivo, in linea amministrativa, ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 1.200.000,00;

Visto il Decreto n. 866 del 18 maggio 2020 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato SR 414 Ferla - "*Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto*" – Codice ReNDiS 191R897/G1 a favore dell'operatore economico "Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a r.l.", con un ribasso percentuale del 36,711% corrispondenti ad € 520.786,38, di cui € 494.256,35 per lavori ed € 26.530,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 03/08/2020, trasmesso tramite pec del 5 ottobre 2020, acquisito agli atti in data 07/10/2020 con prot. n.4669, redatto dal D.L., vistato dal RUP, in cui, tra l'altro, in considerazione del numero dei giorni naturali e consecutivi necessari per l'esecuzione dei Lavori, stabilito nel CSA, corrispondenti a centoottanta, è stata fissata la data del 30/01/2021 per l'ultimazione;

Visto il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in Palermo in data 16 settembre 2020, rep. n. 385/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a r.l.", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22654 - serie IT;

Visto il decreto n. 1944 del 27/10/2020 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, e, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, che di seguito si riporta, per un importo complessivo pari ad € 845.606,97, e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 375,00, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma complessiva di € 845.231,97:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - SR 414 FERLA			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	€ 807.481,46	
A2	Oneri della sicurezza	€ 26.530,03	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 780.951,43	
	Importo del ribasso (36,711%)	€ 286.695,08	
	Lavori al netto del ribasso	€ 494.256,35	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.530,03	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 520.786,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€ 114.573,00	
B.2	Comp. Tecniche (Prog. Esec. - Coord. Sic. In fase di programmazione e in fase di esecuzione) compreso oneri ed IVA	€ 50.117,60	
B.3	Collaudi comprensivo di oneri ed IVA	€ 12.688,00	
B.4	Oneri a conferimento a discarica	€ 22.000,00	
	Per Imprevisti	€ 40.417,39	
B.6	Incentivi ex art. 113 dl 50/2016	€ 16.149,60	
B.7	ANAC, importo già impegnato con il Decreto n. 425/2020	€ 375,00	
B.8	Per relazione geologica	€ 35.000,00	
B.9	Per spese indagini e prove di laboratorio	€ 10.000,00	
B.10	Per espropriazione	€ 20.000,00	
B.11	Per prove di laboratorio	€ 3.500,00	
B	Totale somme a disposizione		€ 324.820,59
C			€ 845.606,97

Visto il Decreto Commissariale n. 1965 del 28/10/2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 25 settembre 2020, per un importo complessivo pari ad € 122.060,59 oltre IVA;

Vista la nota del 15/02/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1708, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Verbale di sospensione dei Lavori del 30/10/2020;
- il Verbale di ripresa dei Lavori del 21/12/2020 con il quale, tra l'altro, è stata fissata quale nova data per l'ultimazione dei lavori il 23/03/2021;

Vista la nota del 21/04/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4843, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa al SAL n. 2, di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di Contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 10/02/2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 378.727,20
A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.974,10
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 373.753,10
Importo del ribasso del 36,711%	€ 137.208,50
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 236.544,60
Oneri di sicurezza	€ 4.974,10
Importo netto totale dei lavori	€ 241.518,70

- Certificato di pagamento n. 2 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 236.544,60
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 4.974,10
Sommano	€ 241.518,70
Da cui detraendo:	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 1.207,59
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 122.060,59
Totale deduzioni	€ 123.268,18
Rimane quale Credito Impresa	€ 118.250,52

Vista la **fattura elettronica n. 27/PA del 05/05/2021**, acquisita agli atti in data 12/05/2021 con prot. n. 5866, emessa dall'impresa **CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a R.L.**, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 10/02/2021, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 118.250,52 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa **CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 22/02/2021 prot. INAIL_26276160, acquisito agli atti in data 28/04/2021 con prot. n. 5186;

Vista la dichiarazione resa in data 03/08/2020 dall'impresa **CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a.R.L** ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 15/10/2020 con prot. n. 9020;

- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante “Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973”, con il quale sono state sospese fino al 30 giugno 2021 (art. 9 del D.L. n. 73 del 25.05.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 144.265,63 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 27/PA del 05/05/2021, emessa dall'impresa CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a.R.L., relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 10/02/2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno codice **SR 414 Ferla - “Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto”** – Codice ReNDiS **191R897/G1**, **il pagamento dell'importo di € 118.250,52** (centodiciottomiladuecentocinquanta/52) **di cui alla fattura elettronica 27/PA del 05/05/2021 (SDI 5000409289), emessa dalla CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a R.L.- P.IVA IT02668400845**, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 10/02/2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 26.015,11** (ventiseimilaquindici/11) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** **Di provvedere al pagamento** dell'importo complessivo di € 144.265,63, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1944 del 27/10/2020 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 116.334,47 - voce A.2 oneri per la sicurezza € 1.916,05 - voce B.1 IVA sui Lavori € 26.015,11) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

