



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1251 del 11/8/2022

OGGETTO: ME120 Sinagra - "Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini" - Codice Caronte SI_1_11470 - Codice CUP J69D14000840001 - SMART CIG ZC830B4AE6

Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico - Impegno Somme
Pagamento compensazione prezzi per il 1° semestre 2022 alla ditta "LA PIANA GIUSEPPE"

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n°367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n°127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 20007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;


Considerato

che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a



valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A. e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici;
- Vista** la successiva Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016 di approvazione del "Piano Operativo Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato deliberato l'apprezzamento del IV Atto integrativo all'Accordo di Programma sopra richiamato;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n.



116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;

Vista la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

Vista la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;

Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice interno ME120 Sinagra - *"Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini"* - Codice Caronte SI_1_11470;

Visto il Decreto Commissariale n. 542 del 07 giugno 2018 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno ME120 Sinagra - *"Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini"* - Codice Caronte SI_1_11470, il geom. Giuseppe Franchina, in servizio presso il Comune di Sinagra, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dott. Giuseppe Lombardo;

Visto il Decreto Commissariale n. 1402 del 06.08.2020, con cui nell'ambito dell'intervento identificato con codice interno ME120 Sinagra - *"Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini"* - Codice Caronte SI_1_11470, l'Ing. Renato Cilona, dipendente presso il Comune di Sinagra, è stato nominato Direttore dei Lavori;

Visto il Decreto Commissariale n. 1410 del 7 agosto 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 99 del 19.01.2021, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME120 Sinagra - *"Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini"* - Codice Caronte SI_1_11470, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori in favore dell'operatore economico **"LA PIANA GIUSEPPE"**, con un ribasso percentuale del 28,6120% corrispondenti ad € 479.679,63 al netto dell'I.V.A., di cui € 464.294,27 per lavori ed € 15.385,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 17 marzo 2021, rep. n. 532/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **"LA PIANA GIUSEPPE"**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 8592 -



serie 1T;

- Vista** la nota n. 988 del 03/03/2021 con cui ai sensi dell'ex Art. 1 Comma 2 lettera a) del D.lgs n. 76/2000-decreto semplificazioni (in deroga dell'Art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n.50/2016), è stato conferito l'incarico per lo svolgimento dei servizi di Direttore Operativo, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Alberto Mommo, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** il Decreto n. 558 del 18/03/2021 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo di € 773.337,75 ed, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 3.399,93, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 769.937,82;
- Visto** il Decreto n. 947 del 13.05.2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 143.903,89 oltre IVA, in favore dell'impresa appaltatrice "LA PIANA GIUSEPPE" quale pagamento dell'anticipazione contrattuale del 30%, erogata ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;
- Visto** il Decreto n. 1558 del 29.07.2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 212.230,47 oltre IVA all'operatore economico "LA PIANA GIUSEPPE", quale pagamento del SAL n. 1 a tutto il 28 giugno 2021;
- Visto** il Decreto n. 2269 del 17.11.2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME120 Sinagra - "*Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini*" - Codice Caronte SI_1_11470 - si è preso atto della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 Comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. approvando contestualmente, in linea amministrativa, il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 773.337,75;
- Visto** il Decreto n. 2423 del 7 .12.2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 77.873,31 oltre IVA all'operatore economico "LA PIANA GIUSEPPE", quale pagamento del SAL n. 2 a tutto l'11 novembre 2021;
- Richiamato** il Certificato di Ultimazione dei Lavori dell'11 febbraio 2022, inviato tramite PEC, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 1834, con cui si attesta che i lavori sono stati ultimati il 31.01.2022. e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 395 del 08.03.2022 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME120 Sinagra - "*Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini*" - Codice Caronte SI_1_11470 - si è preso atto dell'assestamento somme finale redatto dal direttore dei lavori e approvato dal RUP, ai sensi dell'art.8 Comma 7 del D.M. 49/2018, per un importo complessivo pari ad € 773.337,75
- Visto** il Decreto n. 514 del 23 marzo 2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 61.463,88 oltre IVA all'operatore economico "LA PIANA GIUSEPPE", quale pagamento del SAL n. 3 a tutto il 31 gennaio 2022;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1060 del 13 luglio 2022 con cui è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli atti contabilità finale, ed è stato disposto il pagamento relativo alla rata di saldo all'operatore economico "LA PIANA GIUSEPPE", per un importo complessivo pari ad € 28.836,97 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1086 del 18.07.2022 con il quale, tra l'altro, si è provveduto al pagamento dell'importo complessivo di € 21.470,88 all'Impresa "LA PIANA GIUSEPPE", quale compensazione prezzi dei materiali da costruzione per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 - septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021;

Visto l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso



sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;

Richiamata la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n° 52/2022";

Vista la nota dell'11.07.2022, inviata tramite PEC in data 12.07.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8919, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il prospetto del Direttore dei Lavori da cui si evince che, a seguito del D.L. 50 del 17 maggio 2022, le attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26 relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 31.01.2022, l'importo da riconoscere dalla stazione appaltante è pari ad € 37.529,71;
- il **Certificato di pagamento n. 3-Bis** (DL. N°50/2022) dell'11 luglio 2022 per un importo pari ad € 37.529,71 oltre IVA da corrispondere alla ditta "LA PIANA GIUSEPPE" quale compensazione prezzi per il 1° semestre dell'anno 2022 corrispondente al 90% dell'importo contrattuale;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 5_22 del 18 marzo 2022, acquisita agli atti in data 04.08.2022 con prot. n. 10110, emessa dall'operatore economico "LA PIANA GIUSEPPE", relativa al pagamento della compensazione prezzi per il 1° semestre dell'anno 2022, corrispondente ad un importo pari ad € 37.529,71 oltre IVA;

Vista la dichiarazione resa dall'Impresa "LA PIANA GIUSEPPE", in data 3 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 04.07.2022 con prot. n. 8343;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa "LA PIANA GIUSEPPE", rilasciato dalle Autorità competenti in data 28.07.2022 – INPS_32315257, acquisito agli atti in data 05.08.2022 con prot. 10166;

Considerato che l'art. 26 co. 1 del D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" avvengano utilizzando:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).

Vista la nota del 9 agosto 2022, inviata tramite PEC, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10354, con la quale il RUP, ai fini del pagamento, ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, indicando le voci del Quadro Economico dalle quali attingere le somme necessarie;

Considerato che le voci B5 e B6 indicate dal RUP non hanno tutta la copertura finanziaria necessaria al raggiungimento dell'importo da inserire nella voce B14 "compensazioni prezzi" che deve essere pari complessivamente ad € 45.786,25;

di rimodulare d'ufficio il quadro economico indicando così gli importi delle voci da cui sottrarre al fine di creare l'apposita voce



- € 180,00 da sottrarre dalla voce B3 (Studio geologico);
- € 606,34 da sottrarre dalla voce B4 (Prove di laboratorio);
- € 1897,56 da sottrarre dalla voce B5 (Spese tecniche);
- € 6995,01 da sottrarre dalla voce B6 (Incentivi);
- € 5.211,27 da sottrarre dalla voce B7 (Espropriazioni);
- € 30.896,07 dalle economie da ribasso d'asta;

Ritenuto per quanto sopra ed a seguito della nota del RUP prot. n. 10202 del 5 agosto 2022, di rimodulare il quadro economico dell'intervento al fine di inserire la nuova voce "Compensazione prezzi 2022", per un importo pari a € 45.786,25 impegnando contestualmente € 30.896,07 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1410 del 7 agosto 2020, utilizzando, pertanto economie del ribasso d'asta, così come di seguito riportato:

ME 120 SINAGRA - QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPENSAZIONE PREZZI			
	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 728.282,71	
	Oneri di sicurezza	€ 15.385,36	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 712.897,35	
	Importo del ribasso (28,6120%)	€ 203.974,19	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 508.923,16	
A2	Oneri di sicurezza	€ 15.385,36	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 524.308,52
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B1	Per IVA lavori 22%	€ 115.347,87	
B2	Indagini geologiche e geognostiche compresa IVA	€ 25.396,87	
B3	Studio geologico oneri ed IVA compresi	€ 6.686,98	
B4	Provvedi accettazione dei materiali e prove di carico - D.M. 17/01/2018 - compresa IVA	€ 7.082,51	
B5	spese tecniche	€ 36.057,38	
B6	incentivi per funzioni tecniche - art.113 del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii. di cui 3.035,90 già impegnati con D.C. n. 467 del 05/03/2021	€ 7.570,64	
B7	Espropriazioni e oneri connessi	€ 14.161,88	
B8	Oneri di conferimento a discarica compresa IVA	€ 0,00	
B9	Contributo ANAC	€ 0,00	
B10	Spese di gara	€ 0,00	
B11	Imprevisti e arrotondamenti compresa IVA	€ 0,00	
B12	Polizza RUP già impegnata con D.C. n. 326 del 08/05/2013	€ 364,03	
B13	Compensazione prezzi 2021	€ 21.470,88	
B14	Compensazione prezzi 2022	€ 45.786,25	
B	Totale somme a disposizione Amministrazione		€ 279.925,30
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 804.233,82

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11.08.2022, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "LA PIANA GIUSEPPE", risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di



imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze";

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 45.786,25 IVA inclusa**, relativo alla fattura n. FATTPA 5_22 del 18 marzo 2022, emessa dall'Impresa **"LA PIANA GIUSEPPE"**, relativa al pagamento della compensazione prezzi per il 1° semestre 2022;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **ME120 Sinagra - "Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini"** - Codice Caronte **SI_1_11470**, il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio l fine di creare la voce **"Compensazione prezzi 2022"**:

ME 120 SINAGRA - QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPENSAZIONE PREZZI			
	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 728.282,71	
	Oneri di sicurezza	€ 15.385,36	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 712.897,35	
	Importo del ribasso (28,6120%)	€ 203.974,19	
AI	Lavori al netto del ribasso	€ 508.923,16	
A2	Oneri di sicurezza	€ 15.385,36	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 524.308,52
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B1	Per IVA lavori 22%	€ 115.347,87	
B2	Indagini geologiche e geognostiche compresa IVA	€ 25.396,87	
B3	Studio geologico oneri ed IVA compresi	€ 6.686,98	
B4	Provedi accettazione dei materiali e prove di carico - D.M. 17/01/2018 - compresa IVA	€ 7.082,51	
B5	spese tecniche	€ 36.057,38	
B6	incentivi per funzioni tecniche - art.113 del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii. di cui 3.035,90 già impegnati con D.C. n. 467 del 05/03/2021	€ 7.570,64	
B7	Espropriazioni e oneri connessi	€ 14.161,88	
B8	Oneri di conferimento a discarica compresa IVA	€ 0,00	
B9	Contributo ANAC	€ 0,00	
B10	Spese di gara	€ 0,00	
B11	Imprevisti e arrotondamenti compresa IVA	€ 0,00	
B12	Polizza RUP già impegnata con D.C. n. 326 del 08/05/2013	€ 364,03	
B13	Compensazione prezzi 2021	€ 21.470,88	
B14	Compensazione prezzi 2022	€ 45.786,25	
B	Totale somme a disposizione Amministrazione		€ 279.925,30
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 804.233,82



Articolo 3

Di impegnare l'importo di **€ 30.896,07** a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1410 del 7 agosto 2020.

- Articolo 4** Di disporre il pagamento dell'importo di € 37.529,71 (trentasettemilacinquecentoventinove/71) di cui alla fattura n. FATTPA 5_22 del 18 marzo 2022 (SDI 7719195589) emessa dalla Ditta **LA PIANA GIUSEPPE**. (P.IVA: IT00271260853) (C.F.-LPNGPP51S18F830H), relativa alla compensazione prezzi per il 1° semestre 2022, con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 8.256,54 (ottomiladuecentocinquantasei/54) di da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 45.786,25, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 558 n. 18.03.2021 e ss.mm.ii. (voce B.14) così come modificato all'Art. 3 del presente decreto, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

