



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1263 del 11-9-2026

Intervento: PSC (Già Patto per il Sud) - PA_17642 Borgetto – “Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto” - Codice Caronte SI_1_17642 – CUP J36J16001650001 – CIG 7248891616.

Pagamento terzo acconto competenze spettanti per la Direzione Lavori e saldo competenze per la redazione della perizia di variante n. 1 e della perizia di variante n. 2 - SA&GI Engineering S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite deliberazioni del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella




contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n.



283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";*
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";*
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019";*
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *"Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico';*
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";*
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di*



eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV -- Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;


Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*"

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che l'intervento individuato con il codice PA_17642 Borgetto (PA) dal titolo - "*Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse II Lotto*" Codice Caronte SI_1_17642, di importo pari ad € 1.500.000,00, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 10 settembre 2016 e ss.mm.ii. concernente il "Patto per lo




Sviluppo della Regione Siciliana”;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 176 del 4 aprile 2017 con il quale, nelle more di una verifica tecnico amministrativa degli atti, si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 1.500.000,00, ed al contempo, è stata disposta la nomina del geom. Saverio Randazzo, dipendente del comune di Borgetto, quale RUP dell'intervento PA_17642_Borgetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 697 del 13 ottobre 2017 con il quale si è provveduto a confermare, a seguito della verifica tecnico amministrativa, il finanziamento già disposto con D.C. n. 176/2017;
- Visto** il Decreto n. 973 del 15 ottobre 2018 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti per l'intervento PA_17642 Borgetto (PA) dal titolo - *“Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse Il Lotto”* Codice Caronte SI_1_17642, a favore dell'operatore economico A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l., con un ribasso del 31,1144%, per un importo pari ad € 697.152,39 al netto dell'IVA, di cui € 668.186,07 per lavori, ed € 28.966,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto stipulato in data 03/01/2019 tra il Soggetto Attuatore e la A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l in persona del Legale Rappresentante Alessandra Cammarata, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 03/01/2019 - serie 1T - numero 103;
- Vista** il Verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L. in data 17 gennaio 2019, con il quale, tra l'altro, si è stabilito il tempo utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi in giorni 126 naturali e consecutivi, dunque entro il 23/05/2019;
- Visto** il Verbale di avvenuto concreto inizio dei lavori del 21 gennaio 2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 169 dell' 11 Febbraio 2019 con cui, a seguito della stipula del contratto dei lavori si è rimodulato d'ufficio il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.018.844,15 ed, in considerazione degli importi già impegnati, pari complessivamente ad € 24.307,27, è stata impegnata la rimanente somma necessaria alla realizzazione dell'intervento corrispondente ad € 994.536,88 a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 176 del 04/04/2017;
- Visto** il verbale di sospensione parziale dei Lavori di cui all'oggetto redatto dal DL e firmato dalla ditta appaltatrice e dal Rup, con il quale è stata disposta la sospensione degli stessi a far data dal 12/02/2019;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal DL e firmato dalla ditta appaltatrice e dal Rup, con il quale è stata disposta la ripresa delle opere a far data dal 03/06/2019, fissando il termine ultimo per la consegna delle stesse all'11/09/2019;
- Vista** la nota prot. n. 82/2019 del 25.07.2019 con cui l'impresa esecutrice ha richiesto al Rup e al DL una proroga di n. 90 giorni per l'ultimazione dei lavori di che trattasi;
- Vista** la nota del 1° agosto 2019 prot. n. 13496, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5468, con la quale il Rup, sentito il Direttore dei Lavori, ha concesso giorni 90 di proroga e, pertanto, ha fissato il 10 dicembre 2019 quale termine ultimo per la fine dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 1593 del 5 novembre 2019 con il quale il geom. Andrea Salamone è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto in sostituzione del geom. Saverio Randazzo;
- Visto** il Decreto n. 1676 del 20 novembre 2019 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.018.844,15;
- Vista** il Verbale di sospensione dei Lavori, acquisito agli atti in data 27/01/2020 con prot. n. 594 di cui all'oggetto, redatto dal DL e firmato dalla ditta appaltatrice e dal RUP, con il quale è stata disposta la

sospensione degli stessi a far data dal 09/12/2019;

- Vista** la nota prot. 20851 del 19/12/2019, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9185, con cui è stata disposta una proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto pari a 50 giorni;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. e firmato dalla ditta appaltatrice e dal RUP, con il quale è stata disposta la ripresa delle opere a far data dal 28/04/2020;
- Visto** il decreto n. 725 del 13/04/2021 con il quale a seguito delle gravi inadempienze dell'impresa, è stato risolto il contratto di appalto Rep. n. 169/2019, stipulato il 03/01/2019 con l'impresa A.N.D. Costruzioni S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del medesimo contratto di appalto;
- Vista** la pec del 08/06/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7102, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso il verbale di consistenza sui lavori già eseguiti e sulle attività di messa in sicurezza del cantiere, dal quale si evince che l'importo lordo dei lavori ancora da eseguire, aggiornati con la 2^a p.v. di cui nel seguito e con i nuovi oneri della sicurezza, è pari a € 484.468,15 oltre IVA (di cui € 390.009,38 per lavori soggetti al ribasso ed € 94.458,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- Vista** la nota prot. n. 2668 del 22/06/2021 con la quale, ai sensi dell'ex art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, è stata richiesta la disponibilità alla stipula di un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori in oggetto, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, alla società EOS Consorzio Stabile, risultata seconda in graduatoria;
- Vista** la pec del 29/06/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2146, con la quale il Consorzio Stabile EOS, con riferimento alla richiesta di cui alla nota prot. n. 2668/2021 sopra citata, ha manifestato la propria disponibilità alla stipula di un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori in oggetto, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
- Visto** il Decreto n. 1869 del 23 settembre 2021 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva n. 2, redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.018.844,15;
- Visto** il decreto n. 1905 del 29/09/2021 con il quale si è preso atto dell'attività preliminare relativa alla stipula di un nuovo contratto finalizzato al completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota del 24/10/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12208, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di consegna dei lavori del 05/05/2022 con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni previsti dal contratto di appalto, pari a 120, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 02/09/2022;
 - il Verbale di sospensione dei lavori del 08/08/2022;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 05/09/2022 con il quale, tra l'altro, è stata stabilita quale nuova data per l'ultimazione quella del 30/09/2022;
 - il Verbale di sospensione parziale dei lavori del 26/09/2022;
 - il Verbale di sospensione totale dei lavori del 17/01/2023;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 01/09/2023, con il quale, tra l'altro, è stata stabilita quale nuova data per l'ultimazione quella del 03/01/2024;
- Visto** l'atto aggiuntivo di subentro al contratto rep. n. 169/2019 del 03/01/2019, sottoscritto in Palermo in data 6 novembre 2023, rep. n. 1049/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS (consorziata designata per l'esecuzione dei lavori EDILCAP SRL), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 35814 - serie 1T, per un importo pari ad € 363.119,07 al netto dell'IVA, di cui € 268.660,30 per Lavori ed € 94.458,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;



- Visto** il decreto n. 356 del 05/03/2024 con il quale si è approvato l'atto aggiuntivo di subentro al contratto di cui sopra nonché il nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.249.802,45, impegnando, al contempo, l'ulteriore importo di € 230.958,30;
- Visto** il decreto n. 817 del 31/05/2024 con il quale è stata approvata, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante e suppletiva -- Opere di completamento, già approvata dal RUP, con il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo pari ad € 1.416.372,64;
- Vista** la nota del 03/01/2024, acquisita agli atti in data 10/06/2024 con prot. n. 7191, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 19/12/2023, acquisito il parere favorevole, reso dal Direttore dei lavori in data 22/12/2023, ha concesso una proroga di 60 giorni, fissando pertanto quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 03/03/2024;
- Vista** la nota del 04/03/2024, acquisita agli atti in data 29/05/2024 con prot. n. 6699, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 27/02/2024, acquisito il parere favorevole, reso dal Direttore dei lavori in data 23/09/2024, ha concesso una proroga di 60 giorni, fissando pertanto quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 02/05/2024;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 09/04/2024, acquisito agli atti in data 09/05/2024 con prot. n. 5770;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 20/09/2024, acquisito agli atti in data 24/10/2024 con prot. n. 12208, con il quale, tra l'altro, è stata stabilita quale nuova data per l'ultimazione quella del 13/10/2024;
- Vista** la nota del 24/09/2024, acquisita agli atti in data 24/10/2024 con prot. n. 12208, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 19/09/2024, acquisito il parere favorevole, reso dal Direttore dei lavori in data 23/09/2024, ha concesso una proroga di 60 giorni, fissando pertanto quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 12/12/2024;
- Vista** la relazione riservata sull'andamento temporale dei lavori del 16/10/2024, acquisita agli atti in data 17/10/2024 con prot. n. 11951, nella quale il Direttore dei Lavori ha specificato, tra l'altro, che la sospensione parziale dei lavori disposta tra il 26/09/22 e il 17/01/2023, di cui ai verbali sopra citati, è da intendersi totale in quanto, nel suddetto periodo, l'impresa non ha potuto eseguire alcuna lavorazione;
- Visto** l'atto aggiuntivo al contratto rep. n. 1049/2023 del 06/11/2023, sottoscritto in Palermo in data 6 novembre 2025, rep. n. 1341/2025, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS (consorzata designata per l'esecuzione dei lavori EDILCAP SRL), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 38465 - serie 1T, per un importo pari ad € 111.337,17 di cui € 126.574,66 per lavori veri e propri con contestuale riduzione di € 15.237,49 sugli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, che prevede, tra l'altro, all'art. 7, una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il decreto n. 1659 del 13/11/2025 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo di cui sopra, impegnando, al contempo, l'importo di € 166.570,19;
- Visto** il decreto n. 1855 del 17/12/2025 con il quale è stata approvata la perizia di variante n. 2 ed assestamento somme -- Opere di completamento nonché, in linea amministrativa, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, come di seguito riportato, impegnando, al contempo, l'ulteriore importo di € 83.627,35:

QUADRO ECONOMICO PV 2 ED ASSESTAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO			totali parziali
A	LAVORI GIÀ ESEGUITI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 516.840,78
	LAVORI DA ESEGUIRE		
A	A Importo totale dei lavori	€ 627.437,29	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC 0	€ 135.536,42	

	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO euro	€ 491.900,87	
	IMPORTO Del ribasso del 31,1144%	€ 153.052,00	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 338.848,87	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC euro	€ 135.536,42	
A	Lavori al netto del ribasso compreso oneri per la sicurezza		€ 474.385,29
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI		€ 991.226,07
	B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1	IVA 22% sull'importo totale dei lavori euro	€ 218.069,73	
b.2	Progettazione definitiva esecutiva CSP di cui € 22.468,94 già impegnati con decreto n. 1225 del 4.12.2018	€ 24.965,49	
b.3	Direzione Lavori misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di competenze per redazione perizia di variante e compreso oneri ed IVA	€ 40.821,14	
b.4	Collaudi	€ 5.075,20	
b.5	Imprevisti	€ 0,00	
b.6	Competenze geologiche e sondaggi	€ 10.873,20	
b.7	Spese per gara	€ 5.000,00	
b.8	Oneri conferimento a discarica	€ 28.060,00	
b.9	ANAC (già impegnati con D.C. 220/2018)	€ 375,00	
b.10	Espropriazione e pratiche espropriative	€ 25.000,00	
b.11	per oneri resp. proc. ed int. 2% art.18	€ 10.039,00	
b.12	Espropriazione ripristino canale a monte	€ 4.000,00	
b.13	Competenze PVS n. 2 compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
b.14	Direzione Lavori misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione perizia di variante compresi oneri ed IVA (post PVS n. 2)	€ 16.963,30	
b.15	Redazione PVS-Opere complementari compresi oneri ed IVA	€ 4.522,05	
b.16	Redazione PVS ed assestamento -Opere complementari compresi oneri ed IVA	€ 5.343,83	
b.17	Caro materiali di cui al comma 1 art. 26 D.L. 50/22 IVA compresa	€ 109.665,99	
B	Sommano B		€ 508.773,93
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B		€ 1.500.000,00

Visto l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 07/05/2025, relativo alla suddetta perizia di variante n. 2 ed assestamento somme – Opere di completamento, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania al n. 1372 - serie 3, acquisito agli atti in data 11/07/2025 con prot. n. 7824;

Visto il **Certificato di ultimazione lavori**, acquisito agli atti in data 17.06.2026 con prot. n. 6772, redatto dal D.L. con cui lo stesso, tra l'altro, ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 14/02/2025, e quindi in tempo utile contrattuale;

Vista la nota prot. n. 2604 del 9 maggio 2017 con la quale questo Ufficio ha proposto all'ing. Sandro Orlando l'acquisizione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e CSE per l'importo complessivo di € 39.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, già affidato dal Comune di Borgetto con Determina Sindacale n. 22 del 12.08.09;

Vista la nota del 9 maggio 2017, trasmessa tramite pec in pari data ed assunta agli atti di questo Ufficio in data 10 maggio 2017 con prot. n. 2646, con la quale l'ing. Sandro Orlando, in riscontro alla nota di cui sopra, ha accettato l'incarico richiedendo di sottoscrivere il medesimo in nome della società di ingegneria SA&GI Engineering S.r.l., di cui risulta Amministratore Unico;

Visto il Decreto n. 681 del 6 ottobre 2017 con il quale si è provveduto a confermare l'incarico, come da disciplinare ivi allegato, alla società SA&GI Engineering S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 39.500,00, comprensivi di rimborso spese accessorie, oltre oneri ed IVA, di cui € 19.823,54 per l'attività di direzione lavori, misura e contabilità e CSE;



Visto il Disciplinare d'incarico professionale per l'affidamento di prestazione dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, nonché di Direzione dei Lavori e di Coordinamento per la sicurezza, sottoscritto il 6 ottobre 2017 tra il Soggetto Attuatore e l'ing. Sandro Orlando;

- Visto** il Decreto n. 284 dell'11 febbraio 2020 con il quale è stato disposto il pagamento delle spettanze per la redazione della Perizia di variante e suppletiva alla società SA&GI Engineering S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 12.022,95 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 560 del 1° aprile 2020 con il quale si è disposto il pagamento dell'importo di € 7.634,87 oltre oneri ed IVA, relativo all'acconto per le competenze del D.L. al SAL n. 3 (46,30%), alla società SA&GI Engineering S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 1200 del 14/06/2021 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 4.444,02 oltre oneri ed IVA, relativo al secondo acconto per le competenze spettanti al D.L. al SAL n. 5 a tutto il 31.08.2020 alla società SA&GI Engineering S.r.l.;
- Visto** la nota del 20.03.2026, acquisita agli atti in data 23.03.2026 con prot. n. 4271, con la quale il RUP ha trasmesso i nuovi schemi di parcella relativi alle competenze spettanti alla SA&GI Engineering S.r.l. per la Direzione dei Lavori, per la redazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 e per la redazione di perizia di variante n. 2, vistati dall'Ufficio Tecnico del Commissario di Governo;
- Vista** la **fattura elettronica n. 40E-2026 del 23.03.2026**, acquisita agli atti in data 10.04.2026 con prot. n. 5293, emessa dall'impresa SA&GI Engineering S.r.l., per un importo pari ad **€ 19.674,39 oltre oneri ed IVA** relativo alle attività espletate per la Direzione dei Lavori al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 29/11/2024, € 1.981,92 oltre oneri ed IVA per la Redazione della Perizia di Variante n. 1, nonché € 1.923,14 oltre oneri ed IVA per la Redazione della Perizia di Variante n. 2 ;
- Vista** la **nota di credito n. 20/NC-2026 del primo luglio 2026**, acquisita agli atti in data 07.07.2026 con prot. n. 9689, emessa dalla SA&GI Engineering S.r.l., a **parziale storno della fattura n. 40E-2026 del 23.03.2026**, per un importo pari ad **€ 3.528,15 oltre oneri ed IVA**;
- Vista** la nota del 07.08.2026, acquisita agli atti in data 10.08.2026 con prot. n. 11222, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo di € 20.051,30, di cui € 16.146,24 per le attività espletate per la Direzione dei Lavori al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 29.11.2024, € 1.981,92 per la Redazione della Perizia di Variante n. 1, nonché € 1.923,14 per la Redazione della Perizia di Variante n. 2 in favore della SA&GI Engineering S.r.l.;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa SA&GI Engineering S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 20.07.2026 prot. INAIL n. 55106324, acquisito agli atti in data 24.08.2026 con prot. n. 1149;
- Vista** l'attestazione di regolarità contributiva della SA&GI ENGINEERING SRL, rilasciata da Inarcassa in data 24/08/2026, acquisita agli atti in data 24/08/2026 con prot. n. 11487;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa SA&GI Engineering S.r.l. in data 21.08.2026 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 25.08.2026 con prot.n. 11507;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11/09/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta SA&GI Engineering S.r.l non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.


Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 25.441,09 oneri ed IVA inclusa, riferito alla fattura elettronica n. 40E-2026 del 23.03.2026, di € 29.917,61 oneri ed IVA inclusi, parzialmente stornata dalla nota di credito n. 20/NC-2026 del primo luglio 2026, di € 4.476,52 oneri ed IVA inclusi, emesse dalla SA&GI Engineering S.r.l., quale terzo acconto relativo alle competenze spettanti per l'espletamento delle attività di Direzione Lavori e quale saldo del compenso spettante per la Redazione della Perizia di Variante n. 1 e della Perizia di Variante n.2;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **PA_17642 Borgetto – “Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto”** - Codice Caronte SI_1_17642, il pagamento dell'importo di € **20.853,35 (ventimilaottocentocinquante/35)** di cui alla **fattura n. 40E-2026 del 23.03.2026 (SDI 16946479684)**, per un importo pari ad € 24.522,63, parzialmente stornata, per un importo pari a € 3.669,28, dalla **nota di credito n. 20/NC-2026 del primo luglio 2026 (SDI 17679427417)**, emesse dall'impresa **SA&GI Engineering S.r.l. (C.F./P.IVA: IT02573000847)**, quale terzo acconto relativo alle competenze spettanti per l'espletamento delle attività di Direzione Lavori, nonché quale saldo del compenso spettante per la Redazione della Perizia di Variante n. 1 e della Perizia di Variante n.2, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **4.587,74 (quattromilacinquecentottantasette/74)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € **25.441,09 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 169 dell'11 Febbraio 2019 e ss.mm.ii. (Voce B.14 + Voce B.3 € 20.486,35 (D.L.) – Voce B. 15 € 2.514,66 (P.V. 1) – B. 16 € 2.440,08 (P.V. 2), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Autore)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Timminello)