



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1275 del 6/9/2025

Oggetto: Patto per il Sud - ME_17605 Reitano - *"Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato"* - Codice Caronte SI_1_17605 - Codice Rendis 19R813/G1 - CUP J86J16001520001.

Chiusura intervento - Disimpegno e Definanziamento somme - Approvazione Quadro Economico Finale

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite deliberazioni del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le*

modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020, n. 13/2021 e n. 66/2023 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei




fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;


- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto *"Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento"*;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: *"Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027. Presa d'atto"*;
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 *"Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC"*;
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 *"Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC"*;
- Visto** il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *"Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"*;
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: *"Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7"*;
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 recante: *"Fondo sviluppo e coesione 2021/2027"*.

Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome';


- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: 'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 e s.m.i. con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"* e non anche la normativa Regionale;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*



- Considerato** che il progetto identificato con il codice intervento **ME_17605 Reitano** - "*Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato*" - Codice Caronte SI_1_17605, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10.09.2016 e ss.mm.ii. concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il Decreto n. 16 del 12.01.2017, con il quale si è provveduto:
- a finanziare il progetto esecutivo dell'intervento **ME_17605 Reitano** - "*Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato*" - Codice Caronte SI_1_17605, approvando il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 2.013.885,40, di cui € 1.303.130,36 per lavori ed € 710.755,04 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - a confermare il Geom. Rocco Togaro, dipendente del Comune di Reitano (ME), quale RUP dell'intervento;
- Visto** il Decreto n. 300 dell'11 marzo 2019 con cui, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, è stata resa efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME_17605 Reitano** - "*Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato*" - Codice Caronte SI_1_17605, in favore dell'operatore economico costituenda ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, in ragione del ribasso economico del 28,192%, pertanto per un importo di € 940.776,41 al netto dell'IVA di cui € 922.953,75 per lavori e € 17.822,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Decreto n. 363 del 20 marzo 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento de quo, all'Arch. Marcello Lo Monaco, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Reitano, è stato conferito l'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione
- Visto** l'Atto costitutivo dell'ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, sottoscritto in data 24/04/2019, dal quale si evince che le quote di partecipazione di ciascuna impresa, corrispondenti alle quote di esecuzione dei lavori, sono le seguenti:
- BE.I.CO. S.R.L. quota del 70% per la categoria OS21;
 - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP quota del 30% per la categoria OS21;
- Visto** il Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 22 maggio 2019, rep. n. 205/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 6818 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 721 del 30 maggio 2019 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17605 Reitano** - "*Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato*" - Codice Caronte SI_1_17605, si è approvato il quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo ad € 1.571.813,35, impegnando al contempo l'importo di € 1.571.213,35;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 13/06/2019, redatto dal D.L, vistato dal RUP, con il quale, tra l'altro, è stato fissato il termine utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi, quantificato in 120 giorni;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 05/07/2019, redatto dal D.L, vistato dal RUP;
- Visto** il Decreto n. 1109 del 05/08/2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 188.155,28 oltre IVA;



- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 09/09/2019, redatto dal D.L, vistato dal RUP;
- Visto** il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 09/09/2019, redatto dal D.L, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 10/10/2019 con prot n. 7079, con il quale, tra l'altro, considerata la sospensione lavori nonché la ripresa dei lavori sopra citate, è stato fissato il 15/01/2020 quale nuovo termine utile per l'ultimazione delle opere;
- Visto** il Decreto n. 1532 del 28.10.2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori a tutto il 25/09/2019 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 230.855,56 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1870 del 12.12.2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori a tutto il 07/11/2019, all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 179.328,34 oltre IVA;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 12/12/2019, inviato tramite Pec in data 9 gennaio 2020 e acquisito agli atti in data 10 gennaio 2020 con prot.n.218;
- Visto** il Decreto n. 422 del 04.03.2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 3° SAL dei lavori a tutto il 11/12/2019 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 117.411,44 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 479 del 12.03.2020 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva già approvata dal RUP e si è approvato anche in linea amministrativa il quadro economico, parte integrante della perizia di variante, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto al quadro economico di cui al decreto n.721/2019, è pari ad € 1.571.813,85;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, relativo alla perizia di variante, sottoscritto in data 17/03/2020, registrato il 18/03/2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania al n. 1126 - serie 3, dal quale si evince, all'art.3, che è stata concessa una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 534 del 27/03/2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 4° SAL dei lavori a tutto il 12/12/2019 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 115.723,17 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 642 del 15/04/2020 con il quale il Geom. Alessandro Pagliaro è stato nominato quale RUP dell'intervento in sostituzione del Geom. Rocco Togaro;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 05/05/2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3987;
- Visto** la nota prot. n. 2880 del 30/07/2020, inviata dal Comune di Reitano in data 31 luglio 2020, acquisita agli atti in data 3 agosto 2020 con prot.n.6682, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 30/07/2020, e, sentito il parere del Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di ulteriori 45 giorni, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 4 ottobre 2020;
- Visto** il Decreto n. 1395 del 06.08.2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 5° SAL dei lavori a tutto il 25/06/2020 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 106.680,95 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1696 del 28.09.2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 6° SAL dei lavori a tutto il 25/06/2020 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 86.612,29 oltre IVA;
- Visto** la nota prot. n. 3660 del 29/09/2020, inviata dal Comune di Reitano in data 12/01/2021, acquisita agli atti in pari data con prot.n. 238, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 25/09/2020, e, sentito il parere del Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di ulteriori 30 giorni, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 3 novembre 2020;



- Visto** il certificato di ultimazione lavori del 17/11/2020, con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato che i lavori sono stati ultimati in data 03/11/2020, e quindi in tempo utile contrattuale, e, al contempo, ha assegnato all'impresa ulteriori 20 giorni per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità;
- Visto** il verbale di constatazione del 03/12/2020, con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato che anche le lavorazioni di piccola entità, di cui al certificato di ultimazione del 17/11/2020 sopra citato, sono state ultimate;
- Visto** il Decreto n. 2418 del 21/12/2020 con cui si è preso atto della perizia di assestamento somme già approvata dal RUP e si è approvato anche in linea amministrativa il nuovo quadro economico, parte integrante della perizia di assestamento, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto al quadro economico di cui al decreto n.721/2019 e ss.mm.ii., è pari ad € 1.571.813,85;
- Visto** il Decreto n. 1039 del 26.05.2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 7° SAL dei lavori a tutto il 03/11/2020 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 34.701,28 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1911 del 30.09.2021 con cui è stato approvato il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 2418 del 21/12/2020, e, al contempo, è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 61.662,17 oltre IVA, relativo alla rata di saldo, in favore dell'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP;
- Vista** la nota del 17/06/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6782, con la quale il RUP ha attestato, tra l'altro, la congruità e la coerenza delle opere realizzate con il progetto nonché la funzionalità e la fruibilità del progetto;
- Considerato** che i lavori di cui al contratto sono stati ultimati e che i pagamenti sono stati tutti effettuati;
- Preso atto** che, da una verifica degli atti contabili, si è registrata un'economia tra le somme impegnate pari ad € 107.418,55, oltre all'importo di € 442.071,55 quale economia tra le somme finanziate ma non impegnate;
- Ritenuto** per quanto sopra, di dover disimpegnare l'importo complessivo di euro € 107.418,55, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 721 del 30 maggio 2019, e, successivamente, definanziare l'importo di € 549.490,10, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 16 del 12.01.2017, approvando pertanto il seguente quadro economico finale dell'intervento:

ME 17605 REITANO - QUADRO ECONOMICO FINALE			
A	IMPORTO DEI LAVORI	€ 1.554.291,89	
	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€ 17.822,66	
	importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.536.469,23	
	importo del ribasso (28,192%)	€ 433.161,41	
A1	lavori al netto del ribasso	€ 1.103.307,82	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 17.822,66	
	Totale Lavori comprensivo di oneri della sicurezza		€ 1.121.130,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Per IVA al 22%	€ 246.648,70	
B2	Per competenze tecniche compresi oneri ed IVA	€ 1.154,75	
B3	Per competenze tecniche geologo compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B4	Per competenze Ufficio RUP (2%)	€ 17.679,96	
B5	Oneri accesso a discarica	€ 31.567,26	
B6	Commissione di gara e contributo ANAC di cui € 600,00 già impegnati con D.C. n. 627/2018	€ 23.988,80	
B7	Per imprevisti e arrotondamenti inferiore 5%	€ 0,00	
B8	Per realizzazione monitoraggio	€ 0,00	

B9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, occupazione temporanea, collaudo tecnico-amministrativo	€ 22.225,35	
B10	Per lavori in economia	€ 0,00	
B11	Per redazione studio ambientale	€ 0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 343.264,82
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.464.395,30

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto che nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17605 Reitano** - *"Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato"* - Codice Caronte SI_1_17605 - Codice Rendis 19R813/G1, i lavori sono stati conclusi e regolarmente collaudati, che tutti i pagamenti sono stati effettuati e che si è registrata un'economia di € 549.490,10, di cui € 107.418,55 tra le somme impegnate e non spese e € 442.071,55 tra le somme finanziate ma non impegnate.



Articolo 3 Di disimpegnare la somma di € 107.418,55, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 721 del 30 maggio 2019, e, successivamente, defanziare l'importo complessivo di € 549.490,10, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 16 del 12.01.2017.

Articolo 4 Di approvare il seguente quadro economico finale, per un importo complessivo pari a € 1.464.395,30, come di seguito riportato:

ME 17605 REITANO - QUADRO ECONOMICO FINALE			
A	IMPORTO DEI LAVORI	€ 1.554.291,89	
	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€ 17.822,66	
	importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.536.469,23	
	importo del ribasso (28,192%)	€ 433.161,41	
A1	lavori al netto del ribasso	€ 1.103.307,82	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 17.822,66	
	Totale Lavori comprensivo di oneri della sicurezza		€ 1.121.130,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Per IVA al 22%	€ 246.648,70	
B2	Per competenze tecniche compresi oneri ed IVA	€ 1.154,75	
B3	Per competenze tecniche geologo compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B4	Per competenze Ufficio RUP (2%)	€ 17.679,96	
B5	Oneri accesso a discarica	€ 31.567,26	
B6	Commissione di gara e contributo ANAC di cui € 600,00 già impegnati con D.C. n. 627/2018	€ 23.988,80	
B7	Per imprevisti e arrotondamenti inferiore 5%	€ 0,00	
B8	Per realizzazione monitoraggio	€ 0,00	
B9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, occupazione temporanea, collaudo tecnico-amministrativo	€ 22.225,35	
B10	Per lavori in economia	€ 0,00	
B11	Per redazione studio ambientale	€ 0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 343.264,82
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.464.395,30

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D. Lgs. 33/2013 e di notificarlo al R.U.P., al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Sottosegretario Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)