



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014


**DECRETO n. 1285 del 8/9/2025**

**Patto per il Sud ME 17602 - "Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto" nel Comune di Casalvecchio Siculo (Me) - Cod. Caronte SI\_1\_17602 - Cod. ReNDiS 19IR381/G1 - CUP J46J16000780001 - CIG 7404067D5D**

**Chiusura intervento - Disimpegno e Definanziamento somme - Approvazione Quadro Economico Finale**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le



*modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020, n. 13/2021 e n. 66/2023 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico



della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto "*Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento*";
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027. Presa d'atto';
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';
- Visto** il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante 'Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione';
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7';

- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: 'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 e s.m.i. con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"* e non anche la normativa Regionale;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le*




*competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17602, dal titolo *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"* - Comune di Casalvecchio Siculo - Importo € 495.000,00 - codice ReNDiS 19IR381/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10.09.2016 e ss.mm.ii. concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 582 del 30 dicembre 2016 con il quale, in attuazione dell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"*, Comune di Casalvecchio Siculo, Codice Caronte SI\_1\_17602, è stato disposto il finanziamento e approvato il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 495.000,00, di cui € 232.731,18 per lavori ed € 262.268,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e, al contempo, il geom. Carmelo Moschella è stato confermato Rup dell'intervento;
- Visto** il Decreto n. 733 del 23 ottobre 2017 con il quale si è provveduto a confermare il finanziamento già disposto con Decreto Commissariale n. 582/2016, per l'importo di € 495.000,00, dichiarando l'intervento *de quo* di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
- Visto** il Decreto n. 77 del 30 gennaio 2018 con il quale l'ing. Pietro Mifa è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Carmelo Moschella;
- Visto** il decreto n. 175 del 11.02.2019 con cui è stato affidato l'incarico per lo svolgimento delle attività di direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, all'ing. Claudio Faranna;
- Visto** il Decreto n. 251 del 28 febbraio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"*, Comune di Casalvecchio Siculo, in favore dell'operatore economico CICCONE COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Casteltermini (AG), in ragione del ribasso economico del 37,4288% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 147.088,07 al netto dell'I.V.A., di cui € 143.172,97 per lavori e € 3.915,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 22 maggio 2019, rep. n. 206/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CICCONE COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 6819 - serie IT;
- Visto** il Decreto n. 745 del 4 giugno 2019 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"*, Comune di Casalvecchio Siculo, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 390.515,40, e, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 225, è stata impegnata la somma di € 390.290,40;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. in data 10.07.2019, nel quale è stata stabilita, quale data di ultimazione dei lavori, il 05.01.2020;
- Visto** il verbale del 16/12/2019, acquisito agli atti in data 01/09/2020 con prot. 7339, con cui il direttore dei lavori, nelle more della predisposizione di una perizia di variante, ha sospeso i lavori;



- Visto** il decreto n.579 del 3/04/2020 con cui nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"*, Comune di Casalvecchio Siculo, si è preso atto della perizia di variante suppletiva ed è stato approvato il relativo quadro economico, per un importo di € 390.515,40;
- Visto** l'atto di sottomissione del 18 maggio 2020, registrato in data 11/06/2020 con n.676, acquisito agli dell'ufficio in data 01/09/2020 con prot. 7339 che dispone, tra l'altro, all'art.5, una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
- Visto** il verbale del 18/05/2020, acquisito agli atti dell'ufficio in data 01/09/2020, con il quale il direttore dei lavori ha predisposto la ripresa dei lavori, e, in considerazione dei 30 giorni di proroga, ha stabilito la data del 07/07/2020 per l'ultimazione dei Lavori;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 22/06/2020 con il quale il D.L. ha attestato che i lavori sono stati ultimati in data 12/06/2020, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;
- Vista** la relazione sul conto finale, redatta dal D.L. in data 15/12/2020;
- Visto** il certificato di regolare esecuzione del 15/12/2020 con cui il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti
- Vista** la relazione conclusiva, redatta dal RUP in data 28/01/2021;
- Visto** il decreto n. 354 del 17/02/2021 con cui nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17602 - *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"* nel Comune di Casalvecchio Siculo (Me) - Cod. Caronte SI\_1\_17602, sono stati approvati il Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico;
- Vista** la nota acquisita agli atti in data 06/08/2025 con prot. n. 8852 del con la quale il RUP ha attestato, tra l'altro, la congruità e la coerenza delle opere realizzate con il progetto nonché la funzionalità e la fruibilità del progetto;
- Considerato** che i lavori di cui al contratto sono stati ultimati e che i pagamenti sono stati tutti effettuati;
- Preso atto** che, da una verifica degli atti contabili, si è registrata un'economia tra le somme impegnate non utilizzate pari ad € 87.789,05, e tra le somme finanziate e non impegnate pari a € 117.301,70;
- Ritenuto** per quanto sopra, di dover disimpegnare l'importo complessivo di euro € 87.789,05, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 745 del 4 giugno 2019;
- Ritenuto** a seguito del disimpegno, di defanziare l'importo complessivo pari a € 205.090,75, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 582 del 30 dicembre 2016, approvando pertanto il seguente quadro economico finale dell'intervento:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE - ME 17602_CASALVECCHIO SICULO |                                    |              |                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
|                                                                | <b>Riepilogo lavori:</b>           |              |                     |
| <b>A</b>                                                       | Importo lavori                     | € 260.393,77 |                     |
|                                                                | Costi relativi alla sicurezza      | € 3.609,00   |                     |
|                                                                | Importo a base di gara             | € 256.784,77 |                     |
| <b>A1</b>                                                      | Importo del ribasso (37,4288%)     | € 96.111,46  |                     |
| <b>A2</b>                                                      | Lavori al netto del ribasso d'asta | € 160.673,31 |                     |
|                                                                | Costi relativi alla sicurezza      | € 3.609,00   |                     |
|                                                                |                                    |              |                     |
|                                                                | <b>Importo stato finale</b>        |              | <b>€ 164.282,31</b> |



|          |                                                                            |             |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>B</b> | <b>Somme a disp. dell'Amm.ne</b>                                           |             |                     |
| B.1      | IVA 22% sui lavori                                                         | € 36.142,11 |                     |
| B.2      | Corrispettivi ed incentivi                                                 | € 1.937,19  |                     |
| B.3      | Progettazione                                                              | € 0,00      |                     |
| B.4      | Direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, perizia di variante | € 22.533,09 |                     |
| B.5      | Geologia in fase di direzione lavori                                       | € 0,00      |                     |
| B.6      | Collaudo statico                                                           | € 3.735,40  |                     |
| B.7      | Collaudo amministrativo                                                    | € 0,00      |                     |
| B.8      | Iva e cassa sulle competenze tecniche (3-4-5-6-7)                          | € 7.935,93  |                     |
| B.9      | Monitoraggio area intervento                                               | € 53.118,22 |                     |
| B.10     | Oneri accesso discarica                                                    | € 0,00      |                     |
| B.11     | Spese gara e Anac di cui € 225,00 già impegnati con D.C. n. 627/2018       | € 225,00    |                     |
| B.12     | Imprevisti e lavori in economia < 5%                                       | € 0,00      |                     |
| <b>B</b> | <b>Totale costo dell'intervento</b>                                        |             | <b>€ 125.626,94</b> |
|          |                                                                            |             | <b>€ 289.909,25</b> |

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** Di prendere atto che, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17602 - "Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto" nel Comune di Casalvecchio Siculo (Me) - Cod. Caronte SI\_1\_17602 i lavori sono stati conclusi e regolarmente collaudati, che tutti i pagamenti sono stati effettuati e che si è registrata un'economia di € 205.090,75, di cui € 87.789,05 tra le somme impegnate e non spese e € 117.301,70 tra le somme finanziate ma non impegnate.

**Articolo 3** Di disimpegnare l'importo complessivo di euro € 87.789,05, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 745 del 4 giugno 2019 e, successivamente, definanziare l'importo complessivo di € 205.090,75, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 582 del 30 dicembre 2016.

**Articolo 4** Di approvare il seguente quadro economico finale, per un importo complessivo pari a € ... come di seguito riportato:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE - ME 17602_CASALVECCHIO SICULO |                                    |              |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--|
|                                                                | <b>Riepilogo lavori:</b>           |              |  |
| <b>A</b>                                                       | <b>Importo lavori</b>              | € 260.393,77 |  |
|                                                                | Costi relativi alla sicurezza      | € 3.609,00   |  |
|                                                                | Importo a base di gara             | € 256.784,77 |  |
| A1                                                             | Importo del ribasso (37,4288%)     | € 96.111,46  |  |
| A2                                                             | Lavori al netto del ribasso d'asta | € 160.673,31 |  |

|          |                                                                            |             |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|          | Costi relativi alla sicurezza                                              | € 3.609,00  |                     |
|          |                                                                            |             |                     |
|          | <b>Importo stato finale</b>                                                |             | <b>€ 164.282,31</b> |
|          |                                                                            |             |                     |
| <b>B</b> | <b>Somme a disp. dell'Amm.ne</b>                                           |             |                     |
| B.1      | IVA 22% sui lavori                                                         | € 36.142,11 |                     |
| B.2      | Corrispettivi ed incentivi                                                 | € 1.937,19  |                     |
| B.3      | Progettazione                                                              | € 0,00      |                     |
| B.4      | Direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, perizia di variante | € 22.533,09 |                     |
| B.5      | Geologia in fase di direzione lavori                                       | € 0,00      |                     |
| B.6      | Collaudo statico                                                           | € 3.735,40  |                     |
| B.7      | Collaudo amministrativo                                                    | € 0,00      |                     |
| B.8      | Iva e cassa sulle competenze tecniche (3-4-5-6-7)                          | € 7.935,93  |                     |
| B.9      | Monitoraggio area intervento                                               | € 53.118,22 |                     |
| B.10     | Onci accesso discarica                                                     | € 0,00      |                     |
| B.11     | Spese gara e Anac di cui € 225,00 già impegnati con D.C. n. 627/2018       | € 225,00    |                     |
| B.12     | Imprevisti e lavori in economia < 5%                                       | € 0,00      |                     |
| <b>B</b> | <b>Totale costo dell'intervento</b>                                        |             | <b>€ 125.626,94</b> |
|          |                                                                            |             | <b>€ 289.909,25</b> |

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dal D. Lgs. 33/2013 e di notificarlo al R.U.P., al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore  
(Ing. Sergio Tumminello)