

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 130 del 30/01/2024

**Oggetto:** PIANO STRALCIO 2019 - POA\_EN110 Nicosia (EN) - "Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco" - Codice ReNDiS 19IR110/G1 - Importo € 3.338.750,00 - CUP J13H19000860001.

**Finanziamento, impegno e pagamento caro materiali secondo semestre 2021. Fondi ministeriali.**  
**ATI ALTA QUOTA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli

*interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

**Vista** la DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

**Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

**Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della legge regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

**Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;

**Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di

servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;

**Viste** le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

**Viste** le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB ReNDiS ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

**Considerato** l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;

**Vista** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera CIPE n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

**Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*"

- Considerato** che il progetto denominato POA\_EN110 Nicosia (EN) - "*Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco*" - Codice ReNDiS 19IR110/G1, è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M. del 20/02/2019 nominato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1754 del 03 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno EN110 Nicosia (EN) - "*Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco*" - Codice ReNDiS 19IR110/G1, l'Ing. Salvatore Manzone dipendente in servizio presso l'ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Antonino Testa Camillo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1875 del 13 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno EN110 Nicosia (EN) - "*Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco*" - Codice ReNDiS 19IR110/G1 si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 3.338.750,00;
- Visto** il Decreto n. 1031 del 15 giugno 2020 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato EN110 Nicosia (EN) - "*Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco*" - Codice ReNDiS 19IR110/G1, a favore dell'operatore economico "ATI - ALTA QUOTA S.R.L. - EREDI GERACI SALVATORE SRL", con un ribasso percentuale del 33,0843%, offerto dal suddetto operatore corrispondenti ad € 1.504.717,72 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.466.942,66 per lavori ed € 37.775,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Decreto n. 1105 del 29 giugno 2020 con cui l'Ing. Salvatore Castrogiovanni è stato incaricato ad espletare l'attività di Direttore dei lavori, misure e contabilità, secondo quanto disciplinato dal contratto sottoscritto con il Comune di Nicosia;
- Vista** l'atto costitutivo rep. 13478 del 06.08.2020, registrato a Trento 6 agosto 2020 al n.16392, dell'ATI "ALTA QUOTA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL, dal quale all' Art. 2, si evince che le quote di esecuzione dei lavori, sono le seguenti:
- "ALTA QUOTA SRL" quota del 80%;
  - "EREDI SALVATORE GERACI SRL" quota del 20%;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ex art. 5 comma 2 D.M. 49/2018, del 24.08.2020, acquisita agli atti in data 25.10.2020 con prot. n. 7216 redatto dal D.L. e firmato dall'impresa appaltatrice e visto dal RUP, con il quale, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi a decorrere da 365 giorni, naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto;
- Visto** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in Palermo in data 7 settembre 2020, rep. n. 368/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'ATI "ALTA QUOTA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 21748 - serie 1T;
- Vista** la PEC dell'8 ottobre 2020, acquisita agli atti in data 12.10.2020 con prot. n. 8814, con la quale la Società Consortile Monte Sant'Elena S.r.l., tra l'altro, ha trasmesso:
- l'Atto Costitutivo Rep. n. 29.562 del 3 settembre 2020, registrato a Caltanissetta (CL) in data 04.09.2020 al n. 2074 serie 1T, con il cui gli operatori economici costituenti l'ATI "ALTA QUOTA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL" hanno costituito la una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile con la denominazione sociale "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANT'ELENA s.r.l.";
- Visto** il Decreto n. 1958 del 28 ottobre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato **approvato il contratto di cui sopra ed è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.482.373,12, e al contempo, tenuto conto dell'importo di € 12.909,60 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 2.469.463,52;**
- Vista** la nota prot. UC/10001 del 05.11.2020 con la quale lo scrivente Ufficio ha preso atto che gli operatori economici costituenti l'ATI "ALTA QUOTA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL" hanno

costituito la "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANT'ELENA s.r.l.";

- Visto** il Decreto n. 2131 del 18 novembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 451.415,32 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore della "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANT'ELENA s.r.l.";
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 25/11/2020, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 27 novembre 2020 con prot. n. 10947;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori del 1° febbraio 2021, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 3 febbraio 2021 con prot. n. 1153, con il quale è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 30.10.2021;
- Visto** il Decreto n. 1654 del 9 agosto 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 12 luglio 2021, per un importo complessivo pari ad € 329.587,34 oltre IVA in favore della "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANT'ELENA s.r.l.";
- Visto** il Decreto n. 2053 del 19 ottobre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.2 per lavori a tutto il 21 settembre 2021, per un importo complessivo pari ad € 289.322,95 oltre IVA in favore della "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANT'ELENA s.r.l.";
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 05/10/2021, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 6 ottobre 2021 con prot. n. 12091;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori n. 2 del 3 novembre 2021, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 4 novembre 2021 con prot. n. 13492, con il quale è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 28.11.2021;
- Visto** il Verbale di sospensione lavori n. 3 del 11/11/2021, acquisito agli atti in data 12/11/2021 con protocollo n. 13950;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 3 del 22/11/2021, acquisito agli atti in data 23/11/2021 con protocollo n. 14488, con il quale è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 14/12/2021;
- Vista** la nota, acquisita agli atti in data 17/12/2021 con prot. n. 15809, con la quale il RUP, a seguito della richiesta effettuata dall'impresa in data 28/09/2021, acquisito il parere favorevole del D.L., reso in data 30/09/2021, ha concesso una proroga di 60 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 27/01/2022;
- Visto** il Decreto n. 64 del 19 gennaio 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è **approvato il quadro economico** dell'intervento, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta del RUP, per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 1958 del 28 ottobre 2020, pari ad € **2.482.373,12**;
- Visto** il Verbale di sospensione lavori n. 4 del 20/01/2022, acquisito agli atti in data 24/01/2022 con protocollo n. 804;
- Vista** la nota del 01/02/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1220, con la quale l'ATI ha richiesto l'autorizzazione alla modifica delle quote dei componenti;
- Vista** la nota prot. n. 2315 del 22/02/2022 con la quale il RUP, a seguito della richiesta di cui alla nota prot. n. 1220/2022 di cui sopra, ha accolto la richiesta di variazione delle quote dei componenti dell'ATI;
- Vista** l'atto di modifica di associazione temporanea di imprese rep. n. 31373 del 06.04.2022, registrato a Caltanissetta il 07.04.2022 al n. 1021, acquisito agli atti in data 11.04.2022 con prot. n. 4787, che prevede le nuove quote di partecipazione dei componenti dell'ATI, come di seguito riportato:
- "ALTA QUOTA SRL": 51 %;
  - "EREDI SALVATORE GERACI SRL": 49 %;
- Visto** il Decreto n. 790 del 6 maggio 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, si è approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma



1 lett. c) del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., approvando, al contempo, in linea amministrativa, il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.338.750,00;

- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori n. 4 del 9 maggio 2022, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 10 maggio 2022 con prot. n. 6173, con il quale è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 21.07.2022;
- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 5 agosto 2022, rep. n. 817/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'ATI ALTA QUOTA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 28036 - serie 1T, che prevede, tra l'altro, all'art. 7, **una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto al 18/11/2022;**
- Visto** il Decreto n. 1250 dell'undici agosto 2022 con cui è stato approvato il contratto aggiuntivo sopracitato, impegnando, al contempo, l'importo di € 856.376,88, ed è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.3 per lavori a tutto l'otto luglio 2022, per un importo complessivo pari ad € 341.064,87 oltre IVA in favore della "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l.";
- Visto** l'addendum all'atto aggiuntivo rep. n. 817/2022 sopracitato, sottoscritto in Palermo in data 23 settembre 2022, rep. n. 830/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'ATI ALTA QUOTA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL a seguito della modifica delle quote di partecipazione dei componenti dell'ATI, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 31656 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1500 del 06/10/2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 233.246,44 relativo al SAL n. 4 per lavori a tutto il nove settembre 2022, all'operatore economico "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l.";
- Vista** la nota del 18/10/2022, acquisita agli atti in data 20/10/2022 con prot. n. 13096, con la quale l'impresa ha richiesto una proroga di giorni 90 per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota del 03/11/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13744, con la quale il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 60;
- Vista** la nota prot. n. 13868 del 04/11/2022 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 60, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 17/01/2023;
- Visto** il Decreto n. 1913 del 14/12/2022 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.337.608,45;
- Visto** il Decreto n. 2037 del 28/12/2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 273.520,96 oltre IVA, relativo al SAL n. 5 a tutto il 7 dicembre 2022, all'operatore economico "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l.";
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei lavori, trasmesso con PEC acquisita agli atti in data 26/01/2023 con Prot. n. 1023, redatto dal Direttore dei lavori in data 25/01/2023 con cui lo stesso ha certificato, tra l'altro, che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 16/01/2023 dunque entro i termini contrattuali e, al contempo, ha assegnato il termine di giorni 50 dalla data del suddetto verbale per l'ultimazione di lavorazioni di piccola entità;
- Visto** il verbale del 17/03/2023 redatto dal Direttore dei lavori, trasmesso con PEC acquisita agli atti in data 20/03/2023 con Prot. n. 4021, con cui è stata accertata anche l'esecuzione delle opere di piccole entità, entro il termine dei 50 giorni concessi;
- Visto** il Decreto n. 839 del 09/05/2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 193.065,53 oltre IVA, relativo al SAL n. 6 ed ultimo a tutto il 16/01/2023, all'operatore economico "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l.";

- Visto** il Decreto n. 1547 del 31 agosto 2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. n. 1913 del 14/12/2022;
- Visto** il Decreto n. 1711 del 3 ottobre 2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio nelle somme a disposizione, per un importo pari a € 3.337.608,45;
- Richiamato** il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, che, all'articolo 1-septies, reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d.lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016;
- Visto** il decreto del 11.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, come modificato dal decreto del 07.12.2021, che ha rilevato, tra l'altro, il costo dei materiali da costruzione che hanno subito variazioni percentuali, in aumento, superiori all'otto per cento, verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;
- Vista** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25.11.2021, concernente le Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
- Vista** la Legge 234/2022 art.1 Comma 398 con cui la disciplina compensativa prevista per il 1° semestre del 2021 è stata estesa anche al secondo semestre di tale anno;
- Visto** il decreto del Ministero infrastrutture e mobilità del 4 aprile 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
- Vista** la Pec del 25/05/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6818, con la quale l'impresa ALTA QUOTA S.R.L., capogruppo dell'ATI con la società EREDI GERACI SALVATORE S.R.L., ha richiesto, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021 e ss.mm.ii., la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'aumento dei materiali da costruzione nel secondo semestre del 2021;
- Vista** la Pec del 23/06/2022, acquisita agli atti in data 24/06/2022 con prot. n. 7948, con le quali il Direttore dei lavori ha trasmesso la relazione redatta dallo stesso in data 21/06/2022 con la quale ha attestato che la maggiore onerosità subita dalla ditta appaltatrice dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, è pari ad € 33.477,84 oltre IVA, ed ha allegato il prospetto di calcolo del caro materiali dal quale si evince il suddetto importo;
- Vista** la nota prot. n. 8020 del 24/06/2022, con le quali il RUP, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal D.L. relativamente al caro materiali del secondo semestre 2021, e accertata l'indisponibilità delle somme nel quadro economico per procedere al pagamento, ha richiesto a questo ufficio di reperire le somme dal fondo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;
- Vista** la nota prot. n. 8052/UC del 27/06/2022 con la quale lo scrivente Ufficio ha inoltrato al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile la richiesta di accesso al fondo per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del decreto legge 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, per lavori eseguiti tra il dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, relativamente ad alcuni interventi in capo a questa Stazione Appaltante, tra cui quello in oggetto;
- Vista** la nota del 07.07.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9543, con cui il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 8052/UC del 31.08.2022, ha comunicato di aver provveduto al pagamento dell'acconto pari al 50% dell'importo complessivo ammissibile, relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre 2021;

- Visto** il decreto n. 1496 del 08/08/2023 con cui si è provveduto al finanziamento, impegno e pagamento dell'importo complessivo di € 16.738,90, relativo all'acconto, pari al 50%, del caro materiali per lavori eseguiti nel secondo semestre 2021;
- Vista** la nota del 17/11/2023, acquisita agli atti in data 20/11/2023 con prot. n. 14962, con cui il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 8052/UC del 31/08/2022, ha comunicato di aver provveduto al pagamento del saldo, pari al 50%, dell'importo complessivo ammissibile, relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre 2021;
- Vista** la quietanza di pagamento n. 110 del 24/10/2023 con la quale è stata accreditata la somma complessiva di € 23.177,01, relativa, tra l'altro, al saldo del caro materiali per il secondo semestre dell'anno 2021 dell'intervento in oggetto;
- Vista** la **fattura elettronica n. 274 del 28/11/2023**, acquisita agli atti in data 06/12/2023 con prot. n. 15725, emessa dall'operatore economico "ALTA QUOTA SRL", relativa al pagamento del saldo della quota parte spettante alla stessa del caro materiali del secondo semestre 2021, pari ad € 6.997,41 oltre IVA;
- Vista** la **fattura elettronica n. PA/166/2023 del 27/11/2023**, acquisita agli atti in data 06/12/2023 con prot. n. 15726, emessa dall'operatore economico "EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.", relativa al pagamento della quota parte spettante alla stessa del caro materiali del secondo semestre 2021, pari ad € 6.723,00 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "ALTA QUOTA S.R.L.", rilasciato dalle autorità competenti in data 17/10/2023, prot. INAIL 40784619, acquisito agli atti in data 24/01/2024 con prot. n. 1013;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.", rilasciato dalle autorità competenti in data 16/01/2024, prot. INAIL 42054619, acquisito agli atti in data 17/01/2024 con prot. n. 726;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dall'operatore economico "SOCIETA' CONSORTILE MONTE SANT'ELENA S.R.L.", rilasciato dalle autorità competenti in data 24/10/2023, prot. INAIL 40905676, acquisito agli atti in data 24/01/2024 con prot. n. 1012;
- Vista** la procura notarile all'incasso rep. 30623 del 29 luglio 2021, registrata a Caltanissetta il 2 agosto 2021 al n.2354, acquisita agli atti in data 2 agosto 2021 con prot. n. 9599, con cui la società "EREDI GERACI SALVATORE S.R.L." ha autorizzato la "SOCIETA' CONSORTILE MONTE SANT'ELENA S.R.L." a riscuotere i crediti derivanti dall'esecuzione delle opere dell'intervento in oggetto;
- Vista** la procura notarile all'incasso rep. n. 25.698 del 3 agosto 2021, registrata a Trento il 4 agosto 2021 al n.21141, acquisita agli atti in data 5 agosto 2021 con prot. n. 9864, con cui la società "ALTA QUOTA S.R.L." ha autorizzato la "SOCIETA' CONSORTILE MONTE SANT'ELENA S.R.L." a riscuotere i crediti derivanti dall'esecuzione delle opere dell'intervento in oggetto;
- Vista** la dichiarazione resa dall'operatore economico "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANT'ELENA s.r.l.", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", inviata tramite pec del 02.11.2020, acquisita agli atti in data 03.11.2020 con prot. n. 9739;
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 25/01/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "ALTA QUOTA S.R.L." risulta non inadempiente;
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 25/01/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "EREDI GERACI SALVATORE S.R.L." risulta non inadempiente;
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 25/01/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "SOCIETA' CONSORTILE MONTE SANT'ELENA S.R.L." risulta non

inadempiente;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

**Ritenuto** di dover provvedere al finanziamento, impegno e pagamento dell'importo complessivo di € 16.738,90 IVA inclusa, relativo al pagamento del saldo del caro materiali per il secondo semestre 2021, all'operatore economico "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l.", di cui:

- € 8.202,06 relativo alla fattura n. PA/166/2023 del 27/11/2023, emessa dall'operatore economico "EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.";
- € 8.536,84 relativo alla fattura n. 274 del 28/11/2023, emessa dall'operatore economico "ALTA QUOTA SRL"

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice POA\_EN110 Nicosia (EN) - *"Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco"* - Codice ReNDiS 19IR110/G1, il finanziamento e l'impegno dell'importo di € 16.738,90 (sedicimilasettecentotrentotto/90), propedeutico al pagamento del saldo del caro materiali per lavori eseguiti nel secondo semestre 2021, a valere sulle somme introitate sulla contabilità speciale con quietanza n. 110 del 24/10/2023.

**Articolo 3** Di disporre il pagamento dell'importo complessivo di € 13.720,41 (tredicimilasettecentoventi/41), all'operatore economico "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l." (C.F./P.IVA 02070590852), relativo al pagamento del saldo della caro materiali del secondo semestre 2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010 allegata al presente decreto, in riferimento alle seguenti fatture emesse dai componenti dell'ATI:

- fattura n. PA/166/2023 del 27/11/2023 (SDI 10959300631), emessa dall'operatore economico "EREDI GERACI SALVATORE S.R.L." (C.F./P.IVA 01427670854), per un importo pari ad € 6.723,00;
- fattura n. 274 del 28/11/2023 (SDI 10962833138), emessa dall'operatore economico "ALTA QUOTA SRL" (C.F./P.IVA 01485050221), per un importo pari a € 6.997,41;

**Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 3.018,49 (tremiladiciotto/49) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12, di cui:

- € 1.479,06 relativo alla fattura elettronica n. PA/166/2023 del 27/11/2023, emessa dall'operatore economico "EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.";
- € 1.539,43 relativo alla fattura n. 274 del 28/11/2023, emessa dall'operatore economico "ALTA QUOTA SRL";

**Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 16.738,90 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme introitate sulla contabilità speciale con quietanza n. 110 del 24/10/2023, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

  
**(Dott. Maurizio Croce)**