



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1310 del 12/3/2025

OGGETTO: AG004B* Cattolica Eraclea - *"Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa"* nel Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice Caronte SI_1_14118- Codice CUP J89D10000820006 - Smart CIG Z4E33332DB

Pagamento saldo compenso spettante al Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - Ing. Attilio Santini

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede,



tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 "Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12", che approva, tra l'altro, la scheda della Linea di intervento B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e identifica il SI.GE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali;
- Vista** la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato,



tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;

- Visto** il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l'elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.362 del 31.08.2017 “Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni” e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: “Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 *Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*;
- Considerato** che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell’Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l’Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell’Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
- Considerato** che nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l’intervento individuato con il codice **AG004B* Cattolica Eraclea - “Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa”** - per un importo complessivo pari a € 1.480.000,00;
- Richiamata** la nota prot. 35347 del 15 giugno 2012, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha ritenuto opportuno, stante la presenza di criticità, di avvalersi di questo Ufficio per l’attuazione di alcuni progetti tra i quali l’intervento AG004B* Cattolica Eraclea - “Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 409 del 28/06/2017 con il quale, tra l’altro, in riferimento all’intervento in oggetto, l’arch. Pietro Distefano dipendente del Genio Civile di Agrigento è stato nominato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’arch. Caterina Stampone;
- Visto** il D.D.G. n. 560 del 05/09/2018 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2018 Reg. n.1-Fg. n. 110 di finanziamento del progetto esecutivo dell’intervento individuato con il codice AG004B* Cattolica Eraclea “Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa”, con cui l’ARTA-DRA ha approvato il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.411.475,98 e, tenuto conto dell’importo già finanziato dall’Ufficio del Commissario per competenze di progettazione e studio geologico, pari ad € 87.365,51, in capo allo stesso, ha provveduto al finanziamento di € 1.324.110,47;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1013 del 26/10/2018 con il quale si è preso atto del sopracitato D.D.G. n. 560 del 05/09/2018 di finanziamento dell’intervento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1001 del 18/07/2019, con cui, nell’ambito dell’intervento identificato con codice AG004B* Cattolica Eraclea - “Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa”, si è preso atto della delibera di Giunta Municipale n. 148 del 25 febbraio 1991, con la quale è stato affidato l’incarico di **Direttore dei Lavori, misura e contabilità all’Ing. Attilio Santini**;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1457 del 17/08/2020 con il quale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5 e art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento AG004B* Cattolica Eraclea

"Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa" all'operatore economico Costituenda A.T.I. CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante) - Consorzio Simplex S.c. a r.l. (ausiliaria) in ragione del un ribasso percentuale del 32,4210% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 624.906,66 al netto dell'I.V.A., di cui € 581.557,36 per lavori ed € 43.349,30, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto l'atto costitutivo dell'ATI, sottoscritto in data 25/09/2020 rep. n. 18.921- atto n.7.322, della CO.MIN. S.r.l. composta da CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante), nel quale, all'art. 1, sono riportate le seguenti quote di partecipazione di ciascun componente:

- | | |
|----------------------|------------|
| - CO.MIN. S.r.l. | quota 76% |
| - COSVAL S.c. a r.l. | quota 24 % |

Visto il Contratto rep. n. 410 del 15/10/2020, sottoscritto tra il Commissario di Governo e l'operatore economico Costituenda A.T.I. CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante), registrato in pari data presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo al n. 25924 - Serie 1T;

Visto il Verbale di Consegna parziale dei Lavori del 27.11.2020, acquisito agli atti in data 1° febbraio 2021 con prot. n. 1032, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 365, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 17.11.2021;

Visto il Decreto n. 157 del 25/01/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, il quadro economico per un importo complessivo di € 1.412.198,01;

Visto il Decreto n. 536 del 16 marzo 2021, con cui è stato rimodulato il Quadro Economico per un importo complessivo di € 1.412.198,01;

Vista la nota del 30.04.2021, acquisita agli atti dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 19.05.2021 con-prot. n. 83400 e agli atti dello scrivente Ufficio in data 26.11.2021 con prot. n. 14777, con cui l'operatore economico A.T.I. CO.MIN. S.r.l. - COSVAL S.c. a r.l., aggiudicatario dei lavori in oggetto, ha chiesto allo scrivente Ufficio l'autorizzazione al subappalto di alcune lavorazioni all'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l.;

Visto il contratto di subappalto tra l'operatore economico A.T.I. CO.MIN. S.r.l. - COSVAL S.c. a r.l. e l'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l., sottoscritto in Mussomeli (CL) in data 30 aprile 2021;

Visto il Decreto n. 955 del 14.05.2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'impegno della somma necessaria alla realizzazione dello stesso e contestualmente si è disposto il pagamento dell'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto per un importo pari ad € 186.534,63 oltre IVA;

Vista la nota prot. n. 8660/UC del 09.07.2021 con cui il Soggetto Attuatore ha autorizzato l'operatore economico A.T.I. CO.MIN. S.r.l. - COSVAL S.c. a r.l. al subappalto all'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l., per un importo contrattuale di € 149.825,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 1826 del 16/09/2021, con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato revocato in autotutela il decreto n. 1001 del 16/09/2021 con il quale era stato affidato all' Ing. Attilio Santini l'incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;


Vista la nota prot. 143895 del 20/09/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11309, con la quale il RUP, preso atto della revoca della nomina dell'Ing. Attilio Santini quale Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ha disposto l'immediata sospensione dei Lavori;



- Visto** il Decreto n. 1913 del 30.09.2021 con il quale è stato autorizzato l'affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori, misura e contabilità nonché di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per un corrispettivo, abbattuto del 30%, pari a € 36.041,57 oltre oneri previdenziali e IVA;
- Vista** la nota prot. 2749 del 13/10/2021 con la quale, vista l'esperienza, l'affidabilità e i requisiti attinenti allo svolgimento di servizi analoghi e simili a quello in oggetto, è stato confermato l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Attilio Santini;
- Vista** la pec del 19 ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2802, con la quale l'Ing. Attilio Santini ha accettato l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla nota prot. n. 2749 del 13/10/2021;
- Vista** la nota prot. n. 2818 del 21 ottobre 2021 con la quale lo scrivente Ufficio, considerata l'urgenza ed indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha invitato l'Ing. Attilio Santini ad avviare i servizi di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la nota prot. 175009 del 17/11/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14228, con la quale il RUP, preso atto della nota prot. 2749/2021 di cui sopra, ha autorizzato il Direttore dei lavori ad effettuare la ripresa dei Lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa e Consegna definitiva dei Lavori del 29.11.2021, a firma congiunta del RUP, del D.L. e dell'Impresa, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 365, previsti dal Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 23.11.2022;
- Visto** il Decreto n. 2372 del 02.12.2021 con cui è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 03.08.2021, per l'importo di € 145.690,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1052 del 12.07.2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.412.198,01;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi col quale, all'art. 6, è stata concessa la proroga di mesi due rispetto al termine contrattuale;
- Vista** la nota del 05.11.2022, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 07.11.2023, con la quale il Direttore dei Lavori ha rettificato parzialmente il sopracitato verbale di consegna definitiva dei lavori, specificando che a causa di un refuso era stata indicata, quale data di ultimazione dei lavori il 23.11.2022 non invece il 28/11/2022, e pertanto, in considerazione dei 60 gg di cui all'Atto di sottomissione è stata stabilita quale data di ultimazione dei lavori quella del 28/01/2023;
- Visto** il Decreto n. 1694 del 07.11.2022 con cui è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 06.06.2022, per l'importo di € 182.610,00 oltre IVA;
- Vista** la nota prot. 168328 del 14.12.2022, acquisita agli atti in data 12.01.2024 con prot. n. 549, con la quale il RUP, nelle more della nomina del tecnico archeologo deputato a sovrintendere le operazioni di scavo, in data 29.11.2022 ha disposto l'immediata sospensione dei Lavori;
- Visto** il Verbale del 14.03.2023, a firma congiunta del RUP, del D.L. dell'Archeologo e dell'Impresa, con il quale è stata disposta la ripresa dei Lavori fissando, pertanto, quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione degli stessi la data del 12 maggio 2023;
- Vista** la nota prot. 63054 del 04.05.2023 con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dalla ditta esecutrice relativa alla concessione di una proroga di giorni 60, acquisito il parere favorevole del DL, ha concesso la suddetta proroga, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 12 luglio 2023;
- Visto** il Verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 12.07.2023 firmato dalla ditta esecutrice e

vistato dal RUP, con il quale è stato certificato che le opere di cui all'oggetto, sono state ultimate in pari data e, dunque entro i termini utili contrattuali e, al contempo, sono stati concessi 10 giorni per l'esecuzione delle mancanti opere di piccola entità;

- Visto** il Decreto n. 1407 del 31/07/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato rettificato l'art. 4 del Decreto n. 1913 del 30/09/2021 in riferimento al corrispettivo previsto per l'espletamento del servizio in oggetto che risulta essere pari ad € 24.095,66 già ribassato del 30% oltre oneri e IVA, e non come precedentemente predisposto pari ad € 36.041,57, confermando, per il resto, tutto quanto previsto dal Decreto sopracitato 1913 del 30/09/2021;
- Visto** il Disciplinare Rep. n. 1065 del 01/12/2023 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità nonché di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Attilio Santini per un importo di € 24.095,66 oltre oneri ed IVA;
- Considerato** l'art. 7 del sopracitato disciplinare rep. n. 1065 del 01/12/2023, il quale prevede che il corrispettivo sia corrisposto al professionista incaricato secondo la seguente articolazione:
- acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni Stato di avanzamento dei Lavori;
 - saldo al collaudo dell'opera;
- Visto** il Decreto n. 3 del 03/01/2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto del suddetto disciplinare ed è stato confermato l'affidamento dei servizi relativi alla Direzione dei lavori, misura e CSE, all'Ing. Attilio Santini;
- Visto** il Decreto n. 143 del 30.01.2024 con cui è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 e ultimo a tutto il 12.07.2023, per l'importo di € 85.706,38 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1672 del 30/10/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto del Quadro economico finale per un importo complessivo pari ad € 1.005.741,67;
- Visto** il Decreto n. 25 del 13/01/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 23.615,11 oltre oneri e IVA all'Ing. Attilio Santini quale compenso per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 12.07.2023;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 273 del 04/03/2025 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto sono stati approvati, il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale;
- Visto** lo schema di parcella con cui, a seguito della Perizia di variante, è stato rideterminato l'importo spettante al professionista che, rispetto a quello del disciplinare pari ad € 24.095,66 risulta essere pari ad € 26.239,01;
- Vista** la nota prot. n. 85994 del 15/07/2025, acquisita agli atti in data 16/07/2025 con prot. n. 7906, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo di € 2.623,90 oltre oneri previdenziali ed IVA, spettante all'Ing. Attilio Santini quale saldo del 10%, da corrispondere all'approvazione degli atti contabili, per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la fattura elettronica n. 6 del 12/12/2024, acquisita agli atti in data 16/12/2024 con prot. n. 14630, emessa dall'Ing. Attilio Santini, quale saldo del 10% per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo pari ad € 2.623,90 oltre oneri e IVA;
- Vista** la dichiarazione resa dell'Ing. Attilio Santini in data 05/09/2024, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 30.09.2024 con prot. n. 11125;
- Vista** la pec dell'8 gennaio 2025, acquisita agli atti in data 09/01/2025 con prot. n. 147 con la quale l'Ing. Attilio Santini ha trasmesso la dichiarazione resa dal professionista, con la quale lo ha dichiarato, per l'anno in corso, di non avere dipendenti;



- Vista** la polizza di assicurazione professionale n. A125C949165-LB, emessa dalla "LLOYD'S", in favore dell'Ing. Attilio Santini avente validità dal 18.07.2025 al 18.07.2026, acquisita agli atti in data 11/09/2025 con prot. n. 9826;
- Vista** l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Attilio Santini rilasciata da INARCASSA in data 08/08/2025 prot. n. 1453483, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8976;
- Vista** la nota prot. n. 0032500/UC del 15.05.2025, con la quale lo Scrivente Ufficio, in riferimento all'intervento in oggetto, ha richiesto all'ARTA l'accredito dell'importo relativo al saldo del compenso spettante per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il DRS n. 1061 del 30.07.2025 il Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, nell'ambito dell'intervento in oggetto, ha liquidato, a favore dello scrivente Ufficio, la somma complessiva pari ad € 3.329,21 IVA inclusa;
- Vista** la quietanza di pagamento n. 81 del 06.08.2025, con la quale, in riscontro alla sopracitata nota n. 13857/UC del 29.11.2024, è stata accreditata la somma complessiva di € 3.329,21 IVA inclusa relativa al pagamento dell'Ing. Attilio Santini, quale saldo per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 3.329,21 oneri e IVA inclusi, relativo alla fattura n. 6 del 12/12/2024, emessa dall'Ing. Attilio Santini quale saldo del 10% per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

- **Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento identificato con AG004B* Cattolica Eraclea - "Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa" nel Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice Caronte SI_1_14118, il pagamento dell'importo di € 2.804,43 (duemilaottocentoquattro/43), di cui € 104,96 per cassa previdenziale, ed € 600,35 per IVA relativo alla fattura elettronica n. 6 del 12/12/2024 (SDI 13594140908), emessa dall'Ing. Attilio Santini (C.F. SNTTTL51C07A089T - P.IVA IT 01507280848), quale saldo del 10% per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto per un importo totale pari ad € 524,78 (cinquecentoventiquattro/78), a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo - C.F. 00997670583 - da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 3.329,21 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 157 del 25.01.2023 e ss.mm.ii, giusta quietanza di incasso n. 81 del 06.08.2025 mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Camminello)