

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1363 del 20/07/2023

Oggetto: PIANO STRALCIO 2019 - POA_EN110 Nicosia (EN) - *"Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco"* - Codice ReNDiS 19IR110/G1 - Importo € 3.338.750,00 - CUP J13H19000860001 - CIG Z3E2FCD5B1

Pagamento acconto CSE al 6° SAL e ultimo a tutto il 16/01/2023 all'Ing. Salvatore Castrogiovanni

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91"*



91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all’art. 2, comma 1, prevede tra l’altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;
- Considerato** che il medesimo decreto, al successivo comma 2 dell’art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l’emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;

- Viste** le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;
- Viste** le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB Rendis ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;
- Considerato** l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera Cipe n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;
- Considerato** che il medesimo decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 35/2019;
- Considerato** che il progetto denominato POA_EN110 Nicosia (EN) - *"Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco"* - Codice ReNDiS 19IR110/G1, è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M. del 20/02/2019 nominato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1754 del 03 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno EN110 Nicosia (EN) - *"Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco"* - Codice ReNDiS 19IR110/G1, l'Ing. Salvatore Manzone dipendente in servizio presso l'ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Antonino Testa Camillo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1875 del 13 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno EN110 Nicosia (EN) - *"Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco"* - Codice ReNDiS 19IR110/G1 si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 3.338.750,00;
- Visto** il Decreto n. 1031 del 15 giugno 2020 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato EN110 Nicosia (EN) - *"Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco"* - Codice ReNDiS 19IR110/G1, a favore dell'operatore economico "ATI – ALTA QUOTA S.R.L. – EREDI GERACIO



	SALVATORE SRL", con un ribasso percentuale del 33,0843%, offerto dal suddetto operatore corrispondenti ad € 1.504.717,72 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.466.942,66 per lavori ed € 37.775,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Visto	il Decreto n. 1105 del 29 giugno 2020 con cui l'Ing. Salvatore Castrogiovanni è stato incaricato ad espletare l'attività di Direttore dei lavori, misure e contabilità, secondo quanto disciplinato dal contratto sottoscritto con il Comune di Nicosia;
Vista	l'atto costitutivo rep. 13478 del 06.08.2020, registrato a Trento 6 agosto 2020 al n.16392, dell'ATI "ALTA QUOTA SRL – EREDI GERACI SALVATORE SRL, dal quale all' Art. 2, si evince che le quote di esecuzione dei lavori, sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • "ALTA QUOTA SRL" quota del 80%; • "EREDI SALVATORE GERACI SRL" quota del 20%;
Visto	il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ex art. 5 comma 2 D.M. 49/2018, del 24.08.2020, acquisita agli atti in data 25.10.2020 con prot. n. 7216 redatto dal D.L. e firmato dall'impresa appaltatrice e visto dal RUP, con il quale, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi a decorrere da 365 giorni, naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto;
Visto	il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in Palermo in data 7 settembre 2020, rep. n. 368/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'ATI "ALTA QUOTA SRL – EREDI GERACI SALVATORE SRL", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 21748 - serie 1T;
Vista	la PEC dell'8 ottobre 2020, acquisita agli atti in data 12.10.2020 con prot. n. 8814, con la quale la Società Consortile Monte Sant'Elena S.r.l., tra l'altro, ha trasmesso: <ul style="list-style-type: none"> • l'Atto Costitutivo Rep. n. 29.562 del 3 settembre 2020, registrato a Caltanissetta (CL) in data 04.09.2020 al n. 2074 serie 1T, con il cui gli operatori economici costituenti l'ATI "ALTA QUOTA SRL – EREDI GERACI SALVATORE SRL" hanno costituito la una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile con la denominazione sociale "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l.";
Visto	il Decreto n. 1958 del 28 ottobre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra ed è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.482.373,12 , e al contempo, tenuto conto dell'importo di € 12.909,60 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 2.469.463,52 ;
Vista	la nota prot. UC/10001 del 05.11.2020 con la quale lo scrivente Ufficio ha preso atto che gli operatori economici costituenti l'ATI "ALTA QUOTA SRL – EREDI GERACI SALVATORE SRL" hanno costituito la "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l.";
Visto	il Decreto n. 2131 del 18 novembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 451.415,32 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore della "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l.";
Visto	il verbale di sospensione dei lavori del 25/11/2020, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e visto dal RUP, acquisito agli atti in data 27 novembre 2020 con prot. n. 10947;
Visto	il Verbale di ripresa dei Lavori del 1° febbraio 2021, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e visto dal RUP, acquisito agli atti in data 3 febbraio 2021 con prot. n. 1153, con il quale è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 30.10.2021;
Visto	il Decreto n. 1654 del 9 agosto 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 12 luglio 2021, per un importo complessivo pari ad € 329.587,34 oltre IVA in favore della "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l.";

- Visto** il Decreto n. 2053 del 19 ottobre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.2 per lavori a tutto il 21 settembre 2021, per un importo complessivo pari ad € 289.322,95 oltre IVA in favore della "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANT'ELENA s.r.l.";
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 05/10/2021, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 6 ottobre 2021 con prot. n. 12091;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori n. 2 del 3 novembre 2021, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 4 novembre 2021 con prot. n. 13492, con il quale è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 28.11.2021;
- Visto** il Verbale di sospensione lavori n. 3 del 11/11/2021, acquisito agli atti in data 12/11/2021 con protocollo n. 13950;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 3 del 22/11/2021, acquisito agli atti in data 23/11/2021 con protocollo n. 14488, con il quale è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 14/12/2021;
- Vista** la nota, acquisita agli atti in data 17/12/2021 con prot. n. 15809, con la quale il RUP, a seguito della richiesta effettuata dall'impresa in data 28/09/2021, acquisito il parere favorevole del D.L., reso in data 30/09/2021, ha concesso una proroga di 60 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 27/01/2022;
- Visto** il Decreto n. 64 del 19 gennaio 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è **approvato il quadro economico** dell'intervento, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta del RUP, per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 1958 del 28 ottobre 2020, pari ad € **2.482.373,12**;
- Visto** il Verbale di sospensione lavori n. 4 del 20/01/2022, acquisito agli atti in data 24/01/2022 con protocollo n. 804;
- Vista** la nota del 01/02/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1220, con la quale l'ATI ha richiesto l'autorizzazione alla modifica delle quote dei componenti;
- Vista** la nota prot. n. 2315 del 22/02/2022 con la quale il RUP, a seguito della richiesta di cui alla nota prot. n. 1220/2022 di cui sopra, ha accolto la richiesta di variazione delle quote dei componenti dell'ATI;
- Vista** l'atto di modifica di associazione temporanea di imprese rep. n. 31373 del 06.04.2022, registrato a Caltanissetta il 07.04.2022 al n. 1021, acquisito agli atti in data 11.04.2022 con prot. n. 4787, che prevede le nuove quote di partecipazione dei componenti dell'ATI, come di seguito riportato:
- "ALTA QUOTA SRL": 51 %;
 - "EREDI SALVATORE GERACI SRL": 49 %;
- Visto** il Decreto n. 790 del 6 maggio 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, si è approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., approvando, al contempo, in linea amministrativa, il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.338.750,00;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori n. 4 del 9 maggio 2022, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 10 maggio 2022 con prot. n. 6173, con il quale è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 21.07.2022;
- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 5 agosto 2022, rep. n. 817/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'ATI ALTA QUOTA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 28036 - serie 1T, che prevede, tra l'altro, all'art. 7, **una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto al 18/11/2022**;
- Visto** il Decreto n. 1250 dell'undici agosto 2022 con cui è stato approvato il contratto aggiuntivo sopracitato.

- impegnando, al contempo, l'importo di € 856.376,88, ed è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.3 per lavori a tutto l'otto luglio 2022, per un importo complessivo pari ad € 341.064,87 oltre IVA in favore della "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANT'ELENA s.r.l.";
- Visto** l'addendum all'atto aggiuntivo rep. n. 817/2022 sopracitato, sottoscritto in Palermo in data 23 settembre 2022, rep. n. 830/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'ATI ALTA QUOTA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL a seguito della modifica delle quote di partecipazione dei componenti dell'ATI, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 31656 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1500 del 06/10/2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 233.246,44 relativo al SAL n. 4 per lavori a tutto il nove settembre 2022, all'operatore economico "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANT'ELENA s.r.l.";
- Vista** la nota del 18/10/2022, acquisita agli atti in data 20/10/2022 con prot. n. 13096, con la quale l'impresa ha richiesto una proroga di giorni 90 per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota del 03/11/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13744, con la quale il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 60;
- Vista** la nota prot. n. 13868 del 04/11/2022 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 60, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 17/01/2023;
- Visto** il Decreto n. 1913 del 14/12/2022 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.337.608,45, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 3.320.000,00	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 37.775,06	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 3.282.224,94	
	importo del ribasso (33.0843%)	€ 1.085.901,15	
	Lavori al netto del ribasso	€ 2.196.323,79	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.775,06	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 2.234.098,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 491.501,75	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori compresi oneri ed IVA	€ 138.752,18	
B.3	Competenze Coordinatore in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA	€ 56.477,20	
B.4	Spese per rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	€ -00	
B.5	Direttore operativo geotecnico e strutturale	€ -00	
B.6	Direttore operativo contabile e accettazione dei materiali	€ -00	
B.7	Funzioni tecniche art.113 comma 2 D. Lgs.50/2016 (di cui € 12,309,60 già impegnati con decreti n.655/2020 e 1079/2020)	€ 66.400,00	
B.8	Polizza assicurativa RUP e Progettista (art.24 comma 4 D. Lgs.50/2016)	€ -00	
B.9	Espropriazioni	€ 182.221,53	
B.10	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera	€ 18.072,71	
B.11	Collaudo statico in corso d'opera	€ 17.973,28	
B.12	Oneri conferimento in discarica	€ 25.689,23	
B.13	Spese per indagini di laboratorio	€ 5.000,00	
B.14	Spese per gara e pubblicazioni	€ -00	
B.15	Contributo ANAC (già impegnato con Decreto n.425/2020)	€ 600,00	
B.16	Imprevisti e arrotondamenti	€ -00	
B.17	Rimborso Missioni	€ 500,00	
B.18	Direttore Operativo geologo	€ 33.560,84	
B.19	Sorveglianza archeologica	€ 48.438,11	
B.20	Spese per prove di trazione sui tiranti e micropali	€ 18.322,77	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.103.509,60
	Importo complessivo (A+B)		€ 3.337.608,45

- Visto** il Decreto n. 2037 del 28/12/2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 273.520,96 oltre IVA, relativo al SAL n. 5 a tutto il 7 dicembre 2022, all'operatore economico "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANT'ELENA s.r.l.";

- Visto** il **Certificato di Ultimazione dei lavori**, trasmesso con PEC acquisita agli atti in data 26/01/2023 con Prot. n. 1023, redatto dal Direttore dei lavori in data 25/01/2023 con cui lo stesso ha certificato, tra l'altro, che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 16/01/2023 dunque entro i termini contrattuali e, al contempo, ha assegnato il termine di giorni 50 dalla data del suddetto verbale per l'ultimazione di lavorazioni di piccola entità;
- Visto** il **verbale del 17/03/2022 redatto dal Direttore dei lavori**, trasmesso con PEC acquisita agli atti in data 20/03/2023 con Prot. n. 4021, con cui è stata accertata anche l'esecuzione delle opere di piccole entità, entro il termine dei 50 giorni concessi;
- Visto** il Decreto n. 839 del 09/05/2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 193.065,53 oltre IVA, relativo al SAL n. 6 e ultimo a tutto il 16 gennaio 2023, all'operatore economico "SOCIETÀ CONSORTILE MONTE SANTELENA s.r.l.";
- Visto** il Decreto n. 2355 del 15.12.2020 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato autorizzato l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la nota prot. n. 6371/Gare del 16/12/2020 con la quale è stato conferito all' Ing. Salvatore Castrogiovanni, iscritto al n.153 dell'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, per un importo complessivo di € 29.364,03 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la pec del 18 dicembre 2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n.11898, con la quale l'Ing. Salvatore Castrogiovanni ha comunicato l'accettazione dell'incarico per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui alla nota prot. n. n.6371/Gare del 16/12/2020 e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Visto** il Disciplinare Rep. n. 558 del 12 aprile 2021 sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'Ing. Salvatore Castrogiovanni relativo all'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, con cui, tra l'altro, all'art.6 è stato determinato il compenso spettante al professionista pari ad di 29.364,03 oltre oneri ed IVA, da corrispondere secondo la seguente articolazione:
- **acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni Stato di avanzamento dei Lavori;**
 - saldo al collaudo dell'opera;
- Visto** il decreto commissariale n. 712 del 13/04/2021 con il quale, tra l'altro, si è preso atto del disciplinare relativo all' incarico conferito all' Ing. Salvatore Castrogiovanni per l'espletamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Vista** la nota acquisita agli atti in data 22/11/2022 con prot. n. 14686, con la quale il RUP ha trasmesso lo schema di parcella delle competenze spettanti al professionista, con allegato il calcolo per la determinazione dei corrispettivi, rielaborato a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva il cui importo complessivo è **pari ad € 44.512,30 oltre oneri ed IVA;**
- Visto** il Decreto n. 149 del 31 gennaio 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 15.679,76 oltre oneri e IVA all' Ing. Salvatore Castrogiovanni per l'espletamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al SAL n. 1 e SAL n. 2;
- Visto** il Decreto n. 1807 del 25 novembre 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 13.991,86 oltre oneri e IVA all' Ing. Salvatore Castrogiovanni per l'espletamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al SAL n. 4;
- Visto** il **documento contabile Sal n. 6 SAL e ultimo a tutto il 16/01/2023;**
- Vista** la pec del 02/05/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5996 con cui l'Ing. Salvatore Castrogiovanni ha trasmesso:
- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000, del 02/05/2023, con la quale lo stesso ha dichiarato, tra l'altro, di non avere lavoratori dipendenti a proprio carico;



- I conteggi redatti dal D.L. in data 02/05/2023 relativi al compenso CSE AL 5° e 6° SAL per un importo pari ad € 10.389,45 oltre oneri e IVA;
- la dichiarazione resa dallo stesso in data 02.05.2023, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- la polizza di assicurazione professionale n. 420199335, emessa dalla "GENERALI ASSICURAZIONI" in favore dello stesso avente validità dal 03/08/2022 al 03/08/2023;

Vista	la nota del 04/07/2023, acquisita agli atti in data con prot. n. 9339, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo complessivo di € 10.389,45, oltre oneri previdenziali ed IVA , spettante all' Ing. Salvatore Castrogiovanni quale compenso per l'espletamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 6 e ultimo a tutto il 16/01/2023;
Vista	la fattura elettronica n. FPA 1/23 del 24/06/2023 , acquisita agli atti in data 27/06/2023 con prot. n. 9011, emessa dall' Ing. Salvatore Castrogiovanni , relativa al compenso spettante per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al SAL n. 6 e ultimo a tutto il 16/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 10.389,45, oltre oneri e IVA ;
Vista	l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Salvatore Castrogiovanni , rilasciata da INARCASSA in data 07/06/2023 prot. n. 0847712, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7970;
Vista	la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 20/07/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "l'Ing. Salvatore Castrogiovanni" risulta non inadempiente;
Ritenuto	di dover procedere al pagamento dell'importo di € 13.182,14 oneri e IVA inclusi, all'Ing. Salvatore Castrogiovanni relativi alla fattura n. FPA 1/23 del 24/06/2023 spettante per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al SAL n. 6 e ultimo a tutto il 16/01/2023;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Articolo 2	Di disporre , nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno PIANO STRALCIO 2019 - POA_EN110 Nicosia (EN) - " <i>Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco</i> " - Codice ReNDiS 19IR110/G1, il pagamento dell'importo di € 11.104,25 (undicimilacentotrenta/25) di cui € 415,58 per cassa previdenziale ed € 2.377,11 per IVA, relativo alla fattura elettronica n. n. FPA 1/23 del 24/06/2023 (SDI 9918186883) , emessa all' Ing. Salvatore Castrogiovanni , (C.F. CSTSVT48B181891B- P.IVA IT 00088850862) quale acconto spettante per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al SAL n. 6 e ultimo a tutto il 16/01/2023, da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
Articolo 3	di disporre il versamento della ritenuta d'acconto per un importo totale pari ad € 2.077,89 (duemilasettantasette/89), a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
Articolo 4	Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 13.182,14 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1958 del 28/10/2020 e ss.mm.ii. (voce B.3), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)



