



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1395 del 26/9/2025

OGGETTO: Programmazione MASE 2023 – ME 217 Tripi - *“Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato cod. 010-5TR-133”* - Codice ReNDiS 19IR217/G1 - CUP H25B18002240006- CIG B2FE675E59

Pagamento SAL n. 1 a tutto il 04/08/2025 all'operatore economico COSTRUZIONE GREEN S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il comma 7 del medesimo articolo che, in particolare, ha sostituito il primo e il secondo periodo dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, come segue: *“Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente”*;
- Visto** l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recante norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015, recante *“Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione”*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del *“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, *“Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge

11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto

l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente modificato l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevedendo, in particolare, che *«Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»*;

Visto

l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha integrato l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*, in particolare, aggiungendo all'articolo 11, il comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

Vista

la nota prot. MASE n. 62010 del 18/04/2023, con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l'anno 2023, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 e, a tal fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Siciliana, pari ad euro 17.680.212,57;

Visto

il Decreto Ministeriale n. 424 del 19/12/2023 con il quale, tra l'altro, è stato finanziato l'importo complessivo di € 17.457.068,21 per n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, così come individuati nell'allegato allo stesso Decreto Ministeriale, che costituisce parte integrante del medesimo;

Visto

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;

Vista

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto

l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Visto

il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”* e non anche la normativa Regionale;

Visto

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;

- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Considerato** che il progetto individuato con il codice interno **ME 217 Tripi** - *"Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato cod. 010-STR-133"* - Codice ReNDiS 19IR217/G1, è tra quelli individuati dal Decreto Ministeriale n. 424 del 19/12/2023 quale intervento prioritario per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2376 del 16/12/2020 con cui l' Arch. Piero Lipari, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Tripi (ME), è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Fortunato Lipari;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 632 del 24.04.2024 con cui l' Arch. Piero Lipari, già nominato con decreto n. 2376 del 16/12/2020, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del Dott. Antonino Crisci quale Collaboratore Amministrativo e del Dott. Geol. Calogero Cannella quale Collaboratore Tecnico;
- Visto** il decreto n. 748 del 16/05/2024 con cui si è disposta l'approvazione del progetto esecutivo per un importo pari ad € 1.749.960,11 e, contestualmente, in considerazione dell'importo di € 56.275,95 già finanziato con decreto n. 263 del 14/02/2022, è stata finanziata la rimanente somma di € 1.693.684,16;
- Visto** il decreto n. 788 del 24/05/2024 con cui si è disposta il finanziamento della somma di € 161.312,25, ad integrazione del finanziamento già disposto con il Decreto n. 748 del 16/05/2024, al fine di far fronte alle spese di gestione della struttura commissariale.
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1383 del 11/09/2024 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **ME 217 Tripi** - *"Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato cod. 010-STR-133"* - Codice ReNDiS 19IR217/G1;
- Visto** il decreto n. 1964 del 18/12/2024 con cui, ai sensi dell'articolo 17 del Codice, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'ambito dell'intervento denominato **ME 217 Tripi** - *"Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato cod. 010-STR-133"* - Codice ReNDiS 19IR217/G1, in favore dell'operatore economico **Costruzione GREEN S.r.l.**, in ragione del ribasso economico del **31,8960%** (trentuno/8960%), per un importo complessivo di **€ 876.151,62**, di cui **€ 725.640,64** per i lavori, al netto dell'I.V.A., **€ 121.012,55** relativi al costo della manodopera non soggetta a ribasso ed **€ 29.498,43** relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Visto** il Decreto n. 60 del 16.01.2025 con cui si è preso atto del disciplinare d'incarico per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione dei lavori, misura e contabilità, all'arch. Daria Vecchio;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 marzo 2025, rep. n. 1246/2025, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **Costruzione GREEN S.r.l.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 8313 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 408 del 21.03.2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a **€ 1.424.440,59**, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 64.620,90, è stato impegnato l'importo pari ad **€ 1.359.819,69**, come di seguito riportato:

ME 217 TRIPI - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Importo lavori a misura	€ 1.186.501,57	

a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	€ 121.012,55	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	€ 29.498,43	
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	€ 1.216.000,00	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	€ 1.065.489,02	
	Importo del ribasso (31,8960 %)	€ 339.848,38	
	Lavori al netto del ribasso	€ 725.640,64	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza		€ 876.151,62
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 192.753,36	
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" (di cui € 7.684,95 già impegnati con decreti n. 1820/24, n. 178/25 e n. 179/25)	€ 24.320,00	
b.3	Competenze professionali per indagini geognostiche integrative, Studio geologico, Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione compreso di IVA e oneri inclusi. Somme già finanziate con D.C. N. 716/2019 ed impegnate con decreto n. 263/2022	€ 56.275,95	
b.4	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e IVA inclusi)	€ 18.462,40	
b.5	Competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo (oneri e IVA inclusi)	€ 8.462,77	
b.6	Competenze per frazionamenti (oneri e IVA inclusi)	€ 3.750,00	
b.7	Espropri ed occupazioni temporanee	€ 5.634,75	
b.8	Spostamenti sottoservizi	€ 20.000,00	
b.9	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023) già impegnato con decreto n. 199/2025	€ 660,00	
b.10	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€ 25.213,03	
b.12	Competenze professionali per Direzione Lavori (oneri e IVA inclusi)	€ 44.710,53	
b.13	Competenze tecniche per CSE (oneri e IVA inclusi)	€ 26.446,18	
b.14	Imprevisti 10% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 121.600,00	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 548.288,97
	Totale A1) + B)		€ 1.424.440,59

Visto il Verbale di consegna dei Lavori, inviato tramite pec, acquista agli atti in pari data con prot. n. 3813; sottoscritto in data 31.03.2025 dalla società COSTRUZIONE GREEN S.R.L., dal DL e vistato dal RUP, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei n. 479 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del suddetto Verbale, è stato fissato quale termine ultimo per la fine dei lavori il 23 luglio 2026, inviato tramite pec, acquista agli atti in pari data con prot. n. 3813;

Visto il Decreto n. 667 del 12/05/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 175.230,32 all'operatore economico "COSTRUZIONE GREEN S.R.L.", relativo all'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii;

Vista la nota prot. n. 8067 del 12/08/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9084, integrata dalla nota prot. n. 9258, acquisita agli atti in data 25/09/2025 con prot. n. 10392, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 a tutto il 04/08/2025 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 04/08/2025 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 499.719,51
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 5.797,70
Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 55.112,50
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 438.809,31
Ribasso contrattuale del 31,8960 %	€ 139.962,62
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 298.846,69
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 5.797,70
Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 55.112,50
TOTALE lavori + sicurezza al netto euro	€ 359.756,89

Vista la nota prot. n. 8727 del 08/09/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9687 con la quale il RUP ha trasmesso il Certificato di pagamento n. 1 del 08/08/2025 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 298.846,69
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 5.797,70
Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 55.112,50
SOMMANO	€ 359.756,89
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 1.798,78
Dedotto il 20,00 % recupero quota parte anticipazione	€ 71.951,38
Totale deduzioni	€ 73.750,16
Risulta il credito dell'impresa	€ 286.006,73

Vista la nota del 19/06/2025, acquisita agli atti in data 20/06/2025 con prot. n. 6953, con la quale l'impresa "COSTRUZIONE GREEN S.R.L." ha richiesto il Sub-appalto per l'esecuzione delle trivellazione del diametro mm 800 di n.65 pali (Categoria OS21) all'operatore economico "CARCHIDI COSTRUZIONI S.N.C. DI GIORDANO ROSARIO E C.";

Vista la nota prot. n. 7618 del 28/07/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8387, con la quale il RUP ha autorizzato il Sub-appalto alla ditta "CARCHIDI COSTRUZIONI S.N.C. DI GIORDANO ROSARIO E C." per l'esecuzione delle trivellazione del diametro mm 800 di n.65 pali (Categoria OS21);

Vista la nota del 2 settembre 2025, acquisita agli atti in data 03/09/2025 con prot. n. 9442, con la quale il Direttore dei Lavori ha comunicato che i Lavori in oggetto sono stati eseguiti dall'impresa "COSTRUZIONE GREEN S.R.L." mentre i lavori inerenti alla trivellazione del diametro mm 800 di n.65 pali (Categoria OS21) sono stati eseguiti dall'impresa sub-appaltatrice "CARCHIDI COSTRUZIONI S.N.C. DI GIORDANO ROSARIO E C.";

Vista la nota del 02/09/2025, acquisita agli atti in data 03/09/2025 con prot. n. 9442 con la quale il Direttore dei lavori ha inteso rappresentare le motivazioni che hanno determinato una variazione delle attrezzature di esecuzione di una lavorazione dell'appalto, con conseguente Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Considerato che la nota di cui sopra accoglie quanto disposto all'art. 3 e all'art. 8 del D.M. 49/2018 che attribuisce al D.L. le competenze delle attività in capo alla stessa nell'esecuzione dei Lavori e che pertanto tale comunicazione deve intendersi quale autorizzazione alla esecuzione delle superiori attività;

Visto la nota prot. n. 8854 dell'11 settembre 2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9861, con la quale il RUP ha trasmesso il verbale di concordamento nuovi prezzi del 27/06/2025 sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal D.L. e dal RUP, registrato presso l'agenzia delle Entrate direzione provinciale di Caltanissetta in data 10/09/2025 al n. 894 seri 3;

Vista la fattura elettronica n. 4/PA dell'11.09.2025, acquisita agli atti in data 16.09.2025 con prot. n. 9999, emessa dall'operatore economico "COSTRUZIONE GREEN S.R.L.", per un importo pari ad € 286.006,73 oltre IVA, relativa al SAL n. 1 a tutto il 04/08/2025;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "COSTRUZIONE GREEN S.R.L.", rilasciato dalle autorità competenti in data 10.06.2025, prot. INPS 46227878, acquisito agli atti in data 17.09.2025 con prot. n. 10057;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "CARCHIDI COSTRUZIONI S.N.C. DI GIORDANO ROSARIO E C." rilasciato dalle autorità competenti in data 03.06.2025, prot. INPS 46112072, acquisito agli atti in data 17.09.2025 con prot. n. 10059;

Vista la dichiarazione resa in data 04.02.2025, acquisita agli atti in data 05.02.2025 con prot. n. 1328, dall'operatore economico "COSTRUZIONE GREEN S.R.L." ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 25/09/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "COSTRUZIONE GREEN S.R.L." risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi

effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 348.928,21 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. 4/PA dell' 11.09.2025, emessa dall'operatore economico "COSTRUZIONE GREEN S.R.L.", relativa al SAL n. 1 a tutto il 04/08/2025;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.


Articolo 2 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **ME 217 Tripi - "Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato cod. 010-5TR-133"** - Codice ReNDiS 19IR217/G1, il **pagamento dell'importo di € 286.006,73 (duecentottantaseimilasei/73)**, di cui alla fattura n. 4/PA dell' 11.09.2025 (SDI 15533401477), emessa dall'operatore economico "COSTRUZIONE GREEN S.R.L." (C.F./P.IVA IT02729340840), relativo al SAL n. 1 a tutto il 04/08/2025, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 Di disporre il **pagamento a favore del Tesoro dello Stato**, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 62.921,48 (sessantaduemilanovecentoventuno/48)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 348.928,21**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 408 del 21.03.2025 (voce A.1 Lavori 280.209,03-Voce a.3 Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 5.797,70) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)

