



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1412 del 11/8/2023

PIANO STRALCIO 2019 – POA_ ME222 San Fratello (ME) - "Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicola" - Codice ReNDiS 191R222/GI - CUP J73H19000710001 SMART CIG ZAD2EF240A

Pagamento compenso spettante al Collaudatore statico e tecnico-amministrativo – Ing. Aurelio Costa

IL SOGGETTO ATTUATORE


- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 11570 del 15 settembre 2017;



- Vista** la legge n. 205 del 27.12.2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della legge regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa

ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;

- Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;
- Viste** le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;
- Viste** le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB ReNDiS ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;
- Considerato** l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera CIPE n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;
- Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), inderoga



al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Considerato** che il progetto denominato **POA_ ME222 San Fratello (ME)** – *"Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicolo'"* – Codice ReNDiS 19IR222/G1, è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M del 20/02/2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1480 del 22 ottobre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **POA_ ME222 San Fratello (ME)** – *"Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicolo'"* – Codice ReNDiS 19IR222/G1, il Geom. Francesco Spitaleri, già incaricato con Determinazione Dirigenziale n.397 del 16/10/2019, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1864 del 12 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero, in servizio presso il comune di Acquadolci, è stato nominato supporto al RUP;
- Visto** il decreto n. 1882 del 13 dicembre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 4.100.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n.1118 del 30 giugno 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **POA_ ME222 San Fratello (ME)** – *"Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicolo'"* – Codice ReNDiS 19IR222/G1, in favore dell'operatore economico **DEMETRA LAVORI S.R.L.**, in ragione del ribasso economico del 27,9036 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € **1.926.920,15** al netto dell'I.V.A., di cui € **1.842.432,16** per Lavori e € **84.487,99** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Richiamata** la nota prot. n. 5465 del 01.07.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. 3055, con la quale il RUP, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto di potere procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 8, alla consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge,
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1758 del 7 ottobre 2020 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **POA_ ME222 San Fratello (ME)** – *"Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicolo'"* -- Codice ReNDiS 19IR222/G1, l'Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero, già incaricato con Determinazione Sindacale n.23 del 24/09/2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Francesco Spitaleri;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 03 agosto 2020, rep. N. 347/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **DEMETRA LAVORI S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 19088 – serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1502 del 01.09.2020 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 3.210.642,58, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari

complessivamente ad € 12.638,40, è stato impegnata la rimanente somma di € 3.198.004,18;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1834 del 14 ottobre 2020 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'Ing. Agostino Sascaro, in servizio presso il comune di San Fratello, è stato confermato quale Direttore dei Lavori, Misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal D.L. in data 10.11.2020, acquisito agli atti in data 25 gennaio 2021 con prot. n.740, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni necessari per il completamento delle opere pari a 360, così come stabilito nel contratto, è stata fissata quale termine di ultimazione dei lavori la data del 04.11.2021;
- Vista** la nota prot. n. 5449 del 10/11/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo all' **Ing. Aurelio Costa**, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, per un importo di **€ 28.449,94 oltre oneri ed IVA**;
- Vista** la pec del 15 novembre 2020, acquisita agli atti in data 16 novembre 2020 con prot. n. 5606, con la quale l'**Ing. Aurelio Costa** ha comunicato l'accettazione dell'incarico per il servizio di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo di cui alla nota prot. n. 2803 del 20/10/2021 e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2243 del 1° dicembre 2020 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, il Geom Carmelo Lo Balbo, già incaricato con Determinazione Sindacale n.30 del 12/11/2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero;
- Visto** il Verbale di sospensione dei Lavori del 22.12.2020, acquisito agli atti in data 22.01.2021 con prot. n. 705;
- Visto** il Verbale del 29.01.2021, acquisito agli atti in data 26.05.2021 con prot. n. 6547, con il quale è stata stabilita la ripresa dei Lavori a far data dal 01.02.2021, fissando, quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi, il 17.12.2021;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 250 del 3 febbraio 2021 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, L'Ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso la struttura commissariale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione il Geom Carmelo Lo Balbo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 368 del 18 febbraio 2021 con cui, nell'ambito dei Lavori in oggetto, L'Ing. Salvatore Manzone, in servizio presso la struttura commissariale, è stato nominato quale Direttore dei Lavori, Misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in sostituzione dell'Ing. Agostino Sascaro;
- Visto** il Disciplinare Rep. n. 570 del 13 aprile 2021 con cui è stato conferito l'incarico di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo all' **Ing. Aurelio Costa**, per un importo complessivo di **€ 28.449,94 oltre oneri ed IVA, di cui:**
- € 18.576,74 per Collaudo statico;
 - € 9.873,21 per Collaudo tecnico-Amministrativo;
- Visto** il decreto commissariale n. 731 del 14/04/2023 con il quale, tra l'altro, si è preso atto del disciplinare relativo all'incarico conferito all' **Ing. Aurelio Costa** per l'espletamento del servizio di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo;
- Visto** il Verbale di sospensione dei Lavori del 29/09/2021, trasmesso in pari data con nota prot. n. 11820;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori del 19/11/2021, redatto dal D.L., firmato dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, con il quale in considerazione dei 51 giorni di sospensione il termine ultimo delle lavorazioni è stato fissato al 6 febbraio 2022;
- Vista** la nota del 26 gennaio 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 986, con la quale la ditta esecutrice ha richiesto una proroga di n.120 giorni rispetto ai tempi contrattuali;

- Vista** la nota prot. 1100 del 28 gennaio 2022 con la quale il D.L. ha espresso parere favorevole alla proroga di 120 giorni richiesta con la nota sopracitata;
- Vista** la nota prot. 1142 del 31 gennaio 2022 con la quale il RUP ha espresso parere favorevole alla proroga di 120 giorni rispetto ai termini contrattuali, fissando, pertanto, il termine ultimo per le lavorazioni al 6 giugno 2022;
- Visto** l'Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, registrato in data 11/02/2022 al n. 146 serie 3, acquisito agli atti in data 11/02/2022 con prot. n. 1818;
- Visto** il Decreto n. 778 del 05/05/2022 con cui **si è preso atto, nell'ambito dell'intervento in oggetto, della perizia migliorativa proposta dall'impresa ai sensi dell'art. 8 comma 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, approvata in linea tecnica dal RUP, e si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, di un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.206.537,88;**
- Visto** il decreto n. 1352 del 14/09/2022 con cui **si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii., approvando, contestualmente, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.209.073,62;**
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 30/06/2022, trasmesso con nota acquisita agli atti in data 22/07/2022 con prot. 9393, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con cui lo stesso ha certificato, tra l'altro, che i lavori di cui all'oggetto, sono stati ultimati in 29/06/2022 e quindi entro i termini contrattuali, ed al contempo ha assegnato ulteriori 60 giorni completamento dei lavori di piccola entità;
- Visto** il Verbale di constatazione dell'avvenuto completamento dei lavori di piccola entità redatto dal D.L. in data 30/08/2022, trasmesso con nota acquisita agli atti in data 31/08/2022 con prot. 10867, con cui lo stesso ha certificato che ulteriori lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali, non ancora completate dall'impresa appaltatrice alla data di emissione del suddetto certificato di ultimazione dei lavori del 30/06/2022, sono state eseguite ed ultimate nel termine perentorio previsto di giorni 60;
- Vista** La relazione a struttura ultimata, acquisita agli atti in data 19/10/2022 con prot. n. 13041 regolarmente depositata presso il Genio Civile di Messina prot. ingresso 130583 del 27/09/2022;
- Visto** il **Certificato di Collaudo Statico**, redatto dal collaudatore in data 30/11/2022, acquisito agli atti in data 20/04/2023 con prot. n. 5651, depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 30/11/2022 con prot. ingresso n. 162052;
- Visto** il Decreto n. 502 del 17/03/2023 Con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, tra l'altro è stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 3.551.562,30;
- Visto** il **Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 29/03/2023**, acquisito agli atti in data 14/04/2023 con prot. n. 5308, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dell'impresa con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Visto** il decreto n. 958 del 24/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il **Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico**, rimodulato d'ufficio ed adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, per un importo complessivo pari ad € 3.551.409,60, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 3.012.901.27	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 94.169.02	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.918.732.25	
	importo del ribasso (27.9036%)	€ 814.431.37	
	Lavori al netto del ribasso	€ 2.104.175.71	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 94.169.02	

	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 2.198.344,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 483.635,84	
B.2	Competenze professionali per Progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica (Prog. ed Esec.), Esecuzione dei lavori. D.O. e CSF, Collaudi	€ 342.843,85	
B.3	Indagini geologiche e prove in situ compresa IVA	€ 35.000,00	
B.4	Oneri di accesso in discarica relativi a mc.18.000 di materiale	€ -00	
B.5	Bonifica da ordigni bellici inesplosi	€ -00	
B.6	Prove di progetto sui tiranti:n.1 tirante per paratia 4 prove compr. Iva	€ 4.438,46	
B.7	Prove accettazione materiali e collaudo tiranti compr. IVA	€ 30.000,00	
B.8	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n.425/2020)	€ 600,00	
B.9	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -00	
B.10	Incentivi ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (2%) di cui € 12.038,40 già impegnati con decreti nn.848/2020 e 1202/2020	€ 60.258,03	
B.11	Polizza assicurativa RUP (art.24 D. Lgs. 50/2016)	€ -00	
B.12	Manutenzione e monitoraggio (2%)	€ 52.800,00	
B.13	Imprevisti sui lavori (<5%)	€ -00	
B.14	rimborso missione personale struttura	€ 1.000,00	
B.15	Compensazione 1° e 2° sem 2021 e anno 2022	€ 342.488,68	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.353.064,87
	Importo complessivo (A+B)		€ 3.551.409,60

- Visto** il nuovo schema di parcella, rimodulato a seguito della perizia di variante, con cui il RUP ha rideterminato il nuovo importo da liquidare al collaudatore pari ad € 36.280,10 oltre oneri e IVA;
- Vista** la nota, acquisita agli atti in data 21/07/2023 con prot. n. 10149, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo di € 36.280,10 oltre oneri e IVA spettante all' Ing. Aurelio Costa quale compenso spettante per l'espletamento delle attività di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo;
- Vista** la fattura elettronica n. 3/E del 18/07/2023, acquisita agli atti in data 20/07/2023 con prot. n. 10097, emessa dall' Ing. Aurelio Costa relativa al compenso spettante allo stesso per l'attività di Collaudatore Statico e Tecnico-amministrativo dell'intervento, per un importo pari ad € 36.280,10 oltre oneri ed IVA
- Vista** la pec del 18 luglio 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9978, con la quale l'Ing. Aurelio Costa ha trasmesso:
- la polizza di assicurazione professionale n. A122C682708-LB, sottoscritta tra l'Ing. Aurelio Costa la "LLOYD'S", avente validità dal 08/11/2022 al 08/11/2023;
 - la dichiarazione resa dallo stesso in data 04/07/2023 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
 - la dichiarazione del 04/07/2023 con la quale lo stesso ha dichiarato di non avere lavoratori dipendenti a proprio carico;
- Vista** l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Aurelio Costa, rilasciata da INARCASSA in data 20 luglio 2023 prot. n. 1161361, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10102;
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 31/07/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'Ing. Aurelio Costa risulta non inadempiente;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 46.032,19 oneri ed IVA inclusi, relativo alla fattura n. 3/E del 18/07/2023 emessa dall' Ing. Aurelio Costa quale compenso spettante per l'espletamento dell'attività di Collaudatore Statico e Tecnico-amministrativo dei lavori inerenti all'intervento in oggetto;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **POA_ME222 San Fratello (ME)** - *"Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicolo'"* - Codice ReNDiS 191R222/G1, **il pagamento** dell'importo di **€ 38.776,17 (trentottomilasettecentosettantasei/17)**, di cui € 1.451,20 per oneri previdenziali ed € 8.300,89 per IVA, relativo alla fattura n. 3/E del 18/07/2023 (SDI 10089999836), emessa dall' Ing. Aurelio Costa (C.F. CSTRLA70R02F158N - P.IVA IT02607970833), per le competenze spettanti per l'espletamento dell'incarico di Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo dell'intervento in oggetto, da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** **Di disporre il versamento** della ritenuta d'acconto relativa alla somma indicata al precedente art. 2, per un importo totale pari ad **€ 7.256,02 (settemiladuecentocinquantesi/02)** a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al **Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo** – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 46.032,19** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1502 del 01/09/2020 e ss.mm.ii. (voce B.2), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

