

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 142 del 30/01/2024

Oggetto: FSE 2014-2020 Patto per il SUD – PA_26884 – Petralia Sottana (PA) – *“Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli accessi al pianoro di Piano Battaglia nel comune di Petralia Sottana”* – Importo globale € 2.440.359,87 – Codice Caronte SI_1_26884 – Codice CUP J17H20002190001 - CIG 87195998B8.

Pagamento Sal n. 4 e ultimo a tutto il 14.10.2023 all'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO SRL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure"*

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice di assegnazione interno **PA_26884 – Petralia Sottana (PA)** – *“Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli accessi al pianoro di Piano Battaglia nel comune di Petralia Sottana”* – Codice Caronte SI_1_26884 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 14/01/2021 concernente *“FSC 2014/2020. Patto lo Sviluppo della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area tematica 2. ‘Ambiente’. Obiettivo Strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** il Decreto n. 463 del 04/03/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Alessandro Sammataro, in atto Responsabile dell'Area 3 – Area tecnica LL.PP., SUAP e Patrimonio del Comune di San Cipirello (PA), già individuato con Determina Sindacale n. 7 del 12/02/2021 del Comune di Petralia Sottana (PA), è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 569 del 22 marzo 2021 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento **PA_26884 – Petralia Sottana (PA)** – *“Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli accessi al pianoro di Piano Battaglia nel comune di Petralia Sottana”* – Codice Caronte SI_1_26884, ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 2.440.359,87;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1036 del 25/05/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **PA_26884 – Petralia Sottana (PA)** – *“Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli accessi al pianoro di Piano Battaglia nel comune di Petralia Sottana”* – Codice Caronte SI_1_26884, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **MAMMANA MICHELANGELO**, in ragione del ribasso percentuale del 28,9412 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.164.293,25 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.146.909,66 per lavori ed € 17.383,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1306 del 29 giugno 2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, è stato conferito all' Ing. Carmelo Zafonti l'incarico di Direzione Lavori, Misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 30 luglio 2021, rep. n. 657/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **MAMMANA MICHELANGELO**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 26605 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1731 del 06/09/2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, seguito del ribasso d'asta, **il quadro economico** dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € **1.783.509,54**, ed, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 11.954,63, **si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.771.554,91**;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. in data 12/10/2021, firmato dalla ditta **MAMMANA MICHELANGELO**, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 13/10/2021 con prot. n. 12398, con il quale, in considerazione dei 240 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 08/06/2022;
- Visto** il Decreto n. 2497 del 16 dicembre 2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 33

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii all'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO per un importo pari ad € 349.287,98 oltre IVA;

- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 14.01.2022, redatto dal Direttore dei lavori, dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 17/01/2022 con prot. n. 543;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 10.05.2022, redatto dal Direttore dei lavori, dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6226, con il quale in considerazione dei 115 giorni di sospensione, naturali e consecutivi, è stato fissato quale nuovo termine di ultimazione degli stessi il 30.09.2022;
- Vista** la pec del 7 ottobre 2022 acquisita agli atti in data 10/10/2022 con prot. n. 12535 con la quale il RUP ha trasmesso:
- la nota del 12 settembre 2022 con la quale l'impresa MAMMANA MICHELANGELO ha richiesto una proroga di 120 giorni sulla scadenza del tempo utile contrattuale;
 - la nota del 19 settembre 2022 con la quale il D.L., in riscontro alla nota 12 settembre 2022, ha espresso parere favorevole in merito alla proroga di 120 giorni sulla scadenza del tempo utile contrattuale;
 - la nota del 20 settembre 2022 con il quale il RUP ha concesso la proroga di n. 120 giorni fissando, pertanto, quale nuova data di ultimazione il 28.01.2023;
- Visto** il Decreto n. 1585 del 20 ottobre 2022, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 04.10.2022, all'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO, per un importo pari ad € 203.417,73 oltre IVA;
- Visto** il verbale di sospensione del 10/01/2023, acquisito agli atti in data 17/01/2023 con prot. n. 524;
- Visto** il Decreto n. 364 del 27 febbraio 2023, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 30.12.2023, all'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO, per un importo pari ad € 165.170,32 oltre IVA;
- Visto** l'atto costitutivo Repertorio n. 5882, Raccolta n. 4483 del 14/04/2023, acquisito agli atti in data 31/07/2023 con prot. n. 10476, con cui l'impresa aggiudicatrice "MAMMANA MICHELANGELO" si è costituito in una Società a Responsabilità limitata denominata MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 29/05/2023, acquisito agli atti in data 08/06/2023 con prot. n. 8021, con il quale, tra l'altro, anche in considerazione della proroga di 90 giorni concessi per le lavorazioni previste in perizia di variante è stato fissato quale nuovo termine di ultimazione degli stessi il 14/09/2023;
- Visto** il decreto n. 1246 del 04/07/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice PA_26884 – Petralia Sottana (PA) – "Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli accessi al pianoro di Piano Battaglia nel comune di Petralia Sottana" – Codice Caronte SI_1_26884, si è preso atto della perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii., ed è stato approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.782.524,24, come di seguito riportato:

PA 26884 PETRALIA SOTTANA - QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE			TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.630.356,69	
A.2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 17.185,61	
A.1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.613.171,08	
	Importo del ribasso (28,9412%)	€ 466.871,07	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.146.300,01	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.185,61	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.163.485,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

B.1	IVA sui lavori 22%	€	255.966,84	
B.2	Competenze tecniche D.L., misura e contabilità, CSE compresi oneri ed IVA	€	36.698,22	
B.3	Collaudo amministrativo compresi oneri ed IVA	€	18.508,94	
B.4	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 11,354,63 già impegnati con D.C. 1557/2021)	€	32.628,25	
B.5	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. 1369/2021)	€	600,00	
B.6	Occupazione temporanea e/o espropriazione	€	15.000,00	
B.7	Oneri di accesso alla discarica	€	20.000,00	
B.8	Spese di gara	€	-	
B.9	Prove sui materiali	€	20.000,00	
B.10	Cartellonistica e segnaletica	€	10.000,00	
B.11	Illuminazione pubblica anello SP54 e accesso PB Rifugio Marini	€	80.000,00	
B.12	Impianto di videosorveglianza e telecontrollo	€	50.000,00	
B.13	Imprevisti	€	79.636,37	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 619.038,61
	Importo complessivo (A+B)			€ 1.782.524,24

Visto l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, registrato a S. Agata di Militello il 30/05/2023 al n. 283 serie 3, acquisito agli atti in data 06/06/2023 con prot. n. 7846, che prevede, tra l'altro, all'art. 3, **una proroga di 90 giorni per l'esecuzione dei lavori;**

Visto il Decreto n. 1460 dell'8 agosto 2023, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 a tutto il 17.07.2023, all'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO, per un importo pari ad € 208.827,47 oltre IVA;

Vista la nota del 13.09.2023 con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dalla ditta esecutrice relativa alla concessione di una proroga di giorni 60, acquisito il parere favorevole del DL, ha concesso la suddetta proroga per giorni 30, e, pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori è fissato al 14 ottobre 2023;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 20.10.2023 firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con il quale è stato certificato che le opere di cui all'oggetto sono state ultimate il 14.10.2023 e, dunque entro i termini utili contrattuali e, al contempo, sono stati concessi 60 giorni per l'esecuzione delle mancanti opere di piccola entità nonché per lo smontaggio del cantiere e la relativa pulizia;

Vista la pec del 23.12.2023, acquisita agli atti in data 27.12.2023 con prot. n. 16572, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 4 e ultimo a tutto il 14.10.2023 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 e ultimo a tutto il 14.10.2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€	1.629.064,45
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	17.173,50
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€	1.611.890,95
Ribasso contrattuale del 28,9412 %	€	466.500,58
Importo netto dei lavori	€	1.145.390,37
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 17.173,50
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€	1.162.563,87

- Certificato di pagamento n. 4 per gli importi riportati nella seguente tabella:



Per lavori al netto	€ 1.145.390,37
Per oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 17.173,50
Sommano	€ 1.162.563,87
Da cui detraendo	
Ritenuta del 5% ex art 27 c. 5 capitolato speciale d'appalto	€ 58.174,28
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 5.812,82
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 577.415,52
Dedotto il 30% recupero quota parte anticip.	€ 349.287,98
Totale deduzioni	€ 990.690,60
Risulta il credito dell'impresa	€ 171.873,27

- Vista** la fattura elettronica n. 2/En del 16.01.2024, acquisita agli atti in data 23.01.2024 con prot. n. 918, emessa dall'impresa **MAMMANA MICHELANGELO SRL**, relativa al pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 e ultimo a tutto il 14.10.2023, corrispondente ad un importo di € 171.873,27 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **MAMMANA MICHELANGELO SRL**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 20.12.2023 – INAIL_39025144, acquisito agli atti in data 12.01.2024 con prot. n. 512;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa **MAMMANA MICHELANGELO SRL** in data 23.01.2024 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 956;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 29.01.2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa **MAMMANA MICHELANGELO SRL** risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 209.685,39 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 2/En del 16.01.2024 emessa dalla ditta **MAMMANA MICHELANGELO SRL** per il pagamento del Sal n. 4 e ultimo a tutto il 14.10.2023;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **PA_26884 – Petralia Sottana**

(PA) – “Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli accessi al pianoro di Piano Battaglia nel comune di Petralia Sottana” – Codice Caronte SI_1_26884, **il pagamento** dell'importo di € 171.873,27 (centosettantunomilaottocentosettantatre/27), di cui alla fattura n. 2/En del 16.01.2024 (SDI 11302820452), emessa dalla ditta MAMMANA MICHELANGELO SRL (P.IVA /C.F. IT03747220832), relativa al Sal n. 4 e ultimo a tutto il 14.10.2023, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 37.812,12 (trentasettemilaottocentododici/12), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 209.685,39, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1731 del 06/09/2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 165.038,95- Voce A.2 oneri della sicurezza € 6.834,32- voce B1 IVA sui lavori € 37.812,12), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

 **Soggetto Attuatore**
Dott. Maurizio Croce

