

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1475 del 08/08/2023

OGGETTO: POA – FSC 2014 – 2020 IV Atto Integrativo A.d.P. - AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento - Versante nord-est" – - Importo complessivo € 3.500.000,00 - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 – Codice CUP J65J19000060001 CIG 8148417E6A

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 15/03/2023 all'operatore economico ATI: C.E.S.I. S.r.l. - DINAMICGEO S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Siciliana nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30



dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12*

aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;



Viste	Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti <i>“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
Considerato	che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il AG 416 Sant'Angelo Muxaro - “Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento- Versante nord-est” – Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - Importo complessivo € 3.500.000,00;
Visto	il Decreto Commissariale n. 1238 del 12 settembre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno AG 416 Sant'Angelo Muxaro - “Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento- Versante nord-est” – Codice ReNDiS 19IRB36/G1, il Geom. Pietro Spoto, in atto dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Muxaro, già incaricato con Determina Sindacale n.11 del 03/06/2015, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
Visto	il Decreto Commissariale n. 1908 del 17 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 3.500.000,00;
Visto	il Decreto Commissariale n. 1851 del 11 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno AG 416 Sant'Angelo Muxaro - “Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento- Versante nord-est” – Codice ReNDiS 19IRB36/G1, l'Ing. Salvatore Manzone, in servizio presso l'Area Tecnica 1 di questa Stazione Appaltante, è stato nominato Direttore dei Lavori;
Visto	il Decreto Commissariale n. 2008 del 4 novembre 2020 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'Arch. Raimondo Taibi, dipendente del Comune di Santa Elisabetta, è stato nominato Direttore dei Lavori in sostituzione dell'Ing. Salvatore Manzone;
Visto	il Decreto Commissariale n. 944 del 28.05.2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno AG 416 Sant'Angelo Muxaro - “Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento- Versante nord-est” – Codice ReNDiS 19IRB36/G1, in favore dell'operatore economico ATI C.E.S.I. S.r.l. - DINAMICGEO S.r.l. , in ragione del ribasso economico del 33,8560 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.466.502,70 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.440.091,65 per lavori ed € 26.411,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Visto	l'atto di “costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 48 del D.LGS. n. 50/2016” denominato ATI - C.E.S.I. S.r.l. (Mandataria), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante) , sottoscritto in data 7 agosto 2020, registrato a Trento in data 12 agosto 2020 al n.16933, serie 1T, le cui quote di ciascun componente sono così suddivise: <ul style="list-style-type: none"> • DINAMICGEO S.r.l. (mandante) – 20%; • C.E.S.I. S.r.l. (mandataria) – 80%;
Visto	il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 settembre 2020, rep. n. 376/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI C.E.S.I. S.r.l. - DINAMICGEO S.r.l. , registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22098 - serie 1T;
Visto	il decreto n. 1960 del 28 ottobre 2020 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 2.590.969,54 , ed al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 12.848,63, è stato disposto l'impegno della somma di € 2.578.120,91;

- Visto** il Verbale di Consegna definitiva dei Lavori del 28 gennaio 2021, acquisito agli atti in data 9 febbraio 2021 con prot. n. 1415, integrato dalla pec del 5 luglio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8343, firmato dalla ditta esecutrice, dal D.L e vistato dal RUP, con cui, in considerazione dei 475 giorni, naturali e consecutivi, previsti nel contratto di appalto, è stato fissato quale termine per l'ultimazione dei Lavori il 18/05/2022;
- Vista** la pec del 14 settembre 2022, acquiista agli atti in data 15 settembre 2022 con prot. n. 11423, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di sospensione dei Lavori del 18.06.2021 sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal D.L. e vistato dal RUP;
 - il Verbale di ripresa dei Lavori del 4 novembre 2021, redatto dal D.L. e vistato dal RUP, con cui è stata fissata l'ultimazione degli stessi in data 2 ottobre 2022;
 - il contratto di sub-appalto del 17/06/2022 sottoscritto tra l'operatore economico ATI: **C.E.S.I. S.r.l. - DINAMICGEO S.r.l.** e la Sub-appaltatrice **"No Limits Consolidamenti S.R.L."** registrato in data 13/07/2022 presso il Comune di Sant'Angelo Muxaro protocollo n. 49212022;
- Visto** il Decreto n. 1454 del 20/07/2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 439.950,81 in favore della ditta C.E.S.I. S.r.l., relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Verbale di sospensione dei Lavori redatto dal D.L. in data 28/05/2022, sottoscritto dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP acquisito agli atti in data 05/09/2022 con prot. n. 10987;
- Visto** il Decreto n. 891 del 31/05/2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 284.906,48 in favore della ditta C.E.S.I. S.r.l., nella qualità di capogruppo della RTP, relativo al SAL n.1 a tutto il 14/02/2022;
- Vista** la pec del 01/08/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10517 con cui il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di ripesa dei Lavori redatto dal D.L. in data 15/09/2022, sottoscritto dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP con cui in cosiderazione dei 113 giorni di sospensione, è stata fissata quale nuova data di ultimazione dei Lavori il 23/01/2023;
 - la nota con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per le lavorazioni riguardante la categoria prevalente OS 12 B;
 - il contratto di sub-appalto sottoscritto in data 17 giugno 2022 tra l'operatore economico ATI C.E.S.I. S.r.l. - **DINAMICGEO S.r.l.** e la ditta **"No Limits Consolidamenti S.R.L."** registrato in data 13/07/2022 presso il Comune di Sant'Angelo Muxaro prot. n. 4921/2022;
- Vista** la pec del 03/10/2022, acquisita agli atti in data 11/10/2022 con pot. N. 12662 con la quale il RUP ha autorizzato il Sub-Appalto;
- Visto** il Decreto n. 1393 del 21/09/2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 392.634,99 in favore della ditta C.E.S.I. S.r.l., nella qualità di capogruppo della RTP, relativo al SAL n.2 a tutto il 27/05/2022;
- Visto** il Decreto n. 1448 del 03/19/2022 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo pari a € € 2.590.969,53, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce "B 17" Compensazione prezzi per l'anno 2022;
- Visto** il Decreto n. 275 del 14/02/2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo pari a € € 2.590.969,53 come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPENSAZIONE 2022		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 2.203.617,83	



A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 26.411,05	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.177.206,78	
	importo del ribasso (33,8560%)	€ 737.115,13	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.440.091,65	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.411,05	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.466.502,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 322.630,59	
B.2	Espropriazioni	€ 4.021,12	
B.3	Competenze tecniche progettazione compresi oneri ed IVA	€ 285.690,58	
B.4	Competenze tecniche esecuzione lavori compresi oneri ed IVA di cui € 84,61 già impegnati con decreto n.66/2020	€ 28.330,08	
B.5	Studio geotecnico in fase esecuzione lavori compresi oneri ed IVA	€ 21.441,84	
B.6	Competenze tecniche frazionamento e immiss. In possesso compresi oneri ed IVA	€ 7.897,99	
B.7	Competenze tecniche studio paesaggistico compresi oneri ed IVA	€ 10.339,45	
B.8	Studio geologico ed indagini geognostiche compresi oneri ed IVA	€ 42.755,22	
B.9	Studio geologico in fase di esecuzione	€ 16.988,83	
B.10	Competenze collaudi compresi oneri ed IVA	€ 44.073,88	
B.11	Prove di laboratorio compresa IVA	€ 19.334,56	
B.12	Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 (RUP, supp. RUP e collab.) di cui € 12,164,02 già impegnati con decreti n.659/2020 e n. 1490/2020	€ 44.072,36	
B.13	Pubblicità ed acquisizione pareri	€ 0,00	
B.14	Monitoraggio compreso IVA	€ 61.000,00	
B.15	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n.425/2020)	€ 600,00	
B.16	Imprevisti	€ 35.693,46	
B.17	compensazione prezzi anno 2022 IVA inclusa	€ 179.596,87	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.124.466,83
	Importo complessivo (A+B)		€ 2.590.969,53

- Vista** la nota prot. 9044 del 20/12/2022 con la quale la società C.E.S.I. S.r.l., nella qualità di capogruppo dell'ATI ha richiesto una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
- Vista** la nota del 23/01/2023 con la quale il D.L. ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei Lavori richiesta dalla società C.E.S.I. S.r.l., nella qualità di capogruppo dell'ATI con nota prot. 9044 del 20/12/2022;
- Vista** la nota del 23 gennaio 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 838 con la quale il RUP ha concesso una proroga di 60 giorni alla ditta esecutrice, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 22/03/2023;
- Vista** la pec del 26 luglio 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10311, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto il 15.03.2023 di seguito elencata:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario al registro di contabilità;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 15.03.2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Lavori a misura compresi Oneri per la Sicurezza	€ 1.941.585,32
Oneri per la sicurezza	€ 26.411,05
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 1.915.174,27
A Dedurre Importo del ribasso 33,856%	€ 648.401,40
Restano netti per Lavori	€ 1.266.772,87
A Sommare Oneri per la sicurezza	€ 26.411,05
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 1.293.183,92

- Certificato di pagamento n. 3 del 16.03.2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Per lavori e somministrazioni	€	1.266.772,87
Per Oneri afferenti la sicurezza	€	26.411,05
Sommano	€	1.293.183,92
Da cui detraendo:		
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€	6.465,92
L'ammontare dei certificati precedenti	€	677.541,47
Dedotto il 30% recupero quota parte anticip.	€	387.955,18
Totale Deduzione	€	1.071.962,57
Risulta il credito dell'impresa	€	221.221,35

- Vista** la fattura elettronica n. 26 del 27/07/2023, acquisita agli atti in data 28/07/2023 con prot. n. 10398, emessa dall'impresa **C.E.S.I. S.r.l.** relativa al pagamento della quota parte del SAL n. 3 a tutto il 15.03.2023 spettante alla stessa, corrispondente ad un importo pari ad **€ 176.977,08 oltre IVA;**
- Vista** la fattura elettronica n. 30E del 27/07/2023, acquisita agli atti in data 28/07/2023 con prot. n.10399, emessa dall'impresa **DINAMICGEO S.r.l** relativa al pagamento della quota parte del SAL n. 3 a tutto il 15.03.2023 spettante alla stessa, corrispondente ad un importo pari ad **€ 44.244,27 oltre IVA;**
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **DINAMICGEO S.r.l** rilasciato dalle Autorità competenti in data 08/05/2023– INAIL_38407135, acquisito agli atti in data 05/06/2023 con prot. 7813;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **C.E.S.I. S.r.l.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 10/07/2023– INAIL_39517330, acquisito agli atti in data 27/07/2023 con prot. 10324;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **"No Limits Consolidamenti S.R.L."** rilasciato dalle Autorità competenti in data 13/06/2023– INAIL_39064438, acquisito agli atti in data 01/08/2023 con prot. 10513;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa **C.E.S.I. S.r.l.**, **nella qualità di capogruppo dell'ATI**, in data 10 agosto 2020, acquisita agli atti in data 13/08/2021 con prot.n.377,3 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 04/08/2023, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico **C.E.S.I. S.r.l.**, risulta non inadempiente;
- Vista** la **richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 04.08.2023** ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa **DINAMICGEO S.r.l** risulta **inadempiente per un importo pari ad € 11.845,44;**
- Ritenuto** **stante il debito di cui alla sopracitata richiesta del 04.08.2023, di procedere alla liquidazione ed al contestuale pagamento del credito vantato dall'operatore economico DINAMICGEO S.r.l.**, per un importo pari ad **€ 26.476,11 oltre IVA, trattenendo** – a titolo cautelativo e nelle more dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi – la somma di € 11.845,44, aumentata del 50% corrispondente, pertanto, ad **un importo complessivo pari ad € 17.768,16;**



- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze”*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell’importo complessivo di **€ 252.121,89 IVA inclusa**, afferente al pagamento del SAL n. 3 a tutto il 15.03.2023, di cui:
- **€ 215.912,04** relativo alla Fattura n. 26 del 27/07/2023 emessa dalla **C.E.S.I. S.r.l.**;
 - **€ 36.209,85** relativo alla Fattura n. 30E del 27/07/2023 emessa dalla **DINAMICGEO S.r.l** al netto della contestuale trattenuta a scopo cautelativo di € 17.768,16;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice **AG 416 Sant’Angelo Muxaro** - *“Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento - Versante nord-est”* - - - Codice ReNDiS 19IRB36/G1, il pagamento dell’importo di **€ 203.453,19 (duecentotremilaquattrocentocinquante/19) in favore della ditta C.E.S.I. S.r.l. nella qualità di capogruppo dell’ATI**, relativo al pagamento del SAL n. 3 a tutto il 15.03.2023, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto di cui:
- € 176.977,08 relativo alla Fattura n. 26 del 27/07/2023 (SDI 10146877524) emessa dalla C.E.S.I. S.r.l. (C.F. 01117520666/P.IVA IT01677950212);
 - € 26.476,11 relativo alla Fattura n. 30E del 27/07/2023 (SDI 10147689991) emessa dalla DINAMICGEO S.r.l (C.F./P.IVA: IT02332520226) al netto della contestuale trattenuta di € 17.768,16 a scopo cautelativo e nelle more dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l’importo di **€ 48.668,70 (quarantottomilaseicentosessantotto/70)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12. di cui:
- € 38.934,96 relativo alla Fattura n. 26 del 27/07/2023 emessa dalla C.E.S.I. S.r.l.;
 - € 9.733,74 relativo alla Fattura n. 30E del 27/07/2023 emessa dalla DINAMICGEO S.r.l.;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di **€ 252.121,89** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il decreto n. 1960 del 28 ottobre 2020 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 221.221,35 - voce A.2 oneri per la sicurezza € 0,00- voce B.1 IVA sui Lavori € 48.668,70) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)



