

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1492 del 22-7-2024

Patto per il Sud ME 17602 - "Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto" nel Comune di Casalvecchio Siculo (Me) - Cod. Caronte SI_1_17602 - Cod. ReNDiS 19IR381/G1 - CUP J46J16000780001 - CIG ZCE261A4B1

Pagamento saldo Attività di Direzione Lavori - Ing. Claudio Giuseppe Faranna

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità



provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;


- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019".
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,



	per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
Visto	il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", (c.d. "decreto semplificazioni") che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
Considerati	i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
Viste	Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
Viste	Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
Viste	Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
Vista	la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
Considerato	che il progetto individuato con codice interno ME 17602, dal titolo " <i>Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto</i> " - Comune di Casalvecchio Siculo - Importo € 495.000,00 - codice ReNDiS 19IR381/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10.09.2016 e ss.mm.ii. concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
Visto	il Decreto Commissariale n. 582 del 30 dicembre 2016 con il quale in attuazione dell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo " <i>Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto</i> ", Comune di Casalvecchio Siculo, Codice Caronte SI_1_17602, è stato disposto il finanziamento e approvato il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 495.000,00, di cui € 232.731,18 per lavori ed € 262.268,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato confermato Rup dell'intervento il geom. Carmelo Moschella;
Visto	il Decreto n. 733 del 23 ottobre 2017 con il quale si è provveduto a confermare il finanziamento già disposto con Decreto Commissariale n. 582/2016, per l'importo di € 495.000,00, dichiarando l'intervento <i>de quo</i> di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
Visto	il Decreto n. 77 del 30 gennaio 2018 con il quale l'ing. Pietro Mifa è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Carmelo Moschella;
Vista	la nota n. 7995/2018 con cui è stato conferito l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria relativi alle attività di direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, all'ing. Claudio Giuseppe Faranna, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo;
Vista	la nota n. 80818/2018 con cui l'ing. Claudio Giuseppe Faranna, ha accettato il conferimento dell'incarico di cui sopra;

- Visto** il Disciplinare d'incarico per l'affidamento dei servizi relativi alle attività di direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'Ing. Claudio Giuseppe Faranna in data 17/12/2019, con cui, tra l'altro, all'art. 6, sono stati determinati sia il corrispettivo spettante per le suddette attività, pari ad € 15.917,93 oltre oneri previdenziali e IVA, che le modalità di pagamento delle competenze spettanti come di seguito indicate:
- acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni Stato di Avanzamento dei lavori;
 - saldo del 10% al collaudo dell'opera;
- ;
- Visto** il Decreto n. 175 del 11.02.2019 con cui si è stato affidato l'incarico per lo svolgimento delle attività di direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione all'ing. Claudio Giuseppe Faranna;
- Visto** il Decreto n. 251 del 28 febbraio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"*, Comune di Casalvecchio Siculo, in favore dell'operatore economico CICCONE COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Casteltermini (AG), in ragione del ribasso economico del 37,4288% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 147.088,07 al netto dell'I.V.A., di cui € 143.172,97 per lavori e € 3.915,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 22 maggio 2019, rep. n. 206/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CICCONE COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 6819 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 745 del 4 giugno 2019 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"*, Comune di Casalvecchio Siculo, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 390.515,40, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari a €225 è stata impegnata la somma di €390.290,40;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L. in data 10.07.2019, con cui si è stabilito che i lavori di cui all'oggetto devono essere ultimati entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla suddetta data, dunque entro il 05.01.2020;
- Visto** il Decreto n. 1322 del 26 settembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, così come da certificato di pagamento redatto in data 28.08.2019, all'operatore economico CICCONE COSTRUZIONI S.R.L. per un importo complessivo pari ad €29.417,61 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1667 del 20 novembre 2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 1 SAL a tutto il 03/10/2019, per un importo complessivo pari ad € 97.918,19 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1700 del 22 novembre 2019 con cui è stato disposto il pagamento dell'acconto al SAL n. 1 per l'espletamento dei servizi relativi alle attività di Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo pari ad € 11.440,00 oneri inclusi;
- Visto** il Verbale del 16.12.2019 con il quale il direttore dei lavori ha predisposto la sospensione dei lavori nelle more della predisposizione di una perizia di variante;
- Visto** il Decreto n. 579 del 3 aprile 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del*



centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto", Comune di Casalvecchio Siculo (ME), si è preso atto della perizia di variante suppletiva approvando, al contempo, il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 390.515,40;

Visto l'atto di sottomissione del 18 maggio 2020, registrato a Mussomeli in data 11.06.2020 al n. 676, con il quale, all'art. 5, è stata disposta una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Visto il verbale del 18.05.2020 con il quale il direttore dei lavori ha predisposto la ripresa dei lavori;

Visto il Decreto n. 2012 del 5 novembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 e ultimo a tutto il 12.06.2020, per un importo complessivo pari ad € 27.910,98 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 2190 del 25/11/2020 con cui è stato disposto il pagamento del seconm per l'espletamento dei servizi relativi alle attività di Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo pari ad € 11.312,11 oltre oneri ed IVA;

Vista la PEC del 02/02/2021, acquisita agli atti in data 04/02/2021 con prot. n. 1241, con la quale l'Ing. Claudio Giuseppe Faranna ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale di seguito riportata:

- relazione sul conto finale, redatta dal D.L. in data 15/12/2020;
- certificato di regolare esecuzione del 15/12/2020 con cui il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- il certificato di ultimazione dei lavori del 22/06/2020 con il quale il D.L. ha attestato che i lavori sono stati ultimati in data 12/06/2020, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;

Visto il Decreto n. 354 del 17/02/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo "Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto", Comune di Casalvecchio Siculo, è stata disposta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità e il relativo quadro economico, rimodulato dal RUP ed adeguato alle risultanze del certificato di regolare esecuzione, riportante un nuovo importo complessivo pari ad € 377.698,30, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE - ME 17602_CASALVECCHIO SICULO			
	Riepilogo lavori:		
A	Importo lavori	€ 260.431,24	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 3.609,00	
	Importo a base di gara	€ 256.822,24	
A1	Importo del ribasso (37,4288%)	€ 96.125,48	
A2	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 160.696,76	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 3.609,00	
	Importo contrattuale lavori	€ 164.305,76	
	Importo stato finale		€ 164.282,31
B	Somme a disp. dell'Amm.ne		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 36.142,11	
B.2	Corrispettivi ed incentivi	€ 2.604,31	
B.3	Progettazione	€ 7.000,00	
B.4	Direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, perizia di variante	€ 24.272,45	

B.5	Geologia in fase di direzione lavori	€ 0,00	
B.6	Collaudo statico	€ 4.669,25	
B.7	Collaudo amministrativo	€ 0,00	
B.8	Iva e cassa sulle competenze tecniche (3-4-5-6-7)	€ 9.661,13	
B.9	Monitoraggio area intervento	€ 109.800,00	
B.10	Oneri accesso discarica	€ 5.000,00	
B.11	Spese gara e Anac di cui € 225,00 già impegnati con D.C. n. 627/2018	€ 10.000,00	
B.12	Imprevisti e lavori in economia < 5%	€ 4.266,74	
B	Totale Somme a Disposizione		€ 213.415,99
C	Totale costo dell'intervento		€ 377.698,30

- Visto** il Decreto n. 994 del 18/05/2021 con cui è stato disposto il pagamento di € 9.035,53 oltre IVA, emessa dall'impresa **CICCONE COSTRUZIONI S.R.L.**, relativo al pagamento della rata di saldo;
- Vista** la **fattura elettronica n. 2/FE del 26/02/2021**, acquisita agli atti in data 16/03/2021 con prot. n. 3054, emessa dall'Ing. Claudio Giuseppe Faranna, quale saldo per l'espletamento dei servizi relativi alle attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari ad € 2.038,75 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la PEC del 25/05/2021, acquisita agli atti in data 26/05/2021 con prot. n. 6516, con la quale l'Ing. Claudio Giuseppe Faranna ha trasmesso la seguente documentazione:
- polizza assicurativa HDI professionale n. 0816669081 emessa dalla "HDI Assicurazioni", avente durata dal 03.06.2020 al 03.06.2021;
 - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** l'appendice relativa al rinnovo della polizza professionale stipulata dall'Ing. Claudio Giuseppe Faranna con la "HDI Assicurazioni" - n. 0431406073, avente durata dal 03.06.2021 al 03.06.2022, trasmessa con pec del 20/07/2021 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9059;
- Vista** la nota inviata dal Rup con PEC del 21/07/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9141, con la quale ha proposto la liquidazione della fattura n. 2/FE del 26/02/2021 dell'importo pari ad € 2.038,75 oltre oneri e IVA, quale saldo spettante al D.L. per l'espletamento attività di direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione;
- Vista** l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Claudio Giuseppe Faranna rilasciata da Inarcassa in data 07/06/2021 con prot. n. Inarcassa.0972927, inviata tramite pec in data 07/06/2021 e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7029, nella quale si attesta che il professionista è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali;
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 agosto 2021 (Art. 2 del D.lgs n.99 del 30/06/2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità"*

giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto

di dover procedere al pagamento dell'importo di € 2.487,28 oneri e IVA inclusi, relativo alla fattura n. 2/FE del 26/02/2021, emessa dall'Ing. Claudio Giuseppe Faranna quale saldo per l'espletamento dei servizi relativi alle attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di disporre il pagamento, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice ME 17602, dal titolo "Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto", Comune di Casalvecchio Siculo, Cod. Caronte SI_1_17602, dell'importo di € 2.095,21 (**duemilanovantacinque/21**) di cui € 448,53 per IVA, all'Ing. Claudio Giuseppe Faranna - C.F. FRNCDG63S27C353F - P.IVA 01753820834 per la **fattura n. 2/FE del 26/02/2021- SDI 4611418589** - quale saldo per l'espletamento dei servizi relativi alle attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3

Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto relativa alla somma indicata al precedente art. 3 per un importo totale pari ad € 392,07 (trecentonovantadue/07) a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo - C.F. 00997670583 - da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.

Articolo 4

Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 2.487,28 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 745 del 04.06.2019 e ss.mm.ii. (1960,34 voce B4) ed € 526,94 voce B8) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Marnizio Croce)

