



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1537 del 30/8/2023

Oggetto: PIANO STRALCIO 2019 – POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - *“Consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna”*- Codice ReNDiS 19IR349/GI - CUP J73H19000670001 – SMART CIG Z84332BF02

Pagamento secondo acconto competenze Direzione dei Lavori, misure e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 2 a tutto il 13/03/2023 - ARCH. GIUSEPPINA LEONE

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27.12.2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale, regionale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie sicure»)*”



confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della legge regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;

- Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;
- Viste** le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;
- Viste** le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB ReNDiS ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;
- Considerato** l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera CIPE n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;
- Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di*

Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 35/2019;
- Considerato** che il progetto denominato **POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - “Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna”** - Codice ReNDiS 19IR349/G1 è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M del 20/02/2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1446 del 15/10/2019 con cui, nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con codice interno **POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - “Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna”** - Codice ReNDiS 19IR349/G1, il Geom. Carmelo Di Maggio, Dirigente presso il Comune di Campofelice di Roccella, già nominato con Determinazione Sindacale n.54 del 28/10/2008, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 111 del 19/01/2021 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Arch. Alfredo Dispensa, dipendente del Comune di Campofelice di Roccella, già nominato con Determinazione Sindacale n. 1 del 07/01/2021, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Carmelo Di Maggio;
- Visto** il decreto n. 1831 del 17/09/2021, con il quale, nell’ambito dell’intervento – **POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - “Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna”** - Codice ReNDiS 19IR349/G1, è stata disposta l’approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l’importo di € 1.463.390,29, tenuto conto dell’importo di € 24.822,69 già finanziato con il decreto n. 1667/2020;
- Visto** il decreto n. 1890 del 24 settembre 2021 con cui nell’ambito dell’intervento in oggetto è stata autorizzata la gara per l’affidamento dei Servizi di Direzione dei lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Vista** la nota prot. n.2684/Gare del 30/09/2021 con la quale è stato conferito l’incarico all’Arch. Giuseppina Leone, iscritto all’albo dei professionisti dell’ufficio del Commissario di Governo di Direttore dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Vista** la pec del 01/10/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2697, con la quale l’Arch. Giuseppina Leone ha comunicato l’accettazione dell’incarico per il servizio di Direzione dei lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, di cui alla suddetta nota prot. n. 2722 del 5 ottobre 2021, e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Vista** la nota prot. 2722 del 5 ottobre 2021, con la quale, lo scrivente ufficio, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e in ottemperanza al decreto Legge n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, stante l’urgenza e l’indifferibilità di attuazione dell’intervento in oggetto, ha richiesto l’avvio dei servizi in oggetto;
- Visto** il Disciplinare Rep. n. 752 del 01/03/2022 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all’Arch. Giuseppina Leone per un importo di € 38.458,81 oltre oneri ed IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2295 del 23 novembre 2021 con cui, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno – **POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - “Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna”** - Codice ReNDiS 19IR349/G1, in favore dell’operatore economico **“DEMETRA LAVORI SRL”** in ragione del ribasso economico del **29,9864%** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 737.762,25 al netto dell’I.V.A., di cui € 689.666,17 per lavori ed € 48.096,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 8 marzo 2022, rep. n. 755/2022, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico **“DEMETRA LAVORI SRL”** registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 7540- serie IT;

- Visto** il Decreto n. 503 del 22/03/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato il contratto di cui sopra, e, al contempo, si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.096.887,85, impegnando l'importo di € 1.096.887,85;
- Vista** la nota del 15/03/2023, acquisita agli atti in data 16/03/2023 con prot. n. 3845, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di consegna parziale dei lavori del 02/02/2022;
 - il Verbale di **consegna definitiva dei lavori del 21/02/2023** con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 300, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 17/12/2022;
 - il Verbale di sospensione dei lavori del 07/03/2022;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 14/03/2022;
 - il Verbale di sospensione dei lavori del 19/05/2022;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 30/08/2022;
 - la relazione sulla cronologia dei lavori da cui si evince, tra l'altro, che, a seguito delle sospensioni e delle riprese sopra citate, **il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 07/04/2023;**
- Visto** il Decreto n. 567 del 28.03.2023 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, e del relativo quadro economico, rimodulato dal RUP, il cui importo complessivo è pari ad € 1.096.887,85;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, all'art. 4, una proroga di mesi 2 per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Verbale del 13/03/2023, acquisito agli atti in data 24/03/2023 con prot. n. 4285, con il quale il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori per un periodo di 30 giorni;
- Visto** il Verbale del 12/04/2023, acquisito agli atti in data 08/05/2023 con prot. n. 6342, con cui il direttore dei lavori ha disposto la proroga di ulteriori 60 giorni della sospensione di cui al verbale del 13/03/2023 sopra citato;
- Visto** il Decreto n. 750 del 27.04.2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento SAL n. 1 a tutto il 07.11.2022, per un importo pari ad € 319.214,71 oltre IVA;
- Visto** il Verbale del 12/06/2023, acquisito agli atti in data 26/06/2023 con prot. n. 8849, con cui il direttore dei lavori ha disposto la proroga di ulteriori 60 giorni della sospensione di cui al verbale del 13/03/2023 sopra citato;
- Visto** il decreto n. 929 del 23/05/2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 16.438,67 oltre oneri ed IVA in favore dell'Arch. Giuseppina Leone quale acconto per l'espletamento delle attività di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 1 a tutto il 07/11/2022 e per la redazione della perizia di variante;
- Visto** il decreto n. 1111 del 14/06/2023 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 1.189.530,45 come di seguito riportato:

POA_PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA- QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.079.939,82	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 48.096,08	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.031.843,74	
	Importo del ribasso (29,9864%)	€ 309.412,79	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 722.430,95	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 48.096,08	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 770.527,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 169.515,95	
B.2	Imprevisti	€ 1.276,71	
B.3	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 7.273,31 già impegnati con decreto n. 2537/2021)	€ 21.598,79	



B.4	Compenso per D.L., CRE e CSE compresi oneri ed IVA	€ 51.428,85	
B.5	Compenso per collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 17.000,00	
B.6	Compenso geotecnico compresi oneri ed IVA (già impegnato con decreti n.680/2021 e n. 2270/2021)	€ 6.375,82	
B.7	Compenso geologo compresi oneri ed IVA (già impegnato con Decreti n. 697/2021 e n. 2254/2021)	€ 10.099,06	
B.8	Contributo ANAC	€ 0,00	
B.9	Oneri conferimento in discarica	€ 25.000,00	
B.10	Indennità espropriazione ed occup. Temporanea - Frazion. e volture	€ 16.487,61	
B.11	Spese di pubblicità e di gara	€ 0,00	
B.12	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 1 IVA compresa	€ 100.220,63	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 419.003,42
	TOTALE A) + B)		€ 1.189.530,45

Visto il Decreto n. 1478 del 08.08.2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento SAL n. 2 a tutto il 03.03.2023, per un importo pari ad € 223.933,19 oltre IVA;

Considerato l'art.7 del sopracitato disciplinare rep. n. 752 del 01/03/2022 prevede che il corrispettivo sia corrisposto al professionista incaricato secondo la seguente articolazione:

- acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni Stato di avanzamento dei Lavori;
- saldo al collaudo dell'opera

Visto l'atto contabile Sal n. 2 da cui si evince che le lavorazioni hanno raggiunto circa il 71% dell'importo contrattuale;

Vista la nota prot. 13554 del 06/07/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9456, con la quale il RUP, in considerazione del pagamento già corrisposto di cui al decreto n. 929/2023 sopra citato, ha proposto la liquidazione dell'importo di € 9.403,84 oltre oneri e IVA, all'Arch. Giuseppina Leone quale secondo acconto per l'espletamento delle attività di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 2 a tutto il 03/03/2023;

Vista la fattura elettronica n. 9/E del 28/07/2023, acquisita agli atti in data 21/08/2023 con prot. n. 11140, emessa dall'Arch. Giuseppina Leone, relativa al secondo acconto spettante per l'espletamento delle attività di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 2 a tutto il 03/03/2023, per un importo pari ad € 9.403,84 oltre oneri e IVA;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell'Arch. Giuseppina Leone, rilasciata da INARCASSA in data 10/08/2023 prot. n. 1329756, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11030;

Vista la pec del 18 aprile 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5427 con cui L'Arch. Giuseppina Leone ha trasmesso:

- la polizza di assicurazione professionale con relativa appendice n. 400187308, emessa dalla "GENERALI" in favore dell'Arch. Giuseppina Leone avente validità dal 04/04/2023 al 04/04/2024;
- la dichiarazione resa dalla stessa in data 18/04/2023 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la nota del 06.05.2023, acquisita agli atti in data 08/05/2023 con prot. n. 6293 con la quale l'Arch. Giuseppina Leone ha dichiarato di non avere dipendenti a carico;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 30/08/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'Arch. Giuseppina Leone, risulta non inadempiente;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 11.931,59 oneri e IVA inclusi, relativo alla fattura n. 9/E del 28/07/2023, emessa dall'Arch. Giuseppina Leone quale acconto spettante per l'espletamento delle attività di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 2 a tutto il 03/03/2023;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento denominato POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "Consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"- Codice ReNDiS 19IR349/G1, il pagamento dell'importo di € 10.050,82 (diecimilacinquanta/82), di cui € 376,15 per oneri previdenziali ed € 2.151,60 per IVA, relativo alla fattura n. 9/E del 28/07/2023 (SDI 10154786885) emessa dall' Arch. Giuseppina Leone C.F. LNEGPP73A45G273J- P.IVA IT05322030825), relativa al secondo acconto delle competenze spettanti per l'espletamento dell'incarico di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 2 a tutto il 03/03/2023, da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto relativa alla somma indicata al precedente art. 2, per un importo totale pari ad € 1.880,77 (milleottocentottanta/77) a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 11.931,59 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 503 del 22/03/2022 e ss.mm.ii. (voce B.4), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)



