



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1582 del 07/09/2023

OGGETTO: Patto per il SUD ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - "Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3^ stralcio - Monforte San Giorgio (ME)" - Importo € 1.548.000,00 - Codice Caronte SI_1_17768 - Codice ReNDiS 19IR992/G1 - CUP J19D16005100001 - SMART CIG ZE034F2F46

Pagamento Saldo Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione - Ing. Santi Sebastiano Romagnolo

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;



- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;



- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di*



contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “*decreto semplificazioni bis*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice **ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - “Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3^ stralcio – Monforte San Giorgio (ME)”** - Importo € 1.548.000,00 - Codice Caronte SI_1_17768 - Codice ReNDiS 19IR992/G1 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 283 del 08/08/2019 e ss.mm.ii. concernente “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*”;
- Richiamato** il decreto n. 473 del 21/07/2017 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Giuseppe Galeano, già individuato con Determina Sindacale n.2 del 07/02/2017 del Comune di Monforte San Giorgio, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 812 del 12 giugno 2019 con il quale, nell'ambito dell'Intervento in oggetto, l'Ing. Basilio Ceraolo è stato nominato Direttore dei Lavori in accordo a quanto già disciplinato dal contratto sottoscritto tra il suddetto professionista e l'amministrazione comunale;
- Richiamato** il decreto n. 1283 del 19/09/2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Francesco Maio, tecnico in servizio presso il Comune di Monforte San Giorgio, già individuato con Determina Sindacale n. 13 del 17/09/2019 del Comune di Monforte San Giorgio, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Giuseppe Galeano;
- Visto** il decreto n. 592 del 09/05/2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - "Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° stralcio - Monforte San Giorgio (ME)"** Codice Caronte SI_1_17768 - Codice ReNDiS 19IR992/G1, si è disposta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo complessivo di € 1.548.000,00;
- Visto** il decreto n. 521 del 24 marzo 2020 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'Ing. Antonino Mazzaglia, in servizio presso il II Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Monforte San Giorgio, già individuato con proposta n.101 del 18/02/2020 del Responsabile della II Area tecnico-Amministrativa del Comune di Monforte San Giorgio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Francesco Maio;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2239 del 01/12/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - *"Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° stralcio - Monforte San Giorgio (ME)"* - Codice Caronte SI_1_17768, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico COSTITUENDO A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante), in ragione del ribasso percentuale del 26,9512 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 727.998,76 al netto dell'I.V.A., di cui € 711.856,71 per lavori ed € 16.142,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo sottoscritto in data 19/01/2020 rep. n. 50941- raccolta n. 18643, registrato a Palermo in data 21/01/2021 al n. 1774, dall'A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante) le cui quote di partecipazione di ciascun componente, sono le seguenti:
- A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. quota 75%
 - CONSOTEC S.R.L. quota 25%
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 15 febbraio 2021, rep. n. 508/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico COSTITUENDO A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 4579 - serie 1T;
- Visto** **il Decreto commissariale n. 416 del 25 febbraio 2021 con il quale, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.210.937,91, ed, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 5.843,31, è stato disposto l'impegno complessivo di € 1.205.094,60;**
- Visto** il verbale di consegna dei Lavori, sottoscritto dalle parti in data 24/03/2021, acquisito agli atti in data 25 marzo 2021 con prot. n. 3691 con cui, tra l'altro, in considerazione dei 300 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi quella del 18/01/2022;
- Visto** il Decreto n. 1321 del 30 giugno 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 218.399,63 oltre IVA, in favore dell'A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante) relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;
- Visto** il Decreto n. 1779 del 9 settembre 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 197.121,49 oltre IVA, in favore dell'A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante) relativo



al SAL n. 1 a tutto il 9 agosto 2021;

- Vista** la nota prot. n. 13824 del 10/11/2021 con la quale questo Ufficio, nelle more della sostituzione del Direttore dei Lavori, ha richiesto al RUP l'immediata sospensione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 2407 del 6 dicembre 2021 con il quale, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/90, si è disposta la revoca in autotutela del decreto n. 812 del 12 giugno 2021, recante manifestazione di volontà all'utilizzo dell'Ing. Basilio Ceraolo quale direttore dei lavori e CSE, in ragione della sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- Vista** la nota prot. n. 10700 del 14/12/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15577, con la quale il RUP, facendo seguito alla nota prot. n. 13824 del 10/11/2021 di cui sopra, ha confermato l'avvenuta sospensione dei lavori a far data dal 19/11/2021;
- Vista** la nota prot. n. 1225 del 01/02/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di **Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)**, - all'Ing. **Santi Sebastiano Romagnolo**, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo per un importo complessivo di **€ 30.243,77 oltre oneri ed IVA**;
- Vista** la pec del 04/02/2022, acquisita agli atti in data 07/02/2022 con prot. n. 1448, con la quale l'Ing. **Santi Sebastiano Romagnolo ha comunicato l'accettazione dell'incarico** per il servizio Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), di cui alla nota prot. n. 1225 del 01/02/2022 e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Vista** la nota prot. 1567 del 08/02/2022, con la quale, lo scrivente ufficio, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e in ottemperanza al decreto Legge n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto l'avvio dei servizi in via d'urgenza relativi alle attività di Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Certificato di Regolare Esecuzione (CRE);
- Visto** il Disciplinare Rep. n. 758 del 08/03/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), all'Ing. Santi Sebastiano Romagnolo per un importo di € 30.243,77 oltre oneri ed IVA, stabilendo all'art. 7 le modalità di pagamento così come di seguito riportato:
- Acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni Stato di Avanzamento dei lavori;
 - Saldo al collaudo dell'opera;
- Visto** il Decreto n. 1013 del 5 luglio 2022 con il quale si è preso atto del disciplinare di cui sopra, relativo all'incarico conferito all'Ing. **Santi Sebastiano Romagnolo** in sostituzione dell'Ing. Basilio Ceraolo;
- Visto** il Decreto n. 1013 del 5 luglio 2022 con il quale è stato confermato l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori e CSE all' Ing. Santi Sebastiano Romagnolo in sostituzione dell'Ing. Basilio Ceraolo;
- Visto** il Decreto n. 1397 del 21/09/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 124.459,37 oltre IVA, in favore dell'impresa appaltatrice A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante) relativo al SAL n. 2 a tutto il 19 novembre 2021;
- Vista** la PEC del 28/09/2022 acquisita agli atti in pari data 31/01/2023 con prot. n. 12041, con la quale il RUP ha trasmesso il Verbale di ripresa dei lavori a far data dal 27/09/2022 stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi il 15/02/2023;
- Visto** il Decreto n. 328 del 20/02/2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 96.922,76 oltre IVA, in favore dell'impresa appaltatrice A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante) relativo al SAL n. 3 ed Ultimo a tutto il 15 novembre 2022;
- Visto** il Decreto n. 338 del 20/02/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - *"Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3^ stralcio - Monforte San Giorgio (ME)"* - Codice Caronte SI_1_17768, si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico per un importo pari di € 1.210.937,91, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce "B 14", nonché il pagamento dell'importo di € 12.569,70 oltre IVA, a favore dell' dall'A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante), relativo alla compensazione prezzi II° semestre 2021;



- Visto** il Decreto n. 509 del 20/03/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 27.219,39 all'Ing. Sebastiano Romagnolo quale acconto del 90% dell'importo contrattuale per le attività di Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione quale acconto
- Visto** il Decreto n. 888 del 16/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - *"Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3^ stralcio - Monforte San Giorgio (ME)"* - Codice Caronte SI_1_17768, si è disposta l'approvazione del relativo quadro economico, rimodulato secondo le indicazioni del RUP, al fine di implementare la voce "B 14" Compensazione prezzi II sem 2021 e compensazione 2022;
- Visto** il Decreto n. 1107 del 14.06.2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 18.302,27 oltre IVA, in favore dell'impresa appaltatrice A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante) relativo alla compensazione prezzi al SAL n. 3 ed Ultimo a tutto il 15 novembre 2022;
- Visto** il certificato di ultimazione dei Lavori firmato dall'Impresa esecutrice, dal D.L e dal RUP, inviato tramite pec in data 27.12.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16398, con il quale è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 15 novembre 2022 e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 1323 del 14/07/2023 con cui, tra l'altro sono stati approvati il Certificato di regolare esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale con il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.160.851,05:

ME 17768 MONFORTE SAN GIORGIO - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO			
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 916.674,37	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 16.142,05	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 900.532,32	
	importo del ribasso (26,9512 %)	€ 242.704,27	
	Lavori al netto del ribasso	€ 657.828,05	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.142,05	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 673.970,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€ 148.273,42	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Acquisizione aree ed immobili	€ 25.073,00	
B.4	Accertamenti, prove e indagini geognostiche compresi oneri ed IVA	€ 23.726,95	
B.5	Competenze geologo compresi oneri ed IVA	€ 23.994,62	
B.6	Progettazione, direzione lavori, sicurezza, misura e contabilità compresi oneri ed IVA	€ 162.361,99	
B.7	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 15.680,96	
B.8	Relazione paesaggistica compresi oneri ed IVA	€ 4.952,13	
B.9	Adeguamento progetto prezziario 2019 compresi oneri ed IVA	€ 3.957,08	
B.10	Monitoraggio dell'opera IVA compresa	€ 10.000,00	
B.11	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 5.468,31 già impegnati con D.C. n. 849/2020 e n. 340/2021	€ 19.812,74	
B.12	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n. 425/2020)	€ 375,00	
B.13	Conferimento materiale a discarica IVA compresa	€ 0,00	
B.14	Compensazione II semestre 2021 anno 2022	€ 48.673,06	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 486.880,95
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.160.851,05



- Vista** la nota prot. n. 7214 del 24/07/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10187 con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo complessivo di € 3.024,37 oltre oneri ed IVA, spettante all'Ing. Santi Sebastiano Romagnolo quale saldo per le attività svolte Acconto di Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;
- Vista** la **fattura elettronica n. 5** del 20/07/2023, acquisita agli atti in data 21/08/2023 con prot. n. 11144, dell'importo pari ad € 3.024,37 oltre oneri, emessa dall'ing. Santi Sebastiano Romagnolo relativa al compenso spettante quale saldo per le attività svolte Acconto di Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;
- Vista** la **polizza di assicurazione professionale n. A123C713793-LB**, acquisita agli atti in data 02/02/2023 con prot. n.1412 emessa dalla "LLOYD'S" in favore dell'Ing. Santi Sebastiano Romagnolo avente validità dal 01/02/2023 al 01/02/2024;
- Vista** la pec del 13/02/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1999, con la quale l'Ing. Santi Sebastiano Romagnolo ha trasmesso la documentazione sotto elencata:
- la dichiarazione resa dallo stesso in data 13/02/2023, con la quale lo stesso ha dichiarato di aderire, per l'anno in corso, al regime fiscale Forfettario ai sensi dell'art.1 co. 54-89, della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.;
 - la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, resa dallo stesso in data 13/02/2023;
- Vista** la certificazione di regolarità contributiva dell'ing. Santi Sebastiano Romagnolo, rilasciata dall'Inarcassa in data 28/08/2023 con prot. n. 1390890, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11289, con la quale si attesta la regolarità degli adempimenti;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 3.145,34 oneri inclusi, relativo alla fattura n. 5 del 20/07/2023, emessa dall'ing. Santi Sebastiano Romagnolo relativa al saldo per le attività svolte Acconto di Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio** - "*Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° stralcio - Monforte San Giorgio (ME)*" - Codice Caronte SI_1_17768, **il pagamento** dell'importo di **€ 3.145,34 (tremilacentoquarantacinque/34)**, di cui alla fattura n. **n. 5 del 20/07/2023 (SDI 10190383158)**, emessa dall'ing. Santi Sebastiano Romagnolo (C.F. RMG STS 64M05 F206E - Partita IVA 01800800839), relativa al saldo per le attività svolte Acconto di Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 3.145,34** di cui al superiore articolo, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 416 del 25 febbraio 2021 e ss.mm.ii. (voce B.6), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.



Articolo 4

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)



