



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1591 del 07/09/2023

**Oggetto:** **Patto per il SUD – TP\_25765 CUSTONACI – "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI DELLA RISERVA ORIENTATA DI MONTE COFANO"-** Importo globale € 1.490.000,00 - Codice Caronte SI\_1\_25765 - CUP J44H20001510001 - SMART CIG ZEE317405C.

**Pagamento compenso Collaudatore Statico e tecnico-Amministrativo– Ing. Teresa Paola Molica Nardo.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico



ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato *“A”* e allegato



“B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);





- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione



#### COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Considerato** che il progetto identificato **TP\_25765 CUSTONACI – "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI DELLA RISERVA ORIENTATA DI MONTE COFANO"**-. Codice Caronte SI\_1\_25765 - Importo globale € 1.490.000,00.- è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 06/08/2020 concernente *"FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'"*;

**Visto** il Decreto n. 1821 del 13.10.2020 con cui il Geom. Giuseppe Aiuto, Responsabile del 4° Settore LL.PP. e Appalti del Comune di Custonaci, e l'Ing. Salvatore Manzone, in servizio presso questa struttura Commissariale, sono stati nominati rispettivamente Responsabile Unico del Procedimento e supporto al RUP;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 2006 del 4 novembre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di **€ 1.490.000,00**;

**Richiamato** il Decreto n. 2390 del 17.12.2020 con cui l'Ing. Salvatore Manzone, in servizio presso questa struttura Commissariale, è stato nominato Direttore dei Lavori, misura, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

**Vista** la nota prot. n. 3038 del 16.03.2021 con la quale lo scrivente Ufficio, visto il D.L. n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, recante l'emendamento 8.1 all'art. 8 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 così sostituita *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto invitato il RUP ad avviare i Lavori sotto riserva di legge;

**Visto** il verbale di consegna in Via d'urgenza dei Lavori del 25 marzo 2021, sottoscritto dal D.L. dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP con cui, tra l'altro in considerazione dei 270 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 20/12/2021;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 719 del 13/04/2021, con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **TP\_25765 CUSTONACI – "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI DELLA RISERVA ORIENTATA DI MONTE COFANO"**-. Codice Caronte SI\_1\_25765 in favore dell'operatore economico la **Co.Ge.M. S.r.l.**, in ragione del ribasso economico del **33,4230%**, offerto dal suddetto operatore economico pertanto, per un importo di **€ 643.409,86 al netto dell'I.V.A.**, di cui € 616.436,54 per lavori ed EURO 26.973,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 7 luglio 2021, rep. n. 642/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Co.Ge.M. S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23112- serie 1T;

**Visto** il decreto n.1907 del 29/09/2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, seguito del ribasso d'asta, il seguente quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.100.054,40 ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 6.380,42 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è impegnato, pertanto, l'importo complessivo pari ad € 1.093.673,98;





- Visto** il Decreto n. 1932 del 1° ottobre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico **Co.Ge.M. S.r.l.**, per un importo complessivo pari ad € 193.022,96 oltre IVA;
- Vista** la pec del 4 novembre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13494 con la quale il RUP ha trasmesso:
- la nota del 28 ottobre 2021 con la quale la ditta esecutrice **Co.Ge.M. S.r.l.**, ai sensi dell'art.15 del CSA ha richiesto la concessione di una proroga di 60 giorni;
  - la nota del 28 ottobre 2021, vistata dal RUP, con la quale il D.L. ha espresso parere favorevole alla proroga richiesta dall'impresa esecutrice;
- Vista** la nota del 10 gennaio 2021, acquisita agli atti in data 28 febbraio 2022 con prot. n. 2528 con la quale la ditta esecutrice **Co.Ge.M. S.r.l.** ha richiesto la concessione di una proroga di 45 giorni;
- Visto** il decreto n. 267 del 15.02.2022 con il quale, tra l'altro, è stato confermato l'affidamento delle attività di Direzione lavori, misure e contabilità, e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione all' Ing. Carmelo Miragliotta, in sostituzione dell'Ing. Salvatore Manzone;
- Vista** la pec del 16 febbraio 2022 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2026, con la quale il RUP ha trasmesso:
- la nota del 18 gennaio 2022, vistata dallo stesso, con cui il D.L. ha espresso parere favorevole alla proroga di 30 giorni;
  - la nota del 24 febbraio 2022 con cui il RUP ha specificato i pareri favorevoli espressi delle proroghe sopracitate, e, alla luce di quanto sopra è stato fissato quale nuovo termine di ultimazione dei Lavori il 19 marzo 2022;
- Visto** il Verbale di sospensione del 28.02.2022, acquisito agli atti in data 01.03.2022 con prot. n. 2581;
- Visto** il Decreto n. 358 del 28 febbraio 2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 a tutto il 17.12.2021 in favore dell'operatore economico **Co.Ge.M. S.r.l.**, per un importo complessivo pari ad € 94.912,94 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 573 del 05/04/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.2 a tutto il 18.02.2022 in favore dell'operatore economico **Co.Ge.M. S.r.l.**, per un importo complessivo pari ad € 203.342,67 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 06/04/2022, acquisito agli atti in data 06/06/2022 con prot. n. 7122, con cui, atteso che i giorni di sospensione sono pari complessivamente a 38, e che a seguito della perizia di variante, sono stati concessi ulteriori 45 giorni di proroga fissando la data per l'ultimazione dei al 10/06/2022;
- Visto** il Decreto n. 956 del 22/06/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto si è preso atto, della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) e dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e di approvare in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.100.054,40;
- Visto** l'atto di sottomissione del 22/03/2022, acquisito agli atti in data 19/07/2022 con prot. n. 9173, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate, al n. 783- serie 3, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e vistato di RUP con cui, tra l'altro, all'art. 3, per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante sopra citata, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in oggetto è stato prorogato di giorni 45;



- Visto** il Decreto n. 1226 dell'08/08/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.3 a tutto il 12.05.2022 in favore dell'operatore economico **Co.Ge.M. S.r.l.**, per un importo complessivo pari ad € 171.438,35 oltre IVA;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, acquisto agli atti in data 09/06/2022 con prot. n. 7344 con cui lo stesso ha certificato, tra l'altro, che i lavori di cui all'oggetto, sono stati ultimati in data 08/06/2022 e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 822 del 27/04/2021 con cui, è stato autorizzato l'affidamento del servizio tecnico collaudatore statico e tecnico amministrativo;
- Vista** la nota prot. n. 1595 del 06/05/2021 con la quale è stato conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di **collaudo statico e Tecnico-Amministrativo**, ex art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50, all'Ing. Teresa Paola Molica Nardo, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, per un importo di € 9.540,63 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la pec dell'11/05/2021, acquisita agli atti in data 12/05/2022 con prot. n. 1645, con la quale l'Ing. Teresa Paola Molica Nardo ha comunicato l'accettazione dell'incarico di collaudatore statico e Tecnico-Amministrativo di cui alla nota prot. n. 1595 del 06/05/2021 e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Visto** il Disciplinare Rep. n. 708 dell'11/01/2022 con cui è stato conferito l'incarico di collaudatore statico e Tecnico-Amministrativo allo Ing. Teresa Paola Molica Nardo, con cui, tra l'altro, all'art. 6 è stato determinato il corrispettivo spettante al professionista per un importo di € 9.540,63 oltre oneri IVA, di cui:
- € 4.697,89 per Collaudo statico;
  - € 4.842,75 per collaudo tecnico-Amministrativo;
- Visto** il decreto commissariale n. 97 del 20/01/2022 con il quale si è preso atto del disciplinare relativo al suddetto incarico conferito all' Ing. Teresa Paola Mollica Nardo per l'espletamento del servizio di Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo;
- Vista** la relazione a struttura ultimata, redatta dal D.L. in data 21/07/2022 regolarmente depositata presso l'ufficio del Genio Civile di Trapani in pari data con prot. n. 20220071923;
- Vista** Il certificato di collaudo statico dell'Ing. Teresa Paola Molica Nardo redatto in data 19/09/2022, con la relativa attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del dipartimento regionale Tecnico settore SISMICA di Trapani in data 20/09/2022 con prot. n. 20220087973;
- Visto** il **Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 06/02/2023**, acquisito agli atti in data 30/05/2023 con prot. n. 7595, sottoscritto dal collaudatore con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Visto** decreto n. 1098 del 13/06/2023 co cui nell'ambito dell'intervento in oggetto, tra l'altro, sono stati approvati il certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale con il relativo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 1.068.246,48 come di seguito riportato:

TP 25765 CUSTONACI - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	Lavori		
	Lavori al lordo	€	1.051.618,39
	Oneri speciali di sicurezza	€	26.973,32
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.024.645,07
	importo del ribasso (33,4230%)	€	342.467,12
A.1	Lavori al netto del ribasso	€	682.177,95
A.2	Oneri speciali di sicurezza	€	26.973,32
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri sicurezza		€ 709.151,27



#### COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824



<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	IVA 22% SUI LAVORI	€ 156.013,28	
<b>B.2</b>	Incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%) di cui € 6.380,42 già impegnati con decreto n.1077/2021	€ 21.815,58	
<b>B.3</b>	Imprevisti compresa IVA	€ -	
<b>B.4</b>	Competenze tecniche inclusi oneri ed IVA	€ 138.800,76	
<b>B.5</b>	Spese per pubblicità gara	€ -	
<b>B.6</b>	Consulenze specialistiche geologiche/geotecniche compresi oneri ed IVA	€ 15.225,60	
<b>B.7</b>	Ispezioni e rilievi con drone compresa IVA	€ 14.640,00	
<b>B.8</b>	Spese per commissione di gara e ANAC	€ 600,00	
<b>B.9</b>	Spese per prove accettazione materiale	€ 12.000,00	
<b>B.10</b>	Oneri accesso in discarica	€ -	
<b>B.11</b>	Bonifica ordigni bellici	€ -	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 359.095,22</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 1.068.246,48</b>

**Vista** la nota del 28/06/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9049, con la quale il RUP ha trasmesso la **proposta di liquidazione** dell'importo complessivo di € 9.540,63 oltre oneri previdenziali ed IVA, spettante all' Ing. Molica Nardo Teresa Paola per l'espletamento dell'attività di Collaudatore Statico e Tecnico-amministrativo di cui:

- € 4.697,89 oltre oneri e IVA per le attività di Collaudo statico;
- € 4.842,74 oltre oneri e IVA per le attività di Collaudo Tecnico-Amministrativo;

**Vista** la polizza di assicurazione professionale con relativa quietanza n. 1040415297, sottoscritta tra HDI assicurazioni e l'Ing. Teresa Paola Molica Nardo, avente validità dal 11/05/2023 all' 11/05/2024, acquisita agli atti in data 21/06/2023 con prot. n. 8749;

**Vista** la fattura elettronica n. FPA 1/23 del 09/02/2023, acquisita agli atti in data 28/02/2023 con prot. n. 2739, emessa dall' Ing. Teresa Paola Molica Nardo relativa al saldo per l'attività di Collaudatore Statico dell'intervento, per un importo pari ad € 4.842,74 oltre oneri previdenziali ed IVA;

**Vista** la fattura elettronica n. FPA 3/23 del 14/03/2023, acquisita agli atti in data 30/03/2023 con prot. n. 4518, emessa dall' Ing. Teresa Paola Molica Nardo quale acconto per l'attività di Collaudatore Tecnico-amministrativo dell'intervento, per un importo pari ad € 4.697,89 oltre oneri previdenziali ed IVA;

**Vista** l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Teresa Paola Molica Nardo, rilasciata da INARCASSA in data 09/03/2023, Prot.0339698, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3376;

**Vista** la dichiarazione resa dall'ing. Teresa Paola Molica Nardo in data 11/05/2021 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la pec del 14 marzo 2023, acquisita agli atti in data 15/03/2023 con prot. 3714 con cui l'Ing. Teresa Paola Molica Nardo ha trasmesso la dichiarazione ex art. 76 del D.P.R. n.445/2000, con cui la stessa ha attestato di non avere lavoratori dipendenti a proprio carico;

**Considerato** che a seguito della richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 05/07/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, l'ing. Teresa Paola Molica Nardo è risultata inadempiente per un importo pari ad € 10.197,03;

**Visto** l'atto di pignoramento presso terzi n. 296/2023/3279 del 02/08/2023, trasmesso dall'Agenzia delle Entrate in data 03/08/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 10699, per un importo pari a € 2.672,28;

**Visto** l'atto di pignoramento presso terzi n. 295/2023/1959 del 09/08/2023, trasmesso dall'Agenzia delle Entrate in data 09/08/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 10978, per un importo pari a





€ 2.998,27;

- Preso atto** della nota trasmessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Messina in data 25/08/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. 11246/23, avente ad oggetto l'atto di rinuncia al pignoramento presso terzi n. 295/2023/1959 del 09/08/2023, a seguito di sgravio, per la somma di Euro 2.998,27;
- Tenuto conto** della nota trasmessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo in data 04/09/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. 11528/23, avente ad oggetto l'atto di rinuncia al pignoramento presso terzi n. 296/2023/3279 dell'1/09/23, a seguito di sgravio, per la somma di Euro 2.672,28;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 06/09/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale l'ing. Teresa Paola Molica Nardo è risultata non inadempiente;
- Ritenuto** pertanto, premesso quanto sopra, di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 12.105,16 oneri ed IVA inclusi, relativo alle fatture n. FPA 1/23 del 09/02/2023 e n. FPA 3/23 del 14/03/2023, emesse dall'ing. Teresa Paola Molica Nardo per l'attività di Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo dell'intervento;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento dell'importo di € 10.197,03 (diecimilacentonovantasette/03), relativamente all'importo della fatture n. FPA 1/23 del 09/02/2023 (SDI 9001746235), pari a € 5.175,92, di cui € 193,71 quale cassa previdenza ed € 1.108,02 per IVA, e della fattura n. FPA 3/23 del 14/03/2023 (SDI 9230836813), pari a € 5.021,11, di cui € 187,92 quale cassa previdenza ed € 1.074,88 per IVA, emesse dall' Ing. Teresa Paola Molica Nardo (C.F. MLCTSP77H69F206R- P.IVA IT 03155790839), per le competenze spettanti per l'espletamento dell'incarico di Collaudatore Statico e Tecnico-amministrativo dell'intervento in oggetto, da liquidare alla professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto relativa alla somma indicata al precedente art. 2, per un importo totale pari ad € 1.908,13 (millenovecentotto/13) a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al **Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo** – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 12.105,16 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1907 del 29/09/2021 e ss.mm.ii. (voce B4), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.
- Articolo 5** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio



### COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email: [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)  
C. F. 97250980824

monitoraggio e controllo ed al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**

