



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1593 del 29/10/2025

Oggetto: Patto per il SUD – TP_17827 FAVIGNANA – “Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un’area del centro abitato di Marettimo interessato da un fenomeno franoso” - Importo globale € 546.370,20 - Codice Caronte SI_1_17827 – CUP J69D16001870001 – CIG 89524378B7

Pagamento SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 09/06/2025 all’operatore economico CO.S.PE.F. S.R.L.,

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le

aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della



Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "*Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*"
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di*"



contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*"


Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Visse Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che il progetto identificato con codice di assegnazione interno TP_17827 FAVIGNANA – "*Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un'area del centro abitato di Marettimo interessato da un fenomeno franoso*" - Codice Caronte SI_1_17827 – è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 14/01/2021 concernente "*FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'*". Ambito 4 Rischio frane;

Visto il Decreto n. 616 del 13/09/2017 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l' Ing. Giuseppe Alcamo, tecnico in servizio presso il Comune di Favignana, già nominato con Determina n. 156 del 23/11/2016 del Responsabile del IV Settore del Comune di Favignana, è stato confermato quale Responsabile Unico



del Procedimento;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1931 del 01/10/2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 546.370,20;
- Visto** il Decreto n. 1975 del 07/10/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto l'utilizzo della LITOS PROGETTI SRL quale prestatore d'opera per l'attività di Direzione dei Lavori, misura e contabilità;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 243 del 10/02/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice TP_17827 FAVIGNANA – " *Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un'area del centro abitato di Marettimo interessato da un fenomeno franoso*" - Codice Caronte SI_1_17827, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori, in favore dell'operatore economico CO.S.PE.F. S.R.L., in ragione del ribasso percentuale del 33,3160 %, per un importo di € 218.111,74 al netto di oneri ed IVA, di cui € 196.385,37 per lavori ed € 21.726,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il Decreto n. 1975 del 07/10/2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposto il conferimento dell'incarico di Direzione Lavori all'operatore economico Litos Progetti S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 2524 del 22/12/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Onofrio Marco Scarpinato, tecnico in servizio presso il Comune di Favignana, già nominato con Determina Sindacale n. 24 del 21/12/2021, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell' Ing. Giuseppe Alcamo;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 26 aprile 2022, rep. n. 790/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CO.S.PE.F. S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 13965 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 858 del 17/05/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione e, conseguentemente la rimodulazione, a seguito del ribasso d'asta, del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 431.636,97, e, al contempo, si è disposto l'impegno del suddetto importo;
- Visto** il Decreto n. 19399 del 13/11/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Girolamo Busetta, tecnico in servizio presso il Comune di Favignana, già nominato con Determina n. 191 del 26/10/2023, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Onofrio Marco Scarpinato;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 2.457,88;
- Visto** il decreto n. 1408 del 13/09/2024 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo pari a € 434.384,46, anche al fine dell'inserimento della nuova voce " *spese generali*" di cui al decreto n. 998/2024 sopra citato;
- Vista** il Verbale di consegna dei lavori del 14/02/2023, acquisito agli atti in 20/02/2023 con prot. n. 2341, firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 60, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 14/04/2023;
- Vista** la perizia migliorativa, ai sensi dell'art.8 comma 8 del D.M. n. 49 del 07/03/2018, corredata dai relativi elaborati tecnici - amministrativi, acquisita agli atti in data 03/03/2025 con prot. n. 2356;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 05/03/2025, relativo alla suddetta perizia migliorativa, registrato in Genova il 26/03/2025 al n. 404 – Serie 3, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3578, nel quale, tra l'altro, sono specificate le motivazioni che hanno comportato ritardi nell'esecuzione dei lavori e che, pertanto, prevede, all'art. 4, quale nuovo termine per l'ultimazione il 04/05/2025;

Visto il decreto n. 959 del primo luglio 2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia migliorativa, già approvata dal RUP, e si è disposta altresì l'approvazione, in linea amministrativa, del seguente quadro economico, rimodulato dal RUP, per un importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 1408 del 13/09/2024, pari a € 434.384,46, come di seguito riportato:

ME 17827 FAVIGNANA - QUADRO ECONOMICO PERIZIA MIGLIORATIVA			
A	Lavori al lordo	€	316.134,24
	Oneri speciali di sicurezza	€	10.182,22
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	305.952,02
A	importo del ribasso 33,3160%	€	101.930,97
A.1	lavori al netto del ribasso	€	204.021,05
A.2	Oneri speciali di sicurezza	€	10.182,22
	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza	€	214.203,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€	47.124,72
B.2	Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della Sicurezza compresi oneri ed IVA	€	65.488,39
B.3	Studio geotecnico compresi oneri ed IVA	€	19.975,44
B.4	Rilievo planaltimetrico, ispezioni ed indagini geostrukturali e geomeccaniche su parete rocciosa compresi oneri ed IVA	€	8.597,97
B.5	Studio di valutazione fattibilità ambientale e/o VIA compresi oneri ed IVA	€	8.305,46
B.6	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€	2.936,27
B.7	Collaudo amministrativo compresi oneri ed IVA	€	2.595,27
B.8	Studio geologico compresi oneri ed IVA	€	18.273,01
B.9	Indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio compresa IVA	€	13.536,00
B.10	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€	6.322,68
B.11	Oneri di conferimento a discarica compresa IVA	€	4.866,82
B.12	Esproprio ed occupazione temporanea aree	€	4.799,96
B.13	Imprevisti ed arrotondamenti (< 5% di A)	€	14.386,71
B.14	Contributo ANAC	€	225,00
B.15	spese generali	€	2.747,49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	220.181,19
	TOTALE (A+B)	€	434.384,46


Vista la pec del 06/10/2025, acquisita agli atti in data 07/10/2025 con prot. n. 10914, con la quale sono stati trasmessi:

- la nota del 02/05/2025 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 40 giorni;
- il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 40, reso dal Direttore dei lavori in data 12/05/2025;
- la determina del 12/05/2025 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 40 per l'ultimazione dei lavori di cui all'oggetto, stabilendo quale nuova data per l'ultimazione dei lavori il 13.06.2025;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 12/06/2025, acquisito agli atti in data 17/10/2025 con prot. n. 11440, con cui lo stesso ha attestato che i lavori sono stati ultimati in data 09/06/2025, dunque entro i termini contrattuali;

Vista la PEC del 20/09/2025, acquisita agli atti in data 22/09/2025 con prot. n. 10205, integrata della nota acquisita agli atti in data 03/10/2025 con prot. n. 10767, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 09/06/2025 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 09/06/2025 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:



Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 307.724,30
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 1.787,82
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 305.936,48
Ribasso contrattuale del 33,316 %	€ 101.925,80
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 204.010,68
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 1.787,82
Importo netto totale dei lavori	€ 205.798,50

- Certificato di pagamento n. 1 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 204.010,68
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 1.787,82
Sommano	€ 205.798,50
Da cui detraendo	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.028,99
La ritenuta del 5,00% (art.13, c.6 contratto d'appalto)	€ 10.289,93
Totale deduzioni	€ 11.318,98
Risulta il credito dell'impresa	€ 194.479,52

Vista la fattura elettronica 25/PA del 30/09/2025, acquisita agli atti in data 06/10/2025 con prot. n. 10854, emessa dall'impresa CO.S.PE.F. S.R.L., per un importo pari ad € 194.479,52 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 12/06/2025;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa "CO.S.PE.F. S.R.L." rilasciato dalle Autorità competenti in data 06/10/2025 prot. INAIL n. 51019578, acquisito agli atti in data 13/10/2025 con prot. n. 11185;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa "CO.S.PE.F. S.R.L.", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 06/10/2025 con prot. n. 10822;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 29/10/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che l'operatore economico "CO.S.PE.F. S.R.L.", non risulta inadempiente;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 237.265,01 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 25/PA del 30/09/2025, emessa dall'operatore economico "CO.S.PE.F. S.R.L.", relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 09/06/2025;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento **TP_17827 FAVIGNANA** – " *Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un'area del centro abitato di Marettimo interessato da un fenomeno franoso*" – Codice Caronte **SI_I_17827**, il pagamento dell'importo di **€ 194.479,52 (centonovantaquattromilaquattrocentosettantanove/52)** di cui alla fattura n. 25/PA del 30/09/2025, (**SDI 15658666487**) emessa dall'impresa "CO.S.PE.F. S.R.L." (C.F. /P.IVA IT01846550992), relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 09/06/2025, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al

presente decreto.

- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 42.785,49 (quarantaduemilasettecentottantacinque/49)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 237.265,01 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il decreto n. 858 del 17/05/2022 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 192.691,70 - Voce A.2 Oneri per la Sicurezza € 1.787,82 - voce B1 IVA sui lavori € 42.785,49), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)