

REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

**Patto per il Sud – ME 17754** - *“Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato”* -  
Comune di Galati Mamertino - Importo € 1.840.000,00 - Codice ReNDiS 19IR987/G1 – Codice Caronte SI\_1\_17754  
**CUP J49D16002120001 – CIG 7634189C0C**

**Pagamento SAL N. 3 e ultimo a tutto il 24/11/2023 – MICO. S.R.L.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

- realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento

---

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

*“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”;*

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019”;*
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *“Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’;*
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”;*
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;*

---

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il l’intervento **ME\_17754 Galati Mamertino** – Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato - Importo € 1.840.000,00– Codice Caronte SI\_1\_17754 Codice ReNDiS 19IR987/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 302 del 26/07/2017 integrata dalla n° 366/2017 concernente *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto n° 445 del 11/07/2017 con cui l’Arch. Giuseppa Cavolo, è stata confermata Rup dell’intervento de quo, già nominata con Determina del Comune di Galati Mamertino n. 5 del 20/01/2017;
- Visto** il Decreto n° 563 del 13/06/2018 con cui è stato affidato l’incarico di D.L., misure e contabilità dei lavori di cui all’oggetto, all’Ing. Marco Ferrante, in servizio presso la Struttura Commissariale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 195 del 26/02/2018 con cui, nell’ambito dell’intervento individuato con codice interno ME\_17754 Galati Mamertino – Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato- Codice Caronte SI\_1\_17754 - Codice ReNDiS 19IR987/G1 si è provveduto ad approvare in linea amministrativa e finanziare il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.840.000,00, di cui € 1.212.301,35 per lavori ed € 627.698,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 485 del 12/04/2019 con cui, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento individuato con codice interno ME\_17754 Galati Mamertino – Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato, in favore dell’operatore economico MI.CO s.r.l con sede in Musumeci (CL) C.F./P.I. n° 01965240789, in ragione del ribasso economico del **35,823%**, l’appalto viene aggiudicato per un importo di euro **781.933,37** al netto dell’I.V.A., di cui **€ 771.005,37** per lavori e **€ 10.928,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 11/06/2019, rep. n. 217/2019, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico MI.CO s.r.l, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, n. 7885 - serie 1T;
- Visto** **il Decreto Commissariale n. 853 del 19.06.2019 con cui, a seguito del ribasso d’asta si è rimodulato il quadro economico dell’intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.303.561,33, e, contestualmente, tenuto conto dell’importo di € 375,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, propedeutico al pagamento dell’ANAC è stata impegnata la soma di € 1.302.961,33;**
- Visto** il **Verbale di Consegna parziale dei lavori** redatto dal D.L. in data 15/10/2019 e vistato sia dal RUP che dall’impresa appaltatrice;

---

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)  
C. F. 97250980824

- Visto** il Decreto n. 1900 del 17/12/2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 156.386,67 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 20% del valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016. art. 13 c. 1 e ss.mm.ii, in favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. srl;
- Visto** il **Verbale di sospensione dei lavori** del 23/12/2019 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, con cui si è disposta la sospensione immediata delle opere;
- Vista** la nota del 05/05/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5981, con la quale sono stati trasmessi:
- **il Verbale di ripresa dei Lavori del 04/08/2020;**
  - **la disposizione di sospensione dei Lavori del 18/08/2020;**
- Visto** il **Verbale di ripresa dei lavori** del 29/09/2021 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 8 ottobre 2021 con prot. n. 12286;
- Visto** il Decreto n. 800 del 09/05/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 203.895,45 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 21/03/2022, in favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. SRL;
- Visto** il **Verbale** del 26/05/2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6871, redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice, vistato dal RUP, **con cui è stata disposta la sospensione dei lavori a partire dal giorno 16/05/2022;**
- Visto** il Decreto n. 1452 del 03/10/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 193.3650,97 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 13/05/2022, in favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. SRL;
- Visto** il decreto n. 832 del 09/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera, già approvata dal RUP, e del relativo quadro economico, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello approvato con decreto n. 853 del 19.06.2019 è pari ad € 1.303.561,33;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, tra l'altro, all'art. 5, una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il **Verbale di ripresa dei lavori** del 26/05/2023 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice, con cui è stata disposta la ripresa degli stessi a far data dal 29/05/2023, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 27/08/2023;
- Visto** il Decreto n. 1867 del 31/10/2023 con cui, tra l'altro nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo Quadro economico per un importo complessivo pari ad € **1.432.245,15** come di seguito riportato:

| ME 17754 GALATI MAMERTINO - QUADRO ECONOMICO COMPENSAZIONE |                                                                           |                |                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                            |                                                                           |                | <b>totali parziali</b> |
| <b>A</b>                                                   | Sommano i lavori complessivi                                              | € 1.401.656,00 |                        |
|                                                            | di cui                                                                    |                |                        |
| <b>a.1</b>                                                 | Costi della Manodopera                                                    | € 325.281,56   |                        |
| <b>a.2</b>                                                 | Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso      | € 18.628,70    |                        |
|                                                            | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                       | € 1.383.027,30 |                        |
|                                                            | Importo del ribasso ( 35,8223%)                                           | € 495.432,19   |                        |
|                                                            | Importo dei lavori al netto del ribasso                                   | € 887.595,11   |                        |
|                                                            | Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso      | € 18.628,70    |                        |
|                                                            | <b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>                  |                | <b>€ 906.223,81</b>    |
| <b>B</b>                                                   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>                               |                |                        |
| <b>b.1</b>                                                 | IVA sui lavori                                                            | € 199.369,24   |                        |
| <b>b.2</b>                                                 | Imprevisti                                                                | € 553,35       |                        |
| <b>b.3</b>                                                 | Acquisizione aree o immobili e occupazione temporanea                     | € 30.000,00    |                        |
| <b>b.4</b>                                                 | Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc.. | € 34.528,23    |                        |
| <b>b.5</b>                                                 | Spese relazione geologica compreso oneri ed IVA                           | € 28.865,02    |                        |
| <b>b.6</b>                                                 | Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice)    | € 6.000,00     |                        |
| <b>b.7</b>                                                 | Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016                               | € 28.033,12    |                        |
| <b>b.8</b>                                                 | Collaudo tecnico e statico                                                | € 42.388,56    |                        |
| <b>b.9</b>                                                 | Oneri conferimento in discarica                                           | € 0,00         |                        |
| <b>b.10</b>                                                | Verifiche tecniche ex art. 167 c.7 DPR 207/2010 compreso IVA              | € 17.000,00    |                        |
| <b>b.11</b>                                                | Contributo ANAC impegnati con decreto n. 442/2019                         | € 600,00       |                        |
| <b>b.12</b>                                                | Spese per trasferte personale                                             | € 10.000,00    |                        |

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

|             |                                                                   |              |                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>b.13</b> | Compensazione prezzi anno 2022 al Sal n. 1 e Sal n. 2 IVA inclusa | € 128.683,82 |                       |
| <b>B</b>    | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>                |              | <b>€ 526.021,34</b>   |
| <b>C</b>    | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>                       |              | <b>€ 1.432.245,15</b> |

**Vista** la nota del 24/08/2023, acquisita agli atti in data 25/08/2023 con prot. n. 11236 con la quale il RUP ha trasmesso:

- la nota del 24/08/2023 con la quale la ditta MI.CO. srl, ha richiesto una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- la nota del 25/08/2023 con la quale il D.L. ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 25/11/2023;

**Vista** la nota del 25/08/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11235 con la quale il RUP ha concesso una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei Lavori;

**Vista** la nota del 15/10/2024, acquisita agli atti in data 16/10/2024 con prot. n. 11897 con la quale il D.L. ha specificato, tra l'altro, che il verbale di ripresa dei lavori del 04/08/2020 sopracitato **è da intendersi come verbale di consegna definitiva**;

**Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal D.L. e dalla ditta esecutrice, acquisito agli atti in data 15/12/2023 con prot. n. 16157 con il quale è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 24/11/2023 e quindi in tempo utile contrattuale;

**Vista** la PEC del 07/09/2024, acquisita agli atti in data 09/09/2024 con prot. n. 10379, integrata dalla pec del 17/10/2024 acquisita agli atti in pari data con prot. n.11954, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 e ultimo a tutto il 24/11/2023 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 e ultimo a tutto il 24/11/2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza                | € 1.401.656,00      |
| Oneri di sicurezza inclusi nei lavori                                  | € 18.628,70         |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale                     | € 1.383.027,30      |
| <b>Ribasso contrattuale del 35,823%</b>                                | <b>€ 495.441,87</b> |
| <b>Importo netto dei lavori</b>                                        | <b>€ 887.585,43</b> |
| Oneri di sicurezza inclusi nei lavori                                  | € 18.628,70         |
| <b>Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza</b> | <b>€ 906.214,13</b> |

- Certificato di pagamento n. 3 per gli importi riportati nella seguente tabella:

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Per lavori e somministrazione                                        | € <b>887.585,43</b> |
| Per oneri afferenti alla sicurezza                                   | € 18.628,70         |
| <b>Sommano</b>                                                       | <b>€ 906.214,13</b> |
| Da cui detraendo                                                     |                     |
| Ritenuta infortuni dello 0,50%                                       | € 4.513,07          |
| L'ammontare dei certificati precedenti                               | € 397.246,42        |
| Recupero anticipazione                                               | € 156.386,70        |
| Dedotto il 5% ai sensi dell'art. 13 comma 6 del contratto di appalto | € 45.310,70         |
| <b>Totale deduzioni</b>                                              | <b>€ 603.456,86</b> |

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Risulta il credito dell'impresa</b> | <b>€ 302.757,27</b> |
|----------------------------------------|---------------------|

- Vista** la fattura n. 24/PA del 02/10/2024, acquisita agli atti in data 07/10/2024 con prot. n. 11512, emessa dall'impresa MI.CO. S.R.L. relativa pagamento del SAL n. 3 e ultimo a tutto il 24/11/2023, per un importo pari ad **€ 302.757,27 oltre IVA**;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa MI.CO. srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 17/10/2024 INAIL\_46039257 ed acquisito agli atti in data 21/10/2024 con prot. n. 12049;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa "MI.CO. srl", in data 27 maggio 2019 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22/10/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta MI.CO. S.R.L. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 369.363,87 IVA inclusa**, relativo alla fattura n. 24/PA del 02/10/2024, emessa dalla MI.CO. S.R.L. per il pagamento del SAL n. 3 e ultimo a tutto il 24/11/2023;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA


- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** di disporre il pagamento nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **Patto per il Sud – ME 17754** - *"Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato"* - Comune di Galati Mamertino - Codice ReNDiS 19IR987/G1 – Codice Caronte SI\_1\_17754 dell'importo di **€ 302.757,27** (trecentoduemilasettecentocinquantesette/27) relativo alla fattura n. 24/PA del 02/10/2024 (**SDI 13066719243**), emessa dall'impresa MI.CO. SRL - P.I. IT01418060859, per il pagamento del SAL n. 3 e ultimo a tutto il 24/11/2023, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 66.606,60** (sessantaseimilaseicentosei/60) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

### COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO  
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)  
C. F. 97250980824

- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 369.363,87 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto di n. 853 del 19/06/2019 e ss.mm.ii. (voce A/1 Lavori € 294.254,27- voce A/2 Oneri per la sicurezza € 8.503,00- voce B/1 IVA sui Lavori € 66.606,60) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)  


**Il Soggetto Attuatore**  
**(Arch. Salvatore Lizzio)**