



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 1645 del 6/8/2021

PIANO STRALCIO 2019 – POA_MEA77 Santa Lucia del Mela (ME) - “Lavori di consolidamento ed eliminazione del rischio idrogeologico del perimetro urbano in C/da Curatola a protezione della Via Cesare Battisti” -
 Importo € 1.520.000,00 - Codice ReNDiS 19IRA77/G1 - Codice CUP J63H19001020001 - CIG 8143629F3B

Pagamento Sal n.1 a tutto il 13 luglio 2021 all'operatore economico ATI: I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT.CARAMAZZA ROSARIO- ICPA S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visti l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Vista la Legge n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;
- Considerato** che il medesimo decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il



dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;

Viste le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

Viste le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB Rendis ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

Considerato l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;

Vista la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

Visto il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera Cipe n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

Considerato che il medesimo decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 35/2019;



Considerato che il progetto denominato POA_MEA77 Santa Lucia del Mela (ME) - "*Lavori di consolidamento ed eliminazione del rischio idrogeologico del perimetro urbano in C/da Curatola a protezione della Via Cesare Battisti*", è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M del 20/02/2019;

Visto il Decreto Commissariale n. 1349 del 02 ottobre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno POA_MEA77 Santa Lucia del Mela (ME) - "*Lavori di consolidamento ed eliminazione del rischio idrogeologico del perimetro urbano in C/da Curatola a protezione della Via Cesare Battisti*" - Codice ReNDiS 19IRA77/G1, l'Ing. Letterio Lipari, in atto funzionario dell'UTC del Comune di Santa Lucia del Mela, già incaricato con Determinazione Sindacale n.37 del 24/09/2019, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 1857 del 11 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro

economico, finanziando l'importo complessivo di € 1.520.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 1862 del 12 dicembre 2019 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati affidati gli incarichi relativi alle attività di progettazione, in particolare è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità alla duplice figura dell'Ing. Letterio Lipari e l' Arch. Pasquale Salvo;

Visto il Decreto Commissariale n. 1624 del 16/09/2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno POA_MEA77 Santa Lucia del Mela (ME) - "*Lavori di consolidamento ed eliminazione del rischio idrogeologico del perimetro urbano in C/da Curatola a protezione della Via Cesare Battisti*" - Codice ReNDiS 19IRA77/G1, in favore dell'operatore economico Cost. ATI: I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT. CARAMAZZA ROSARIO (mandataria) - ICPA S.R.L. (mandante), in ragione del ribasso economico del 27,3117 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 730.297,84 al netto dell'I.V.A., di cui € 717.777,79 per lavori e € 12.520,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 30 novembre 2020, rep. n. 448/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Cost. ATI: I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT. CARAMAZZA ROSARIO - ICPA S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 31392 - serie 1T;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal D.L. e firmato dallo stesso avente la duplice funzione di RUP, in data 03.12.2020, acquisito agli atti in data 16 dicembre 2020 con prot. n. 6325, con il quale, in considerazione dei 270 giorni, naturali e consecutivi utili per le lavorazioni, così come stabilito nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 29.08.2021;

Visto il Decreto n. 163 del 26.01.2021 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.190.846,08 ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari complessivamente ad € 375,00, è stata impegnata la rimanente somma di € 1.190.471,08;

QUADRO TECNICO ECONOMICO			TOTALI
LAVORI			
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 999.993,67	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 12.520,05	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 987.473,62	
	importo del ribasso (27,3117%)	€ 269.695,83	
	Lavori al netto del ribasso	€ 717.777,79	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.520,05	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 730.297,84
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA sui lavori	€ 160.665,52	
B2	Imprevisti sui lavori (<5%)	€ 28.558,43	
B3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. LGs. N.50/2016 e ss.mm.ii)	€ 19.999,87	
B4	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 25.566,32	
B5	Collaudo tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 11.609,52	
B6	Studio geologico-tecnico compresi oneri ed IVA	€ 23.973,66	
B7	Indagini geognostiche IVA compresa	€ 30.849,14	
B8	Espropri per p.u., registrazione e trascrizione atti correlati	€ 23.999,20	
B9	Frazionamenti e voltture, oneri ed IVA compresi	€ 6.600,00	
B10	Registrazione e trascrizione atti d'esproprio	€ 9.000,00	
B11	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
B12	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	€ 6.392,80	
B13	Oneri conferimento a discarico compresa IVA	€ 25.000,00	
B14	Impianto P.I. e acquisto arredo urbano IVA compresa	€ 30.000,00	
B15	Spese per ANAC (già impegnati con D.C. n. 425/2020)	€ 375,00	
B16	Monitoraggio post operam compresa IVA	€ 52.958,78	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 460.548,24
Importo complessivo (A+B)	€ 1.190.846,08

Vista l'atto costitutivo Repertorio n. 50529 del 29.10.2020, registrato ad Agrigento il 5 novembre 2020 al n.4868 serie IT dell'ATI: **I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT.CARAMAZZA ROSARIO- ICPA S.R.L.**, acquisito agli atti il 9 marzo 2021 con prot. n. 2773, dal quale all' Art. 4, si evince che le quote di esecuzione dei lavori, sono le seguenti:

I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT.CARAMAZZA ROSARIO quota del 51,%;

ICPA S.R.L. quota del 49%;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 25/01/2021, sottoscritto dal D.L. e dalla ditta esecutrice, acquisito agli atti in data 19 luglio 2021 con prot. n. 8979;

Visto il Decreto n. 696 del 9 aprile 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 146.075,00 oltre IVA, relativo all'anticipazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore dell'ATI: **I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT.CARAMAZZA ROSARIO- ICPA S.R.L.**;

Visto il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. e firmato dallo stesso avente la duplice funzione di RUP, in data 24.05.2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6480, con il quale, in considerazione dei 119 giorni di sospensione è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 26.12.2021;

Vista la nota del 16 luglio 2021, acquisita agli atti in data 19 luglio 2021 con prot. n. 8950, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 a tutto il 13 luglio 2021 di seguito elencata;

-Registro di contabilità;

-Libretto delle misure;

-Sommario registro di contabilità;

-Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 13 luglio 2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo dei lavori	€ 371.452,10
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.384,30
Importo lordo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 370.067,80
Ribasso del 27,3117%	€ 101.071,81
Lavori al netto a seguito ribasso	€ 268.995,99
Oneri di sicurezza	€ 1.384,30
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 270.380,29

- Certificato di pagamento n. 1 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 270.380,29
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 1.351,90
Recupero quota di anticipazione	€ 54.081,77

Totale deduzioni	€ 55.433,67
Risulta il credito dell'impresa arrotondato a 0 euro	€ 214.946,62

- Vista** la fattura elettronica n. 32/FE del 15 luglio 2021, acquisita agli atti in data 20.07.2021 con prot. n.9005, emessa dall'operatore economico "ICPA S.R.L.", relativa alla quota parte per il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 13 luglio 2021, pari complessivamente ad € 105.323,84 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 4 del 15 luglio 2021, acquisita agli atti in data 20.07.2021 con prot. n. 9004, emessa dall'operatore economico "I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT.CARAMAZZA ROSARIO" relativa alla quota parte per il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 13 luglio 2021, pari complessivamente ad € 109.622,78 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "ICPA S.R.L.", rilasciato dalle autorità competenti in data 10.05.2021, INPS 26104946, acquisito agli atti in data 27.05.2021 con prot. n. 6625;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT.CARAMAZZA ROSARIO" rilasciato dalle autorità competenti in data 15.07.2021, INPS 27102255, acquisito agli atti in data 04.08.2021 con prot. n. 9764;
- Vista** la dichiarazione della società "I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT.CARAMAZZA ROSARIO" resa in data 19.07.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8990 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari"
- Vista** la dichiarazione della società dalla società "ICPA S.R.L." resa in data 19.07.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8990, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari"
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 agosto 2021 (art. 2 del D.L. n. 99 del 30.06.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 262.234,87 IVA inclusa, di cui :

- € 128.495,08 IVA inclusa per la Fattura n. 32/FE del 15 luglio 2021, emessa dall'operatore economico ICPA S.R.L., quale quota parte per il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 13 luglio 2021;
- € 133.739,79 IVA inclusa per la Fattura n. 4 del 15 luglio 2021, emessa dall'operatore economico "I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT.CARAMAZZA ROSARIO" quale quota parte per il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 13 luglio 2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno POA_MEA77 Santa Lucia del Mela (ME) - "Lavori di consolidamento ed eliminazione del rischio idrogeologico del perimetro urbano in C/da Curatola a protezione della Via Cesare Battisti" - Codice ReNDiS 19IRA77/G1, il pagamento dell'importo complessivo di € 214.946,62 (duecentoquattordicimilanovecentoquarantasei/62) relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 13 luglio 2021, secondo le quote spettanti ai componenti dell'ATI i cui importi sono così distinti:
- € 105.323,84 (centocinquemilatrecentoventitre/84) di cui alla fattura n. 32/FE del 15 luglio 2021, (SDI 5436083137), emessa dall'operatore economico ICPA S.R.L SRL - P. IVA/C.F.: IT02862930845 - da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
 - € 109.622,78 (centonovemilaseicentoventidue/78) di cui alla fattura n. 4 del 15 luglio 2021, SDI (5435854475), emessa dall'operatore economico I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT.CARAMAZZA ROSARIO - P. IVA/C.F.: IT02366730840 - da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 47.288,25 (quarantasettemiladuecentottantotto/25), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12. di cui:
- € 23.171,24 relativa alla fattura n. 32/FE del 15 luglio 2021, emessa dall'operatore economico ICPA S.R.L SRL,
 - € 24.117,01 relativa alla fattura n. 4 del 15 luglio 2021, emessa dall'operatore economico I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT.CARAMAZZA ROSARI,
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 262.234,87, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 163 del 26.01.2021, (Voce A1 Lavori € 213.562,32, Voce A2 Oneri Sicurezza € 1.384,30 e Voce B1 IVA € 47.288,25 mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.



Il Soggetto Attuatore
(Dott. *Francesco Croce*)

