

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1646 del 6/8/2021

Oggetto: PA 205 A Valledolmo (PA) "Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe" – CUP J39D15000360001 – CIG 8411401BAE

Pagamento SAL n.2 a tutto il 7 luglio 2021- Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L.;

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto

l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto

l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;

Visto

l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto

l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista

la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche – del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente

1

della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariati già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, e in particolare l'art. 7, co. 2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Vista la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 -- OPCM 3886/1 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 205 A Valledolmo (PA) "Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe" per un importo complessivo pari a € 800.000,00;



- Visto** il decreto n. 553 del 16.11.2015 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice PA 205 A Valledolmo (PA) "*Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe*", l'ing. Gioacchino Muscato, Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Valledolmo, è stato confermato quale Responsabile del Procedimento;
- Visto** il decreto n. 101 del 29/01/2019 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'ing. Michele Macaluso, Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Valledolmo, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento in sostituzione dell'ing. Gioacchino Muscato;
- Visto** il decreto n. 1200 del 05.09.2019 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'ing. Antonio Minutella, è stato Nominato Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1246 del 17 luglio 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 800.000,00 ed al contempo, in considerazione dell'importo complessivo precedentemente finanziato, pari ad € 62.513,27, è stata finanziata la somma complessiva di € 737.486,73;
- Vista** la nota prot. n. 5187 del 27.10.2020 con la quale lo scrivente Ufficio, nelle more della Verifica dei requisiti di cui all'Art.80, nonché dei requisiti di qualificazione previste per la partecipazione delle procedure di Gara, ha chiesto al RUP. di procedere alla consegna dei Lavori in via d'urgenza;
- Visto** il Verbale di Consegna definitiva dei lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge, redatto dal D.L. in data 17.11.2020, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, acquisito agli atti dell'ufficio in data 03/03/2021 con prot. n. 2487 con il quale, tra l'altro, in considerazione del tempo utile per le lavorazioni, pari a n. 270 giorni naturali e consecutivi, così come stabilito nel contratto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 14/08/2021;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2176 del 24/11/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno PA 205 A Valledolmo (PA) "*Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe*", si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L.**, con un ribasso percentuale del 28,3294%, corrispondenti, pertanto, ad € 418.411,69 al netto dell'I.V.A., di cui € 405.159,79 per lavori ed € 13.251,90 per oneri di sicurezza;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 1° febbraio 2021, rep. n. 493/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L.**, registrato in data 02/02/2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2997- serie 1T;
- Visto** il decreto n. 245 del 2 febbraio 2021, con il quale, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il seguente quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 612.019,91, e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 20.638,40 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 591.381,51:
- il Decreto n. 492 del 10 marzo 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 125.523,51 oltre IVA, in favore della Ditta appaltatrice **Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L.**, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto n. 797 del 23 aprile 2021 con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante, già approvata in linea tecnica dal RUP, ed il relativo Quadro Economico, di seguito riportato:



PA 205A VALLEDOLMO - QUADRO ECONOMICO VARIANTE			Totali parziali
	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 624.481,14	
	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 13.251,90	
	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 611.229,24	
	Importo del ribasso (28,3294%)	€ 173.157,58	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 438.071,66	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 13.251,90	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 451.323,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui Lavori	€ 99.291,18	
B2	Competenze tecniche progettazione e direzione dei lavori già finanziati con decreto n.900 del 01/07/2019	€ 35.903,53	
B3	Competenze tecniche geologo già finanziati con decreto n. 491/2017	€ 7.823,02	
B4	Indagini geognostiche, importo già impegnato con Decreto n. 1009/2020	€ 20.638,40	
B5	Competenze collaudo statico	€ 5.109,59	
B6	Prove di laboratorio	€ 1.986,11	
B7	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 5.695,27	
B8	Oneri accesso in discarica	€ 23.000,00	
B9	ANAC	€ 375,00	
B10	Diritti ASP	€ 0,00	
B11	Imprevisti	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione		€ 199.822,10
	Importo Complessivo dei Lavori		€ 651.145,66

Visto l'Atto di sottomissione del 28.04.2021, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta in data 30.04.2021 al n. 552, in cui all'Art. 4, per effetto dei Lavori suppletivi, il termine per la conclusione dei Lavori è stato prorogato di 30 giorni, fissando, pertanto, quale data di Ultimazione degli Stessi il 13 settembre 2021;

Visto il Decreto n. 1063 del 27 maggio 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € di € 132.320,07 oltre IVA all'operatore economico "Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L." relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 06.05.2021;

Vista la nota prot.10240 del 26/07/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9286, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 a tutto il 07.07.2021 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 07.07.2021 dal quale si evince l'avanzamento degli stessi così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 448.921,70
A dedurre Oneri per la sicurezza	€ 10.478,16
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 438.443,54
Importo del ribasso 28,3294%	€ 124.208,42
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 314.235,12
Oneri per la sicurezza	€ 10.478,16
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 324.713,28

- Certificato di pagamento n. 2 del 12.07.2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 314.235,12
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 10.478,16
Sommano	€ 324.713,28
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 1.623,57
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 132.320,07
Recupero quota parte anticipazione 30%	€ 97.413,98
Totale Deduzioni	€ 231.357,62
Risulta il credito dell'impresa	€ 93.355,66

Vista la fattura elettronica n.9EL del 12/07/2021, acquisita agli atti in data 29/07/2021 con prot. n. 9466, emessa dall' Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L., relativa al pagamento dello Stato di avanzamento n. 2 per lavori a tutto il 7 luglio 2021, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 93.355,66 oltre IVA;

Vista la dichiarazione resa dall'Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L., acquisita agli atti in data 26/05/2021 con prot. 6530 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 02/08/2021 INAIL_27313677, acquisito agli atti in data 04/08/2021 con prot. n. 9841;

Visto l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 agosto 2021 (art. 2 del D.L. n. 99 del 30.06.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 113.893,91 IVA inclusa, relativo alla fattura n. 9EL del 12/07/2021, emessa dalla Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L., per il pagamento dello Stato di avanzamento n. 2 per lavori a tutto il 7 luglio 2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice PA 205 A Valledolmo (PA) *"Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe, il pagamento*

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

dell'importo di € 93.355,66 (novantatremilatrecentocinquantacinque/66) di cui alla fattura n. 9EL del 12/07/2021 (SDI 5413197629), emessa dall' Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L. (IVA/C.F IT01187260854), relativa allo Stato di avanzamento n. 2 per lavori a tutto il 7 luglio 2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 20.538,25 (ventimilacinquecentotrentotto/25), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 113.893,91 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 245 del 2 febbraio 2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 92.782,66 - voce A2 Oneri di sicurezza € 573,00 - voce B1 IVA sui Lavori € 20.538,25) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

