

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 1653 del 9/8/2021

Oggetto: PIANO STRALCIO 2019 - POA_TPF18 - ALCAMO (TP) - "Lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo" - Codice ReNDiS 19IRF18/G1 - CODICE CUP J73H19000700001 - CIG 8116577B38

Pagamento Sal N°3 a tutto l' 11.06.2021 "CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c. a r.l."

IL SOGGETTO ATTUATORE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;


Visti l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Vista la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;
-  **Considerato** che il medesimo decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;
- Viste** le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare,

con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

Viste le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB Rendis ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

Considerato l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;

Vista la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

Visto il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera Cipe n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

Considerato che il medesimo decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 35/2019;

Vista la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;

Considerato che il progetto denominato POA_TPF18-ALCAMO (TP) – “Lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo” - Codice ReNDiS 19IRF18/G1, è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M. del 20/02/2019 nominato;



Visto il Decreto Commissariale n. 1360 del 3 ottobre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno POA_TPF18 - ALCAMO (TP) – “Lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo” - Codice ReNDiS 19IRF18/G1, l'Ing. Enza Anna Parrino, Dirigente del Comune di Alcamo, già incaricata con Determinazione Dirigenziale n.135 del 28/05/2019, è stata confermata Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 1547 del 30 ottobre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno POA_TPF18 - ALCAMO (TP) – “Lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo” - Codice ReNDiS 19IRF18/G1, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico,

finanziando l'importo complessivo di € 900.000,00;

- Visto** il Decreto n. 1021 dell'11 giugno 2020 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato POA_TPF18 - ALCAMO (TP) - "Lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo" - Codice ReNDiS 19IRF18/G1, a favore dell'operatore economico "CONSORZIO VITRUVIO S.c. a r.l.", con un ribasso percentuale del 25,9078% corrispondenti ad € 472.883,53 al netto dell'I.V.A., di cui € 464.634,75 per lavori ed € 8.248,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ex art. 5 comma 9 D.M. 49/2018, del 27.08.2020, inviato tramite pec il 21.10.2020, acquisita agli atti in data 22.10.2020 con prot. n. 9331, in cui, tra l'altro, in considerazione del numero dei giorni naturali e consecutivi necessari per l'ultimazione dei Lavori, stabiliti nel CSA, corrispondenti a centocinquanta, è stata fissata la data del 24/01/2021 per la fine dei Lavori;
- Visto** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in Palermo in data 21 settembre 2020, rep. n. 390/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "CONSORZIO VITRUVIO S.c. a r.l.", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23077 - serie IT nel quale viene designata per l'esecuzione dei Lavori l'azienda Consorzata SIAR S.R.L.;
- Visto** il Decreto n. 1954 del 28 ottobre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 705.693,46, e al contempo, tenuto conto dell'importo di € 1.594,90 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 704.098,56;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1979 del 02 novembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 141.865,06 oltre IVA;
- Vista** la nota prot. U0032/V-FM/lm/21 del 18/01/2021, acquisita agli atti in data 21/01/2021 con prot. n. 654, con la quale l'impresa ha richiesto una proroga di 75 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota prot. 10190 del 21/01/2021, acquisita agli atti in data 22/01/2021 con prot. n. 702, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di 75 giorni richiesta dall'impresa;
- Vista** la nota prot. 6935/2021 del 26/01/2021, acquisita agli atti in data 17/06/2021 con prot. n. 7581, con la quale il RUP, a seguito della sopracitata richiesta avanzata dall'impresa, acquisito il parere favorevole del Direttore dei lavori, ha concesso una proroga di 75 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 09/04/2021;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 187 del 27 gennaio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 30 novembre 2020, per un importo complessivo pari ad € 109.550,93 oltre IVA;
- Vista** la nota prot. U0263/V-FM/lm/21 del 09/04/2021, acquisita agli atti in data 12/04/2021 con prot. n. 4387, con la quale l'impresa ha richiesto una ulteriore proroga di 40 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota prot. 61422 del 14/04/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4540, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di un'ulteriore proroga di 35 giorni;
- Vista** la nota prot. 31699/2021 del 21/04/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4830, con la quale il RUP, a seguito della sopracitata richiesta avanzata dall'impresa, acquisito il parere favorevole del

Direttore dei lavori, ha concesso una ulteriore proroga di 35 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 14/05/2021;

Visto il Decreto Commissariale n. 1057 del 26 maggio 2021 con cui si è preso atto della perizia di variante e assestamento somme redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e, al contempo, si è approvato, in linea amministrativa, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 705.693,46:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE- POA TPF 18 ALCAMO			
	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	€	635.352,24
	Oneri della sicurezza indiretti	€	8.248,78
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	627.103,46
	Importo del ribasso (25,9078%)	€	162.468,71
A1	Lavori al netto del ribasso	€	464.634,75
A2	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.248,78
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 472.883,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	€	104.034,38
B.2	Spese tecniche per Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inclusi oneri ed IVA	€	42.318,62
B.3	Spese tecniche per Collaudo statico inclusi oneri ed IVA	€	10.326,89
B.4	Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera inclusi oneri ed IVA	€	7.431,68
B.5	Competenze per assistenza geologica alla D.L. inclusi oneri ed IVA	€	5.888,34
B.6	Oneri accesso in discarica, IVA compresa euro	€	37.127,98
B.7	ANAC, importo già impegnato con Decreto n. 425/2020	€	375,00
B.8	Incentivo interno art. 113 D. Lgs. 50/16 (2% del 25% dell'importo lavori), di cui € 1.219,90 già impegnati con i Decreti n. 669/2020 e n. 1046/2020	€	12.707,04
B.9	Imprevisti sui lavori (< 5%) euro	€	3.000,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio compresa IVA (Art. 16 comma b.11 del DPR 207/2010)	€	3.500,00
B.11	Per Lavori in economia compresa IVA	€	6.100,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 232.809,93
	TOTALE A+B		€ 705.693,46

Visto lo schema dell' Atto di sottomissione, allegato alla suddetta perizia di variante, nel quale, tra l'atro, all'art. 4, è concessa all'impresa una ulteriore proroga di trenta giorni per l'ultimazione delle opere;

Considerato che, per quanto sopra riportato, la data prevista per l'ultimazione dei lavori corrisponde al 13/06/2021;

Visto il Decreto Commissariale n. 1240 del 17 giugno 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.2 per lavori a tutto il 26 maggio 2021, per un importo complessivo pari ad € 184.234,31 oltre IVA;

Visto il certificato di Ultimazione dei Lavori del 16 giugno 2021, sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 7520, con cui è stato certificato che l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 11 giugno 2021 e quindi in tempo utile contrattuale;

Viste la pec del 30 luglio 2021, acquisita agli atti in data 2 agosto 2021 con prot. n. 9580, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto l' 11/06/2021, di seguito elencata:

- Libretto delle misure;

- Registro di contabilità;
- Sommario delle registrazioni contabili;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto l' 11/06/2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura	€ 635.350,82
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 8.248,32
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 627.102,50
Ribasso del 25,9078%	€ 162.468,46
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 464.634,04
Oneri di sicurezza	€ 8.248,32
Importo netto totale dei lavori	€ 472.882,36

- Certificato di pagamento n. 3 del 30 luglio 2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 464.634,04
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 8.248,32
Sommano	€ 472.882,36
Da cui detraendo	
La ritenuta del 5,00% Art.13 comma 6 del contratto	€ 23.644,12
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 3.364,41
Dedotto il recupero totale anticipazione 30%	€ 141.865,06
Dedotto l'ammontare dei certificati precedenti	€ 293.785,24
Totale deduzioni	€ 461.658,83
Risulta il credito dell'impresa	€ 11.223,53

Preso atto della Direttiva prot. n.2385 del 13/03/2020 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, che, al fine di agevolare la precaria condizione finanziaria derivante dall'emergenza collegata alla diffusione del COVID -19 consente che i pagamenti relativi agli stati di avanzamento lavori possano essere esitati anche in variazione alle eventuali previsioni di limiti di importo contenuti in contratti e/o capitolati d'appalto;

Vista la fattura elettronica n. 35 del 27.07.2021, acquisita agli atti in data 05.08.2021 con prot. n. 9875, emessa dall'operatore economico "CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c. a r.l.", relativa al Pagamento del Sal n.3 a tutto l' 11/06/2021, pari complessivamente ad € 11.223,53 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c. a r.l.", rilasciato dalle autorità competenti in data 06.07.2021 – INAIL_28259065, acquisito agli atti in data 09.07.2021 con prot. n. 8657;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "SIAR SRL", rilasciato dalle autorità competenti in data 21.06.2021 – INAIL_27948765, acquisito agli atti in data 13.07.2021 con prot. n. 8732;

Vista la dichiarazione resa dall'Impresa "CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c. a r.l.", in data 16 giugno 2021 ai sensi dell'art. 3 della legge 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 16.06.2021 con prot. n. 7525;

Visto l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 agosto 2021 (art. 2 del D.L. n. 99 del 30.06.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del*


testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 13.692,71 IVA INCLUSA, relativo alla fattura elettronica n. 35 del 27.07.2021 relativa al pagamento del SAL N°3 a tutto l' 11/06/2021 all'operatore economico "CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c. a r.l.";

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice **POA_TPF18** - "Lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo" - Codice ReNDiS 19IRF18/G1, Comune di Alcamo (TP), dell'importo di € **11.223,53** (undicimiladuecentoventitre/53) di cui alla fattura n. 35 del 27.07.2021 (**SDI 5560468240**), emessa dall'operatore economico "**CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c. a r.l.**" - C.F./P.IVA **10149111006**, relativa al SAL n.3 per lavori a tutto l' 11/06/2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **2.469,18** (duemilaquattrocentosessantanove/18) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € **13.692,71**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1954 del 28 ottobre 2020 e ss.mm.ii. (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 11.072,94 voce A/2 oneri per la sicurezza € 150,59, voce B/1- IVA sui lavori € **2.469,18**) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott.  Pizzio Croce)

