

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto n. 1664 del 14-11-2015

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA - V ATTO INTEGRATIVO - TP 501 Campobello di Mazara -
"Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera" - Codice ReNDIS 19IR156/G1 - CUP
J14J15000010001 - CIG 9226475807.

Rimodulazione ed Approvazione Quadro Economico- Disimpegno somme

Pagamento saldo competenze maturate per le attività di Direzione Lavori - Arch. Francesco Barbato

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale, con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;

Visto l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede *"i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191..."*,

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone *"A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (omissis...).* L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116."
- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che prevede *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento"*,
- Visto** il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- Visto** il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il "Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni";
- Visto** il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221"
- Visto** il I Atto Integrativo al sopracitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 03/05/2011, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 28/10/2014, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo sottoscritto in data 20/01/2015, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 29/01/2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ed il relativo decreto approvativo n. 129 del 02/11/2020, che prevede n. 7 interventi prioritari per un importo complessivo di € 18.531.476,00.
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario

Delegato ex OPCM 3886/10 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D. Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con codice interno TP 501 Campobello di Mazara - “Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera” - Codice ReNDIS 19IR156/G1;
- Richiamato** il Decreto n. 384 del 2 maggio 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'arch. Maurizio Falzone, dipendente del Comune di Campobello di Mazara, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1024 del 21/05/2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno TP 501 Campobello di Mazara - “Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera” - Codice ReNDIS 19IR156/G1, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo, finanziando, al contempo, l'importo complessivo di € 1.617.740,85, tenuto conto dell'importo di € 32.259,15 già finanziato con il decreto n. 131/2020;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 482 del 17 marzo 2022 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno TP 501 Campobello di Mazara - “Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera” - Codice ReNDIS 19IR156/G1, in favore dell'operatore economico **VIVAI BARRETTA GARDEN (aggiudicatario) – VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L. (ausiliaria)**, in ragione del ribasso economico del **30,3333%** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di **€ 863.186,65** al netto dell'I.V.A., di cui € 830.892,54 per lavori ed **€ 32.294,11** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.;
- Visto** il decreto n. 783 del 06.05.2022 con il quale è stato autorizzato l'affidamento in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dei servizi di Ingegneria e Architettura inerenti alla Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 4 agosto 2022, rep. n. 813/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **VIVAI BARRETTA GARDEN (aggiudicatario) – VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L. (ausiliaria)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 27777 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 1273 del 30/08/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.209.733,00 e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 7.969,35, impegnare l'importo pari ad € 1.201.763,65;
- Richiamato** il Verbale di Consegna dei Lavori, redatto dal D.L. in data 09.12.2022, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 17 aprile 2023 con prot. n. 5347, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei 322 giorni, naturali e consecutivi, stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, per il completamento delle opere, è stata fissata quale termine di ultimazione dei lavori il 27 ottobre 2023;
- Visto** il Decreto n. 711 del 18 aprile 2023 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore

economico VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 172.637,33 oltre IVA;

- Vista** la nota inviata tramite pec in data 29.12.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 16473, con la quale il RUP, ha espresso parere favorevole al subappalto all'impresa MC S.r.l., all'esecuzione delle prestazioni e/o lavorazioni oggetto del contratto di appalto nei limiti previsti dal contratto di subappalto;
- Visto** il Decreto n. 128 del 25 gennaio 2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il geom. Bartolomeo Castiglione, dipendente del Comune di Campobello di Mazara, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'arch. Maurizio Falzone;
- Visto** il Decreto n. 1224 del 30 giugno 2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 183.117,04 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 02.03.23 in favore dell'operatore VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 1403 del 28/07/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione del quadro economico per un nuovo importo complessivo pari ad **€ 1.270.177,83, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.11 "Compensazione per rincaro prezzi comprensiva di IVA"**;
- Visto** il Decreto n. 1667 del 26 settembre 2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 172.306,91 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 16.05.2023 in favore dell'operatore VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 28 settembre 2023, inviato tramite pec in data 20.10.2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 13596;
- Visto** il Decreto n. 1798 del 19/10/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione del quadro economico per un nuovo importo complessivo pari ad **€ 1.329.189,54, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di incrementare la voce B.11 "Compensazione prezzi IVA inclusa"**;
- Vista** la nota prot. n. 6200/UC del 10.05.2022 con la quale è stato affidato l'incarico per lo svolgimento delle attività di Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50, all'Arch. Ing. Francesco Barbato, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Vista** la pec del 20.07.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9220, con la quale l'Arch. Francesco Barbato ha comunicato l'accettazione dell'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla nota prot. n. 6200/UC del 10.05.2022 e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Vista** la nota del 20.11.2023, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 21.11.2023 con prot. n. 15030, con cui l'Arch. Ing. Francesco Barbato ha comunicato le dimissioni dall'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione" confermando, al contempo, la disponibilità a svolgere l'incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Disciplinare REP. n. 1067 del 04.12.2023 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità all'arch. Francesco Barbato, con cui, tra l'altro, all'art. 2 è stato determinato il corrispettivo spettante al professionista per un importo, già abbattuto del 20%, pari a **€ 14.682,60 oltre oneri ed IVA**;
- Visto** il Decreto n. 04 del 04.01.2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto del Disciplinare d'incarico sottoscritto in data 04.11.2023, per l'affidamento dell'incarico ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo alle attività di Direttore dei Lavori, Misura e Contabilità, all'arch. Francesco Barbato;
- Visto** il Decreto n. 291 del 21.02.2024 con cui, tra l'altro, si è preso atto della perizia in corso d'opera e assestamento contabile, redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) punti 1-2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., ed è stato approvato, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad **€ 1.316.719,69**;



- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 01/03/2024, relativo alla suddetta perizia di variante, registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 06/03/2024 al n. 105 serie 3, acquisito agli atti in data 22/03/2024 con prot. n. 3575, che prevede, all'art. 3, una proroga di un mese per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Verbale dell' 08/03/2024, acquisito agli atti in data 10/04/2024 con prot. n. 448, con il quale il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori a far data dal 15/04/2024, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi il 15/05/2024;
- Visto** il Decreto n. 413 del 11.03.2024 con cui è stato disposto il **pagamento dell'importo di € 6.897,89 oltre oneri ed IVA**, a favore dell'arch. Francesco Barbato, relativo alle competenze maturate per l'espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, misura e contabilità al SAL n. 2 a tutto il 16.05.2023;
- Visto** il Decreto n. 691 del 7 maggio 2024 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 305.250,63 oltre IVA, relativo al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 06.12.2023 in favore dell'operatore VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.;
- Visto** il **Certificato di ultimazione dei lavori** redatto dal D.L. in data 22/05/2024, acquisito agli atti in data 31/05/2024 con prot. n. 6848, firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con cui è stato certificato che i lavori sono stati ultimati in data 15/05/2024 e quindi entro i termini contrattuali, e, contestualmente, sono stati concessi 20 giorni per le lavorazioni di piccola entità;
- Visto** il decreto n. 825 del 03/06/2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.388.864,39;
- Visto** il Decreto n. 1284 del 13.08.2024 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di **€ 5.735,02 oltre oneri ed IVA**, a favore dell'arch. Francesco Barbato, relativo alle competenze maturate per l'espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, misura e contabilità al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 06/12/2023;
- Visto** il Decreto n. 1323 del 16/09/2025 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il Certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo, nonché gli atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 825 del 03/06/2024 sopracitata;
- Considerato** che l'art. 7 del sopracitato disciplinare REP. n. 1067 del 04.12.2023 prevede che il corrispettivo sia corrisposto al professionista incaricato secondo la seguente articolazione:
- acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni Stato di avanzamento dei Lavori;
 - **saldo al collaudo dell'opera;**
- Visto** il nuovo schema di parcella che ridetermina, a seguito della Perizia di Variante di cui al Decreto n. n. 291 del 21.02.2024 sopracitato, il corrispettivo spettante all' Arch. Francesco Barbato per l'espletamento dell'attività di Direttore dei Lavori, misura e contabilità in **€ 15.334,57 oltre oneri ed IVA**;
- Vista** la nota del 06/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10864, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo di € 2.701,66 oltre oneri ed IVA all'arch. Francesco Barbato quale saldo per l'espletamento dell'attività di Direttore dei Lavori, misura e contabilità;
- Vista** la **fattura elettronica n. 02/25 del 10.10.2025**, acquisita agli atti in data 21.10.2025 con prot. n. 11736, emessa dall'arch. Francesco Barbato, relativa al saldo per l'espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, per un importo pari ad € 2.701,66 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la PEC del 20.10.2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11489, con la quale è stata trasmessa, tra l'altro, la seguente documentazione:
- la dichiarazione resa dall'arch. Francesco Barbato in data 10.10.2025 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
 - la nota del 10.10.2025 con la quale l'arch. Francesco Barbato ha dichiarato di non avere dipendenti a carico;

- la polizza di assicurazione professionale n. DL048ARC05093-LB, emessa dalla "LLOYD'S Insurance Company S.A." in favore dell'arch. Francesco Barbato avente validità dal 07.10.2025 al 06.10.2026;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell'arch. Francesco Barbato, rilasciata da INARCASSA in data 27.10.2025 prot. n. 1920592, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11758;

Vista la PEC del 10.11.2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12471, con la quale il RUP ha trasmesso il nuovo quadro economico, rimodulato dallo stesso, al fine di incrementare, tra l'altro, la Voce "B.5 Spese Tecniche per Direzione lavori compreso oneri ed IVA – Parcella Aggiornata alla redazione della perizia di variante approvata";

Ritenuto di dover approvare il seguente nuovo quadro economico, rimodulato e trasmesso dal RUP con PEC del 10/11/2025 sopracitata, al fine di incrementare, tra l'altro, la Voce "B.5 Spese Tecniche per Direzione lavori compreso oneri ed IVA – Parcella Aggiornata alla redazione della perizia di variante approvata", per un importo complessivo pari ad € 1.373.820,03:

TP 501 CAMPOBELLO DI MAZARA - QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.260.936,98	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.605,56	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.250.331,42	
	Importo del ribasso (30,3333%)	€ 379.266,78	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 871.064,64	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 10.605,56	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 881.670,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 193.967,44	
B.2	Imprevisti (3,01% dei Lavori)	€ 0,00	
B.3	Spese analisi e collaudi compresa IVA	€ 12.446,15	
B.4	Spese tecniche per progettazione esecutiva (già impegnati con D.C. n. 2421/2020 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 131/2020)	€ 21.153,54	
B.5	Spese tecniche per Direzione Lavori compresi oneri ed IVA	€ 19.456,50	
B.6	Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione compresi oneri ed IVA	€ 31.507,89	
B.7	Acquisizione aree (espropriazione terreni)	€ 10.000,00	
B.8	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 7.369,35 già impegnati con D.C. n. 299/2022 e n. 518/2022)	€ 11.387,07	
B.9	Spese di pubblicazione	€ 0,00	
B.10	Contributo ANAC (di cui € 600,00 già impegnati con D.C. n. 888/2022)	€ 630,00	
B.11	Compensazione prezzi IVA incusa	€ 191.601,24	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 492.149,83
	TOTALE (A+ B)		€ 1.373.820,03

Ritenuto di dover disimpegnare, a seguito della rimodulazione del nuovo quadro economico, l'importo pari ad € 15.044,36;

Ritenuto pertanto, di dover procedere al pagamento dell'importo di € 3.427,87 oneri ed IVA inclusi, relativo alla fattura n. 02/25 del 10.10.2025 emessa dall'arch. Francesco Barbato, quale saldo per l'espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, per un importo pari ad € 2.701,66 oltre oneri ed IVA;



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **TP 501 Campobello di Mazara** - "Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera" - Codice ReNDIS 19IR156/G1, **il nuovo quadro economico**, rimodulato dal RUP, al fine di incrementare, tra l'altro, la Voce "B.5 Spese Tecniche per Direzione lavori compreso oneri ed IVA - Parcella Aggiornata alla redazione della perizia di variante approvata", per un importo pari ad **€ 1.373.820,03**, come di seguito riportato:

TP 501 CAMPOBELLO DI MAZARA - QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.260.936,98	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.605,56	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.250.331,42	
	Importo del ribasso (30,3333%)	€ 379.266,78	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 871.064,64	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 10.605,56	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 881.670,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 193.967,44	
B.2	Imprevisti (3,01% dei Lavori)	€ 0,00	
B.3	Spese analisi e collaudi compresa IVA	€ 12.446,15	
B.4	Spese tecniche per progettazione esecutiva (già impegnati con D.C. n. 2421/2020 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 131/2020)	€ 21.153,54	
B.5	Spese tecniche per Direzione Lavori compresi oneri ed IVA	€ 19.456,50	
B.6	Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione compresi oneri ed IVA	€ 31.507,89	
B.7	Acquisizione aree (espropriazione terreni)	€ 10.000,00	
B.8	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 7.369,35 già impegnati con D.C. n. 299/2022 e n. 518/2022)	€ 11.387,07	
B.9	Spese di pubblicazione	€ 0,00	
B.10	Contributo ANAC (di cui € 600,00 già impegnati con D.C. n. 888/2022)	€ 630,00	
B.11	Compensazione prezzi IVA incusa	€ 191.601,24	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 492.149,83
	TOTALE (A+ B)		€ 1.373.820,03

Articolo 3 **Di disimpegnare**, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'importo di **€ 15.044,36**;

Articolo 4 **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **il pagamento** il pagamento dell'importo di **€ 2.887,54** (duemilaottocentottantasette/54), di cui € 108,07 per cassa previdenziale ed € 618,14 per IVA, relativo alla fattura n. 02/25 del 10.10.2025 (SDI 15741826899), emessa dall'arch. Francesco Barbato (C.F. BRBFNC49E14A546J - P.IVA IT02471120820), quale saldo per l'espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto

corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 3** Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto per un importo totale pari ad € 540,33 (cinquecentoquaranta/33), a favore della Regione Siciliana, mediante delega modello F-24 EP, che sarà trasmesso tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del relativo compenso
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 3.427,87 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1273 del 30/08/2022 e ss.mm.ii. (voce B.5) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tummiello)