



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1676 del 18/11/2015

Oggetto: MASE 2023- PA_011 POLLINA "lavori di consolidamento del costone roccioso sottostante la Torre del Marchese a finale di pollina" - Codice ReNDIS 191R011/MT- CUP G43B18000650001 - CIG B361B7CCE7.

Pagamento SAL n. 2 a tutto il 31/10/2025 all'operatore economico TROVATI S.r.l.,

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il comma 7 del medesimo articolo che, in particolare, ha sostituito il primo e il secondo periodo dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, come segue: *"Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente."*
- Visto** l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recante norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante *"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015, recante *"Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del *"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, *"Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei*

criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente modificato l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevedendo, in particolare, che *«Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»*

Visto l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha integrato l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*, in particolare, aggiungendo all'articolo 11, il comma 2-bis, ai sensi del quale *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"*;

Vista la nota prot. MASE n. 62010 del 18/04/2023, con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l'anno 2023, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 e, a tal fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Siciliana, pari ad euro 17.680.212,57;

Visto il Decreto Ministeriale n. 424 del 19/12/2023 con il quale, tra l'altro, è stato finanziato l'importo complessivo di € 17.457.068,21 per n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, così come individuati nell'allegato allo stesso Decreto Ministeriale, che costituisce parte integrante del medesimo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

Visto la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione*



Siciliana” e non anche la normativa Regionale;

- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Considerato** che il **progetto identificato con codice interno MASE 2023- PA_011 POLLINA “lavori di consolidamento del costone roccioso sottostante la Torre del Marchese a finale di pollina”** - Codice ReNDIS 19IR011/MT- CUP G43B8000650001- è tra quelli individuati con Decreto Ministeriale n. 424 del 19/12/2023 quale intervento prioritario per la mitigazione del rischio idrogeologico ed allo stesso è stato destinato un finanziamento per un importo pari ad € 1.830.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 777 del 22/05/2024, con cui, nell’ambito dell’espletamento delle attività dell’intervento in oggetto, l’Arch. Antonio Dolce e il Dott. William Intorre sono stati nominati rispettivamente Responsabile Unico del Procedimento e supporto al RUP;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1144 del 22/07/2024, con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Ing. Liborio Biundo, dipendente in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pollina, è stato nominato Direttore dei Lavori, Misura e contabilità;
- Visto** il decreto n. 1335 del 04/09/2024 con cui, tra l’altro, si è disposta l’approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.830.000,00, finanziando, al contempo, il suddetto importo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1592 del 10/10/2024 con il quale è stata autorizzata la gara d’appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento individuato con codice interno **MASE 2023- PA_011 POLLINA “lavori di consolidamento del costone roccioso sottostante la Torre del Marchese a finale di pollina”** - Codice ReNDIS 19IR011/MT;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 122 del 03/02/2025 con cui, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 36/2023, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno **MASE 2023- PA_011 POLLINA “lavori di consolidamento del costone roccioso sottostante la Torre del Marchese a finale di pollina”** - Codice ReNDIS 19IR011/MT, in favore dell’operatore economico **TROVATI S.r.l.**, in ragione del ribasso economico del **33,1551 % (trentatre/1551 %)**, l’appalto viene aggiudicato per un importo complessivo di € **992.249,87**, al netto dell’I.V.A., di cui ed € **578.125,46** per i lavori, € **406.253,18** per il costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € **7.871,23** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 7 aprile 2025, n. 1264/2025, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico **TROVATI S.r.l.**, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 12286 - serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 538 del 09/04/2025 con cui si è disposta l’approvazione del contratto di cui sopra e, conseguentemente, si è disposta la rimodulazione, a seguito del ribasso d’asta, del quadro economico dell’intervento, per un importo complessivo pari a € **1.467.927,71**, e, al contempo, tenuto conto dell’importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € **660,00**, si è disposto l’impegno l’importo pari ad € **1.467.267,71**, come di seguito riportato:

PA 011 POLLINA - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO		
A	LAVORI	Importo
a.1	Importo lavori a misura	€ 1.271.129,13
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	€ 406.253,18
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	€ 7.871,23
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	€ 1.279.000,36
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	€ 864.875,95
	Importo del ribasso (33,1551 %)	€ 286.750,49
	Lavori al netto del ribasso	€ 578.125,46
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza	€ 992.249,87
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 218.294,97
b.2	incentivi 2% sul totale dei Lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 " Codice Appalti"	€ 25.580,01
b.3	competenze professionali per direzione dei Lavori (oneri e IVA inclusi)	€ 59.402,36
b.4	competenze professionali per CSE (oneri e IVA inclusi)	€ 24.094,46
b.5	competenze tecniche per Collaudatore tecnico-Amministrativo (oneri e IVA inclusi)	€ 7.710,22
b.6	competenze tecniche per Collaudatore Statico (oneri e IVA inclusi)	€ 11.763,43
b.7	spostamenti sottoservizi	€ 2.765,55
b.8	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023) già impegnato con decreto n. 199/2025	€ 660,00
b.9	spese per accertamenti di laboratorio e collaudi (IVA inclusa)	€ 17.434,59
b.10	imprevisti 7,5% sul totale dei Lavori (A.1)	€ 95.925,02
b.11	competenze tecniche per Direttore Operativo (oneri e IVA inclusi)	€ 12.047,23
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 475.677,84
	Totale A1) + B)	€ 1.467.927,71

Vista il Verbale di Consegna dei Lavori del 15/05/2025, redatto dal D.L., firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 150, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 12/10/2025, acquisito agli atti in data 15/05/2025 con prot. n. 5568;

Visto il Decreto Commissariale n. 1583 del 28/10/2025 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 250.557,83 oltre IVA, all'impresa mandataria TROVATI S.r.l., relativo al SAL n. 1 a tutto il 24/09/2025;

Vista la nota del 02/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10725, con cui la ditta designata per l'esecuzione dei lavori, TROVATI S.r.l., ha richiesto una proroga di giorni 60 (sessanta) rispetto al termine contrattualmente fissato del 12 ottobre 2025;

Vista la nota del 07/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10919, con cui il D.L., in riferimento alla suddetta richiesta di proroga di giorni 60, ha espresso parere favorevole;

Vista la nota del 24/10/2025, acquisita agli atti in data 18/12/2024 con prot. n. 14736, con cui il RUP, preso atto del parere favorevole del D.L. con la suddetta nota acquisita agli atti con prot. n. 10919/2025, ha concesso all'impresa una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando il nuovo termine all'undici dicembre 2025;

Vista la PEC del 03/11/2025, acquisita agli atti in data 04/11/2025 con prot. n. 12094, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 a tutto il 31/10/2025 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. SAL n. 2 a tutto il 31/10/2025 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Totale lavori	€ 701.793,15
A detrarre costi della sicurezza	€ 4.289,27
Lavori a misura	€ 697.503,88
A detrarre incidenza Manodopera	€ - 219'108,99



PER LAVORI A MISURA (al netto della manodopera)	€ 478.394,89
il ribasso d'asta del 33,1551%	€ 158.612,30
LAVORI AL NETTO	€ 319.782,59
Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 4.289,27
Costi della Manodopera non soggetti al ribasso d'asta	€ 219.108,99
TOTALE AL NETTO	€ 543'180,85

- Certificato di pagamento n. 2 del 03/11/2025 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Totale lavori	€ 701.793,15
A detrarre costi della sicurezza	€ 4.289,27
Lavori e somministrazioni	€ 97.503,88
Manodopera	€ 219.108,99
PER LAVORI A MISURA (al netto della manodopera)	€ 478.394,89
Da cui detraendo	
il ribasso d'asta del 33,1551%	€ 158.612,30
RESTANO LAVORI AL NETTO	€ 319.782,59
Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 4.289,27
Costi della Manodopera non soggetti al ribasso d'asta	€ 219.108,99
TOTALE AL NETTO	€ 543.180,85
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.715,90
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 250.557,83
Totale deduzioni	€ 253.273,73
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 289.907,12

- Vista** la fattura elettronica n. 218L/2025 del 31/10/2025, acquisita agli atti in data 17/11/2025 con prot. n. 12808, emessa dall'impresa mandataria TROVATI S.r.l., per un importo pari ad € 289.907,12 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 31/10/2025;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa "TROVATI S.r.l." rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/10/2025 prot. INAIL n. 47689703, acquisito agli atti in data 20/10/2025 con prot. n. 11508;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa "TROVATI S.r.l.", capogruppo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 15/10/2025 con prot. n. 11330;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 18/11/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che l'operatore economico "TROVATI S.r.l.", non risulta inadempiente;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 353.686,69 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 218L/2025 del 31/10/2025, emessa dall'operatore economico "TROVATI S.r.l.", relativa al SAL n. 2 a tutto il 31/10/2025;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **MASE 2023- PA_011 POLLINA** "lavori di consolidamento del costone roccioso sottostante la Torre del Marchese a finale di pollina" - Codice ReNDIS 19IR011/MT, il pagamento dell'importo di € 289.907,12 (duecentottantanovemilannovecentosette/12) di cui alla fattura n. 218L/2025 del 31/10/2025, (SDI 16001316985) emessa dall'impresa "TROVATI S.r.l.", relativa al SAL n. 2 a tutto il 31/10/2025, da liquidare all'impresa "TROVATI S.r.l.", (C.F. /P.IVA IT03238440543), con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 63.779,57 (sessantatremilasettecentosettantnove/57), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 353.686,69 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il decreto n. 538 del 09/04/2025 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 289.370,69 - Voce A.2 Oneri per la Sicurezza € 536,43 - voce B1 IVA sui lavori € 63.779,57), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)

7



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)