

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1716 del 3/10/2023

Oggetto: Patto per il Sud_PA 17640_ Bisacquino *“Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della via Quaranta”* - Codice ReNDiS 19IRB06/G1- Codice Caronte SI_1_17640 – CUP J99D16002570001 - CIG 80795428F9

Pagamento SAL n. 2 a tutto il 16 giugno 2023 all'operatore economico CONSORZIO STABILE GECO SCARL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le*

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.). Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);


COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “*decreto semplificazioni*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “*decreto semplificazioni bis*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – *Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice interno **PA 17640_ Bisacquino** “*Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della via Quaranta*” - Codice Caronte SI_1_17640 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21/01/2017, concernente “*FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana*”,

- Visto** il Decreto Commissariale n. 578 del 4 settembre 2017 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **PA 17640_Bisacquino** "*Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della via Quaranta*" - Codice Caronte SI_1_17640, il Geom. Vincenzo Silvestri, già incaricato dal sindaco del Comune di Bisacquino con determina n. 24/2015, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 814 del 13 giugno 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento in oggetto è stato nominato l'ufficio di Direzione dei Lavori così composto:
- l'Ing. Salvatore Paolo Gioia quale Direttore dei Lavori e CSE;
 - l' Arch. Massimo Francesco Pizzitola quale Direttore Operativo;
 - il Geom. Salvatore Marino quale ispettore di Cantiere;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 856 del 19 giugno 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo complessivo di € 3.663.498,18;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1104 del 29/06/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **PA 17640_Bisacquino** "*Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della via Quaranta*" - Codice Caronte SI_1_17640, si è disposta l'**aggiudicazione efficace** dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE GECO SCARL** (consorzio designata per l'esecuzione dei lavori **TECNOMONTAGGI SRL**), in ragione del **ribasso percentuale del 25,8747% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 2.102.941,53 al netto dell'I.V.A.**, di cui € 2.088.244,49 per lavori ed € 14.697,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 29 ottobre 2020, rep. n. 422/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE GECO SCARL**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 27579- serie 1T;
- Visto** il decreto commissariale n. 118 del 19 gennaio 2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato **approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico** dell'intervento per un importo complessivo pari ad **€ 2.761.194,61 e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 20.083,30 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, impegnare la somma di € 2.741.111,31;**
- Visto** il Decreto Commissariale n. 143 del 21 gennaio 2021 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento in oggetto, l'Ing. Giuseppe La Placa è stato nominato supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Verbale di consegna dei Lavori del 04.05.2021, acquisito agli atti il 05.05.2021 con prot. n. 5528, firmato dal D.L. e dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, che prevede secondo quanto previsto dal contratto di appalto, 364 giorni, naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, pertanto entro il 3 maggio 2022;
- Vista** la nota, acquisita agli atti in data del 3 giugno 2021 con prot. n. 6904 con la quale il RUP, a seguito dell'istanza avanzata dall'impresa in data 07/05/2021, ha chiesto allo scrivente Ufficio l'autorizzazione all'affiancamento dell'impresa PIA srls all'impresa esecutrice dei lavori designata dal Consorzio Stabile GECO scarl.;
- Vista** la nota prot. n. 7529 del 17 giugno 2021 con la quale lo scrivente Ufficio ha autorizzato la richiesta di affiancamento al consorzio dell'impresa PIA SRLS;
- Vista** la nota del 6 aprile 2022 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4614 con la quale il RUP ha trasmesso:
- il verbale di sospensione dei lavori del 28/07/2021;
 - il verbale di ripresa dei lavori del 17/09/2021;



- il verbale di sospensione dei lavori del 29/11/2021;
- il verbale di ripresa dei Lavori del 04/01/2022, con il quale, tra l'altro, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 29 luglio 2022;

- Visto** il Decreto n. 434 del 10 marzo 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato approvato il nuovo quadro economico, rimodulato dal RUP, per un importo complessivo pari **ad € 2.761.194,61**;
- Vista** la nota del 31/03/2022, acquisita agli atti in data 01/04/2022 con prot. n. 4303, con la quale la ditta **CONSORZIO STABILE GECO SCARL** ha comunicato che la società **TECNOMONTAGGI SRL** non fa più parte del consorzio, e pertanto l'unica impresa esecutrice è la **PIA S.R.L.S.**;
- Vista** la nota del 01/04/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4321, con la quale il RUP ha proposto l'approvazione del recesso della società **TECNOMONTAGGI SRL** dal consorzio ed il conseguente impegno della ditta **PIA srls** come unica esecutrice;
- Vista** la nota del 11/04/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4781, con la quale il Direttore dei Lavori ha attestato che l'impresa **TECNOMONTAGGI SRL**, dalla consegna dei lavori sino al SAL n. I non ha svolto alcuna lavorazione, e che l'unica impresa presente in cantiere è la **PIA S.R.L.S.**;
- Visto** il Decreto n. 597 del 11 aprile 2022 con il quale si è preso atto ed accolta la proposta di approvazione del RUP relativa al recesso della società **TECNOMONTAGGI SRL** dal consorzio ed il conseguente impegno della ditta **PIA srls** come unica esecutrice;
- Visto** il Decreto n. 615 del 12 aprile 2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 643.065,27 oltre IVA all'operatore economico "**CONSORZIO STABILE GECO SCARL** relativo al SAL n. I per lavori a tutto il 16.03.2022;
- Richiamata** la nota prot. 10387 del 01.08.2022, con la quale il consorzio **GECO** ha richiesto una proroga di 90 giorni, per l'ultimazione dei lavori;
- Richiamata** la relazione prodotta dalla direzione dei lavori Ing. Salvatore Paolo Gioia con la quale lo stesso ha espresso il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 90 per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota, acquisita agli atti in data 04/08/2022 con prot. n. 10078 con cui il RUP ha autorizzato una proroga di 90 giorni all'operatore economico - **CONSORZIO STABILE GECO SCARL** fissando pertanto quale nuovo termine di ultimazione dei lavori il 27/10/2022;
- Richiamata** la nota del 29.07.2022 del Consorzio **GECO scarl**, con la quale, al fine di ottenere la massima flessibilità organizzativa e operativa, ha richiesto, l'autorizzazione all'affiancamento dell'impresa consorziata, Euro Montaggi per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Vista** la nota, acquisita agli atti in data 08/09/2022 con prot. n. 11079, con la quale il RUP ha richiesto a codesto Ufficio di prendere atto dell'affiancamento dell'impresa **EURO MONTAGGI SRL** all'impresa esecutrice dei lavori designata dal Consorzio Stabile **GECO scarl**."
- Vista** la nota prot. 11776 del 21/09/2022 con cui lo scrivente Ufficio ha accettato la richiesta di affiancamento formulata dalla ditta esecutrice "**CONSORZIO STABILE GECO SCARL** dall'impresa **EURO MONTAGGI SRL**;
- Visto** il Decreto n. 1665 del 4 novembre 2022 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato approvato il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari **ad € 2.982.115,18** come di seguito riportato;

QUADRO TECNICO ECONOMICO			TOTALI
LAVORI			
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 2.831.878,88	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 14.697,04	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.817.181,84	
	importo del ribasso (25,8747%)	€ 728.937,35	
	Lavori al netto del ribasso	€ 2.088.244,49	

	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.697,04	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 2.102.941,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 462.647,14	
B.2	Imprevisti compresa IVA	€ 500,00	
B.3	Incentivi ex art.113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 18,350,55 già impegnati con D.C. n. 201/2020, n. 710/2020 e 1207/2020	€ 44.230,40	
B.4	Caratterizzazione rifiuti ed oneri per discarica	€ 15.000,00	
B.5	Spese per eventuale commissione giudicatrice	€ -00	
B.6	Spese per la pubblicazione di gara e C.U.C.	€ -00	
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio, e verifiche tecniche compresa IVA	€ 18.000,00	
B.8	Contributo ANAC già impegnato con D.C. 425/2020	€ 600,00	
B.9	Copertura RC verificatore interno già impegnata con D.C. 974/2019	€ 1.132,75	
B.10	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione compreso oneri previdenziali e IVA	€ 40.131,45	
B.11	Collaudatore tecnico-amministrativo e Collaudatore Statico in corso d'opera compreso oneri previdenziali e IVA	€ 36.735,55	
B.12	Direttore Operativo con competenze specialistiche geotecnico-strutturale compreso oneri previdenziali e IVA	€ 16.052,58	
B.13	Oneri per spostamento impianto telefonico presente sul cantiere a seguito di preventivo proposto dalla TIM-Telecom Italia, compreso IVA	€ 22.723,21	
B.14	compensazioni prezzi 2022	€ 221.420,57	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 879.173,65
	Importo complessivo (A+B)		€ 2.982.115,18

Vista la nota del 09/11/2022, acquisita agli atti in data 09/11/2022 con prot. n. 14080 con cui il RUP ha autorizzato una seconda proroga di 124 giorni all'operatore economico - CONSORZIO STABILE GECO SCARL fissando pertanto quale nuovo termine di ultimazione dei lavori il 28/02/2023;

Vista la nota del 27/02/2023 con cui la ditta esecutrice CONSORZIO STABILE GECO SCARL ha richiesto che venisse concessa un ulteriore proroga che rimandasse la data di ultimazione dei lavori al 20/06/2023;

Vista la nota prot. 3334 del 10/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3441 con cui il RUP ha autorizzato una terza proroga di 112 giorni all'operatore economico - CONSORZIO STABILE GECO SCARL fissando pertanto quale nuovo termine di ultimazione dei lavori il 20/06/2023;

Vista la pec del 31 luglio 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10479, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa al SAL n. 2 a tutto il 16 giugno 2023 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 16 giugno 2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 1.526.585,76
Oneri per la sicurezza	€ 13.986,63
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 1.512.599,13
Importo del ribasso 25,8747%	€ 391.380,49
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 1.121.218,64
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 13.986,63
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 1.135.205,27

- Certificato di pagamento n. 2 del 11.07.2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 1.121.218,64
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 13.986,63


COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



	Sommano	€ 1.135.205,27
Da cui detraendo:		
La ritenuta dello 0,50% per infortuni		€ 5.676,03
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 643.065,27
Totale deduzioni		€ 648.741,30
	Risulta il credito dell'impresa	€ 486.463,97

- Vista** la fattura elettronica n. 59/FE del 20/07/2023, acquisita agli atti in data 04/08/2023 con prot. n. 10733, emessa dalla ditta **CONSORZIO STABILE GECO SCARL**, per un importo pari ad € 486.463,97 oltre IVA, relativa al SAL n. 2 a tutto il 16 giugno 2023;
- Vista** la dichiarazione resa dalla ditta **CONSORZIO STABILE GECO SCARL** in data 20/07/2023 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot 10101;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa **CONSORZIO STABILE GECO SCARL**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 16/09/2023, Prot. INAIL n. 40276417 ed acquisito agli atti in data 03/10/2023 con prot. n. 12769;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa **EURO MONTAGGI SRL**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 22/09/2023, Prot. INAIL n. 40399128 ed acquisito agli atti in data 03/10/2023 con prot. n. 12768;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa **PIA S.R.L.S.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 05/09/2023, Prot. INPS n. 37399258, acquisito agli atti in data 02/10/2023 con prot. n. 12724, da cui risulta che la suddetta ditta **NON RISULTA REGOLARE**, nello specifico:
- Per irregolarità nel versamento dei contributi accessori (INPS) € 17.020,21;
 - Per irregolarità con le seguenti Casse Edili, di cui:
 - € 21.843,00 per la Cassa Edile della provincia di Caltanissetta;
 - € 17.574,17 per la Cassa Edile della provincia di Palermo;
- Ritenuto** stante il debito di cui sopra, di procedere alla liquidazione ed al contestuale pagamento del credito vantato dall'operatore economico **CONSORZIO STABILE GECO SCARL** per un importo pari ad € 401.807,90 oltre IVA, trattenendo –a scopo cautelativo e nelle more dell'attivazione dell'intervento sostitutivo – la somma di € 56.437,38, aumentata del 50% corrispondente, pertanto, ad un importo complessivo pari ad € 84.656,07;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 03/10/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta **CONSORZIO STABILE GECO SCARL** risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 508.829,97 IVA inclusa, di cui alla Fattura n. 59/FE del 20/07/2023, emessa dalla **CONSORZIO STABILE GECO SCARL** relativa al SAL n. 2 a tutto il 16 giugno 2023 **al netto della contestuale trattenuta a scopo cautelativo nelle more dell'attivazione dell'intervento sostitutivo di € 84.656,07;**

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di disporre**, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice **PA 17640_Bisacquino** "*Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della via Quaranta*" - Codice ReNDiS 19IRB06/G1, **il pagamento** dell'importo di € **401.807,90 (quattrocentounomilaottocentosette/90)** in favore della ditta **CONSORZIO STABILE GECO SCARL C.F.- P.IVA IT03946600248**, di cui alla fattura n. 59/FE del 20/07/2023 (SDI 10200154119), relativa al al SAL n. 2 a tutto il 16 giugno 2023, **al netto della contestuale trattenuta di € 84.656,07 a scopo cautelativo, nelle more dell'attivazione dell'intervento sostitutivo**, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **107.022,07 (centosettemilaventidue/07)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € **508.829,97 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 118 del 19 gennaio 2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 474.540,28- voce A2 oneri per la sicurezza € 11.923,69- voce B1 IVA sui Lavori € 107.022,07) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

