

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1728 del 14/11/2022

PIANO STRALCIO 2019 - POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - Codice ReNDiS 19IRF19/G1 - Importo € 1.250.000,00 - CUP J63H19001030001 - CIG 814390964E

Pagamento SAL n. 1 ed ultimo all'impresa PL.SA.NI. S.r.l.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato - ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 - al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede: *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e"*

*degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;*

- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi

di euro;

**Considerato** che il medesimo decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;

**Viste** le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

**Viste** le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB Rendis ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

**Considerato** l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;

**Vista** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera Cipe n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

**Considerato** che il medesimo decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 35/2019;

**Considerato** che il progetto denominato POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - "Consolidamento e

*mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico*", è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M del 20/02/2019;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1350 del due ottobre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - l'Ing. Letterio Lipari, in atto funzionario dell'UTC del Comune di Santa Lucia del Mela, già incaricato con Determinazione Sindacale n.38 del 24/09/2019, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1858 dell'undici dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 1.250.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1887 del 16 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Antonio Sorge e l'Ing. Letterio Lipari sono stati nominati, rispettivamente, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 1120 del 30.06.2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - in favore dell'operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., in ragione del ribasso economico del 27,6985 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 668.135,30 al netto dell'I.V.A., di cui € 642.054,64 per Lavori e € 26.080,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Richiamato** il Verbale di consegna dei Lavori in via d'urgenza, inviato tramite pec il 10.02.2021, acquisito agli atti in data 12.02.2021 con prot. n. 1628, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06.08.2020, con il quale, in considerazione dei giorni utili per l'esecuzione dei lavori, stabiliti nel CSA, pari a 245, è stata fissata la data del 07.04.2021 quale termine ultimo per l'ultimazione dei Lavori;
- Richiamato** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 22 settembre 2020, rep. n. 391/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23224 - serie 1T;
- Richiamata** la nota prot. 5199 del 27.10.2020 inviata al RUP, con la quale lo scrivente Ufficio ha comunicato che, con sentenza n. 2555/2020, il TAR Sicilia Catania ha accolto il ricorso proposto dall'impresa PLSA.NI S.r.l., ed ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara in oggetto, pertanto ha invitato il RUP a comunicare l'interruzione dei Lavori all'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L e, conseguentemente, porre in essere ogni atto di propria competenza;
- Visto** il Decreto n. 1961 del 28.10.2020 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta

l'approvazione del seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 949.792,44, ed al contempo, in considerazione dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 375,00, si è disposto l'impegno della somma di € 949.417,44;

- Vista** la nota prot. 0017458 del 29.10.2020, acquisita agli atti in data 03.11.2020 con prot. n. 5294, con la quale il RUP, con riferimento alla sopra citata nota prot. 5199/2020, ha disposto l'immediata sospensione dei lavori;
- Vista** la nota prot. 153 del 14.01.2021, inviata all'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., con la quale lo scrivente ufficio, a seguito della decisione n. 1177 del 23 dicembre 2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha confermato quanto deciso in primo grado dal TAR Sicilia Catania con sentenza n. 2555/2020, dichiarando, pertanto, l'illegittimità del decreto prot. n. 1120 del 30 giugno 2020, l'inefficacia e l'avvenuta caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto stipulato in data 22.09.2020, ha richiesto alla stessa di fornire il rendiconto dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti, ai fini della liquidazione del relativo corrispettivo;
- Vista** la nota del 20.01.2021, acquisita agli atti in data 27.01.2021 con prot. n. 366, con la quale l'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., in riscontro alla sopra citata nota prot. 153 del 14.01.2021, ha trasmesso il rendiconto dello stato di avanzamento delle lavorazioni eseguite;
- Visto** il decreto n. 208 del 28.01.2021 con il quale è stato approvato, in linea amministrativa, il nuovo quadro economico, aggiornato e approvato in linea tecnica dal RUP, per un importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 1961/2020, pari a € 949.792,44;
- Visto** il decreto n. 408 del 24.02.2021 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 200.165,06 oltre IVA in favore dell'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 29/10/2020;
- Visto** il Decreto n. 513 dell'11.03.2021 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - in favore dell'operatore economico P.I.S.A.N.I. S.R.L., in ragione del ribasso economico del 27,5470% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 669.480,65 al netto dell'I.V.A., di cui € 643.399,99 per Lavori ed € 26.080,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Verbale di sopralluogo del 15.03.2021 con la quale il RUP ha, tra l'altro, diffidato le imprese Mondello Costruzioni S.r.l. e P.I.S.A.N.I. S.r.l., ognuna per le rispettive competenze e responsabilità, a dare immediato seguito a quanto impartito con l'Ordine prot. n. 4731/2021;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 26 luglio 2021, rep. n. 654/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico P.I.S.A.N.I. S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 25720 - serie 1T;
- Visto** il Verbale di consegna dei Lavori in via d'urgenza, redatto dal Direttore dei Lavori in data



07.04.2021, acquisito agli atti in data 17.09.2021 con prot. n. 11264, con il quale, in considerazione dei giorni utili per l'esecuzione dei lavori, stabiliti nel CSA, pari a 160, è stata fissata la data del 13.09.2021 quale termine ultimo per l'ultimazione dei Lavori;

**Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 20 agosto 2021;

**Visto** il decreto n. 2034 del 15.10.2021 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 140.368,64 oltre IVA in favore dell'impresa P.I.S.A.N.I. S.R.L, relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Vista** la nota del 07.04.2022, trasmessa tramite pec e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4645, con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 150, avanzata dall'impresa appaltatrice con nota del 30/03/2022, ha concesso una proroga di giorni 60 fissando il nuovo termine al 10/06/2022;

**Visto** il decreto n. 617 del 12/04/2022 con il quale si è preso atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - Codice ReNDiS 19IRF19/G1, della perizia di variante in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP e, al contempo, si è disposta in linea amministrativa, l'approvazione di un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 941.546,08;

**Visto** il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L in data 17/01/2022 trasmesso con pec del 23/09/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11883, con la quale lo stesso ha disposto l'immediata ripresa delle opere fissando il nuovo termine contrattuale al giorno 11/04/2022;

**Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 16/06/2022, acquisito agli atti in data 27/10/2022 con prot. 13469, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, con cui lo stesso ha certificato, tra l'altro, che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 10/06/2022, dunque entro i termini contrattuali, e, contestualmente, ha assegnato ulteriori 20 giorni a decorrere dalla suddetta data di ultimazione, per il completamento di alcune lavorazioni ritenute marginali e di piccola entità;

**Visto** il decreto n. 1115 del 25/07/2022 con cui, nell'ambito dei Lavori relativi all'intervento in oggetto, si è disposta, tra l'altro l'approvazione, in linea amministrativa, del seguente quadro economico, rimodulato nelle "Somme a disposizione dell'Amministrazione", il cui importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 617 del 12/04/2022, è pari a € 941.546,08:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	<b>LAVORI</b>		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 655.324,30	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 26.080,66	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 629.243,64	
	importo del ribasso (27,5470%)	€ 173.337,75	
	Lavori al netto del ribasso	€ 455.905,89	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.080,66	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (impr. P.I.S.A.N.I.)		<b>€ 481.986,55</b>
	SAL n. 1 impresa MONDELLO (già pagato con D.C. n. 408/2021)	€ 200.165,06	

	<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>		<b>€ 682.151,61</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA 22% (di cui € 44,036,31 già pagato con D.C. n. 408/2021)	€ 150.073,36	
B.2	Imprevisti sui lavori (<5%)	€ 0,00	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii)	€ 18.644,79	
B.4	Collaudo statico e T.A. compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B.5	Studio geologico-tecnico compresi oneri ed IVA	€ 1.717,27	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.681,15	
B.7	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	€ 7.725,27	
B.8	Oneri conferimento a discarico compresa IVA	€ 4.328,40	
B.9	Spese ANAC già impegnato con decreto n. 425/2020	€ 375,00	
B.10	Monitoraggio post operam compresa IVA	€ 51.347,83	
B.11	Servizio di Sorveglianza archeologica onnicomprensivo	€ 20.182,55	
B.12	Rimborso missioni	€ 318,85	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 259.394,47</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>		<b>€ 941.546,08</b>

Vista la nota pec del 29/08/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10815, integrata dalla nota prot. n. 13911 del 07/11/2022, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al **primo ed ultimo SAL a tutto il 10/06/2022** di seguito elencata:


- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario al registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 10/06/2022 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Lavori a misura compresi Oneri per la Sicurezza	€ 655.218,59
Oneri per la sicurezza	€ 26.080,66
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 629.137,93
A Dedurre Importo del ribasso 27,5470%	€ 173.308,63
Restano netti per Lavori	€ 455.829,30
A Sommare Oneri per la sicurezza	€ 26.080,66
<b>Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri</b>	<b>€ 481.909,96</b>

- Certificato di pagamento n. 1 del 04/08/2022 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Per lavori e somministrazioni	€ 455.829,30
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 26.080,66
Sommano	€ 481.909,96
Da cui detraendo:	
La ritenuta del 5% di cui all'art. 13 del contratto	€ 24.095,50
La ritenuta dello 0,50% per €infortuni	€ 2.409,55
Anticipazione	€ 140.368,64
Totale deduzioni	€ 166.873,69
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 315.036,27</b>

Vista la fattura n. FATTPA 8\_22 del 07/11/2022, acquisita agli atti in data 11/11/2022 con prot. n. 14223, emessa dall'Impresa PL.SA.NI. S.R.L., relativa al pagamento del primo ed ultimo SAL a tutto il 10/06/2022, per un importo pari ad € 315.036,27 oltre IVA;



- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa PLSA.NI. S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 15/09/2022 - INPS\_ 32694929, acquisito agli atti in data 28/10/2022 con prot. n. 13572;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa PLSA.NI. S.R.L. in data 06.09.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10676, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 14/11/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa PLSA.NI. S.R.L. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 384.344,25 IVA inclusa, relativo alla fattura n. FATTPA 8\_22 del 07/11/2022, emessa dalla società PLSA.NI. S.R.L., relativa al primo ed ultimo SAL a tutto il 10/06/2022;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - Codice ReNDiS 19IRF19/G1, dell'importo di € 315.036,27 (trecentoquindicimilatrentasei/27) di cui alla fattura n. FATTPA 8\_22 del 07/11/2022 (SDI 8375294399), emessa dalla ditta PLSA.NI. S.R.L. - P.IVA IT01386490856, relativa al primo ed ultimo SAL a tutto il 10/06/2022., da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato**, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente



articolo, per l'importo di € 69.307,98 (sessantanovemilatrecentosette/98) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 384.344,25 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1961 del 28.10.2020 e ss.mm.ii. (voce A/1, lavori al netto del ribasso € 288.955,61 - voce A.2, oneri sicurezza € 26.080,66 - voce B/1, IVA sui lavori € 69.307,98) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)

