



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1743 del 17/11/2022

Oggetto: IV atto integrativo A.D.P. ME_410 MILITELLO ROSMARINO - "Consolidamento all'interno del centro abitato in C.da Ramisi" - Codice ReNDiS 19IR529/G1 - CUP J65J19000050001 - CIG 8129913870

Approvazione Certificato di collaudo e atti di contabilità finale

Pagamento rata di saldo all'operatore economico ATI: Consors Srl (mandataria) - Gangi Impianti srl (mandante).

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.-17.


COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26:

- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico. 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



- e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108. *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;


COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice **ME_410 MILITELLO ROSMARINO** - *"Consolidamento all'interno del centro abitato in C.da Ramisi"* - Codice ReNDiS 19IR529/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 845 del 18/06/2019, con il quale l'ing. Giuseppe Nastasi Dipendente dell'U.T.C. del Comune di Militello Rosmarino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1672 del 20 novembre 2019 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **ME_410 MILITELLO ROSMARINO** - *"Consolidamento all'interno del centro abitato in C.da Ramisi"* - Codice ReNDiS 19IR529/G1, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo, finanziando l'importo complessivo di € 2.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1057 del 17 giugno 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del Codice, si è disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_410 MILITELLO ROSMARINO** - *"Consolidamento all'interno del centro abitato in C.da Ramisi"* - Codice ReNDiS 19IR529/G1, in ragione del ribasso economico del 26,6732% offerto dall'operatore economico ATI CONSOIRES S.R.L. (MANDATARIA) - GANGI IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE), pertanto, per un importo di € 1.013.730,33 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.003.154,94 per lavori ed € 10.575,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1353 del 04/08/2020 con il quale l'ing. Mario Saitta è stato nominato Direttore dei Lavori;
- Visto** l'atto costitutivo dell'ATI CONSOIRES S.R.L. - GANGI IMPIANTI S.R.L. redatto in data 10/08/2020, in cui, all'art. 4 sono state suddivise le quote di partecipazione di ciascuna impresa come di seguito indicato:
- CONSOIRES S.R.L. (MANDATARIA): quota del 51,23% ATI, (quota di esecuzione lavori 57,78% Cat. OS21)
 - GANGI IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE): quota del 48,77% ATI, (quota di esecuzione lavori 42,22% Cat. OS21, 100% Cat. OG3);
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di Legge, ai sensi dell'art. 32 Comma 8, Dl n.50 del 2016 e ss.m.ii. del 10/08/2020, con il quale, in riferimento al numero dei giorni di lavorazioni stabiliti all'art. 14 del CSA pari a 450, è stata fissata quale data di ultimazione quella del 3 novembre 2021;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 14 settembre 2020, rep. n. 380/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI CONSOIRES S.R.L.- GANGI IMPIANTI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22434 serie IT;
- Visto** il Decreto n.1876 del 19.10.2020 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.555.202,01, e, tenuto conto dell'importo già impegnato con Decreto n. 425/2020, pari complessivamente a € 600.00, si è disposto l'impegno dell'importo di € 1.554.602,01;
- Visto** il Decreto n. 1907 del 22 ottobre 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di €



304.119,09 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in favore dell'operatore economico ATI CONSORES S.R.L.- GANGI IMPIANTI S.R.L.;

- Visto** il Decreto n. 336 del 15 febbraio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo SAL n. 1 all'operatore economico ATI CONSORES S.R.L.- GANGI IMPIANTI S.R.L, per un importo complessivo pari ad € 159.715,53 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1060 del 25 maggio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo SAL n. 2 all'operatore economico ATI CONSORES S.R.L.- GANGI IMPIANTI S.R.L, per un importo complessivo pari ad € 159.715,53 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 2099 del 25 ottobre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo SAL n. 3 a tutto l'11 ottobre 2021 all'operatore economico ATI CONSORES S.R.L.- GANGI IMPIANTI S.R.L, per un importo complessivo pari ad € 140.246,72 oltre IVA;
- Vista** la nota prot. CONS.MIL/003 del 26/10/2021, acquisita agli atti in data 27/10/2021 con prot. n. 13131, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 07/10/2021, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori in data 20/10/2021, ha concesso una proroga di giorni settanta, fissando quale termine per l'ultimazione dei Lavori al 12/01/2022;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 dell'otto novembre 2021, acquisito agli atti in data 29.06.2022 con prot. n. 8167;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 30 novembre 2021, acquisito agli atti in data 29.06.2022 con prot. n. 8167;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 10 gennaio 2022, acquisito agli atti in data 29.06.2022 con prot. n. 8167;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 18 gennaio 2022, acquisito agli atti in data 29.06.2022 con prot. n. 8167;
- Visto** il Decreto n. 239 del 9 febbraio 2022, con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, con il relativo quadro economico, il cui importo è pari ad € 1.555.202,01, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE - ME 410 MILITELLO ROSMARINO			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	€ 1.435.826,27	
A2	Oneri della sicurezza	€ 34.918,91	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.400.907,36	
	Importo del ribasso (26,6732%)	€ 373.666,82	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.027.240,54	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.918,91	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.062.159,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui lavori	€ 233.675,08	
b.2	Comp. Tecn. di Prog. Esec., C.S.P., D.L., Mis. E Contab., C.S.E., compreso IVA ed oneri come da procedura negoziata	€ 104.050,63	
b.3	Competenze tecniche Ufficio di Direzione Lavori compreso IVA ed oneri	€ 13.723,59	
b.4	Per competenze tecniche geologo compreso IVA ed oneri	€ 27.990,41	
b.5	Per indagini geognostiche compreso IVA ed oneri	€ 11.598,42	
b.6	ANAC, già impegnata con Decreto n. 425/2020	€ 600,00	
b.7	Imprevisti ed arrotondamenti < 5%	€ -	
b.8	Incentivi per funzioni tecniche comprese le competenze RUP ai sensi dell'art. 113 D.Lgs.50/2016 (2% dell'importo dei lavori)	€ 28.716,53	


COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@uconidrogeosicilia.it – sito web: www.uconidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



b.9	Oneri di conferimento a discarica	€ 21.454,57	
b.11	Per collaudo tecnico amministrativo compreso iva ed oneri	€ 10.462,22	
b.12	Per collaudo statico compreso iva ed oneri	€ 28.771,12	
b.13	Verifiche tecniche ex art. 67 comma 7 del DPR 207/2010 compreso iva	€ 12.000,00	
b.14	Spese per commissione aggiudicatrice affidamento lavori	€ -	
b.15	Per lavori in economia	€ -	
B	Totale somme a disposizione		€ 493.042,56
C			€ 1.555.202,01

Visto l'Atto di sottomissione del 19 gennaio 2022 redatto da D.L., firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 25 gennaio 2022 al n.241 serie 3°. nel quale è stata concessa una proroga di ulteriori 60 giorni:

Visto il Decreto n. 355 del 25 febbraio 2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 27 gennaio 2022 all'operatore economico ATI CONSOIRES S.R.L.- GANGI IMPIANTI S.R.L., per un importo complessivo pari ad € 162.428,28 oltre IVA;

Vista la pec del 29.06.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8167, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:

- il Certificato di ultimazione Lavori del 04.02.2022, con il quale il direttore dei Lavori ha certificato che gli stessi sono stati ultimati in pari data, e, quindi, in tempo utile contrattuale, e, al contempo, ha concesso all'impresa ulteriori quindici giorni per la pulizia e lo sgombero delle aree di cantiere dai materiali di risulta delle lavorazioni;
- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 08.06.2022, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 1.062.159,45 di cui:
 - l'importo complessivo di € 922.673,63, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2-3);
 - l'importo di € 69.485,82 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- la Relazione sul conto finale, resa dal Direttore dei lavori in data 16.06.2022;

Visto il Certificato di collaudo del 21.09.2022, acquisito agli atti in data 27.09.2022 con prot. n. 11961, con il quale il Collaudatore ha certificato che i lavori in oggetto corrispondono a quelli indicati nel sopracitato contratto e che sono stati regolarmente eseguiti, ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 69.485,82 oltre IVA;

Visto il Certificato di pagamento n. 5 del 26.09.2022, acquisito agli atti in data 06.10.2022 con prot. n. 12448, relativo al pagamento della rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.027.240,54
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 34.918,91
Sommano	€ 1.062.159,45
Da cui detraendo:	
Il recupero dell'anticipazione	€ 304.119,10
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 688.554,53
Totale Deduzione	€ 992.673,63
Risulta il credito dell'impresa	€ 69.485,82

Vista la nota del 28/01/2021, acquisita agli atti in data 26/10/2022 con prot. n.13405, con cui il Direttore dei Lavori, relativamente alla rata di saldo, l'importo da liquidare all'impresa CONSOIRES S.R.L. pari a €



44.233,66, mentre l'importo da liquidare all'impresa GANGI IMPIANTI S.R.L. è pari a € 25.252,16;

- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 3_22 dell'11/10/2022, acquisita agli atti in data 26/10/2022 con prot. n. 13432, emessa dall'impresa **CONSOIRES S.R.L.**, relativa alla quota parte del pagamento della rata di saldo spettante alla stessa, corrispondente ad un importo pari ad € 44.233,66 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. FE_160/22 dell'11/10/2022, acquisita agli atti in data 26/10/2022 con prot. n. 13431, emessa dall'impresa **GANGI IMPIANTI S.R.L.**, relativa alla quota parte del pagamento della rata di saldo spettante alla stessa, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 25.252,16 oltre IVA;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. 0472414818, acquisita agli atti in data 07.10.2022 con prot. n. 12494, e relativa appendice del 27.10.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13467, sottoscritta in data 30.09.2022 tra la compagnia assicuratrice "HDI ASSICURAZIONI" e l'ATI CONSOIRES S.R.L.-GANGI IMPIANTI S.R.L., relativa allo svincolo della rata di saldo;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa CONSOIRES S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 29/09/2022 – INPS_32911562, acquisito agli atti in data 25/10/2022 con prot. n. 13340;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa GANGI IMPIANTI S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 30/06/2022 – INPS_31937550, acquisito agli atti in data 19/10/2022 con prot. n. 13074;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa CONSOIRES S.R.L., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", in data 12 agosto 2020, acquisita agli atti in data 14 agosto 2020 con prot. n. 3789, indicante il conto corrente dedicato utilizzato alla gestione dei movimenti relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11.11.2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "Consores S.r.l.", risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11.11.2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "Gangi Impianti S.r.l.", risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*.
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME_410 MILITELLO ROSMARINO - "Consolidamento all'interno del centro abitato in C.da Ramisi" - Codice ReNDiS 19IR529/G1, il Certificato di collaudo nonché gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. n. 239 del 9 febbraio 2022;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 84.772,71 IVA inclusa relativo alla rata di saldo, alla ditta Consores S.r.l., mandataria dell'ATI, così come previsto dall'art. 5 dell'atto costitutivo, di cui:


COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



- € 53.965,07 relativo alla fattura n. FATTPA 3_22 dell'11/10/2022 emessa dalla ditta Consores S.r.l.;
- € 30.807,64 per la fattura n. FE_160/22 dell'11/10/2022 emessa dall'Impresa Gangi Impianti S.R.L.:

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_410 MILITELLO ROSMARINO** - "Consolidamento all'interno del centro abitato in C.da Ramisi" - Codice ReNDiS 19IR529/G1, il **Certificato di collaudo nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. n. 239 del 9 febbraio 2022.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento dell'importo di € **69.485,82** (sessantanovemilaquattrocentottantacinque/82), relativo alla rata di saldo, in favore dell'**ATI CONSOIRES - GANGI IMPIANTI S.R.L.**, da liquidare alla ditta **CONSOIRES S.R.L. (Mandataria)** con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, di cui:
- € 44.233,66 per la n. FATTPA 3_22 dell'11/10/2022 (SDI 8200740704), emessa dalla ditta CONSOIRES S.R.L. - (P.IVA/C.F. IT04633930823);
 - € 25.252,16 per la fattura n. FE_160/22 dell'11/10/2022 (SDI 8200671672), emessa dalla ditta GANGI IMPIANTI S.R.L. - (P.IVA/C.F. IT05738830826).
- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del **Tesoro dello Stato**, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **15.286,89** (quindicimiladuecentottantasei/89, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12, di cui:
- € 9.731,41 per la n. FATTPA 3_22 dell'11/10/2022, emessa dalla ditta CONSOIRES S.R.L.;
 - € 5.555,48 per la fattura n. FE_160/22 dell'11/10/2022, emessa dalla ditta GANGI IMPIANTI S.R.L..
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € **84.772,71 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 1876 del 19.10.2020 e ss.mm.ii (voce A1 € 45.142,30, voce A2 € 24.343,52, voce B.1 € 15.286,89) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

