



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1811 del 29/11/2024

Oggetto: Patto per il SUD – CT_25808 SCORDIA – *"Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia – Quartiere cittadino"* - Importo globale € 4.330.000,00. Codice Caronte SI_1_25808 - CUP J44H20001570001 - CIG 87636622AA

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 11.11.2024 all'operatore economico- ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE) - C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari"*

a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di*

- eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*"
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice di assegnazione interno **CT_25808 SCORDIA** – "*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia – Quartiere cittadino*". - Importo globale € 4.330.000,00. Codice Caronte SI_1_25808 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 06/08/2020 concernente "*FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione*"

Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'';

- Visto** il Decreto n. 1723 del 01/10/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Fiorella Blanco, tecnico in servizio presso il Comune di Scordia (CT), è stata confermata quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il decreto n. 341 del 16/02/2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento **CT_25808 SCORDIA – "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia – Quartiere cittadino"**. - Codice Caronte SI_1_25808 è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 4.330.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1426 del 13 luglio 2021 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno CT_25808 SCORDIA – "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia – Quartiere cittadino". - Codice Caronte SI_1_25808, in favore dell'operatore economico Costituenda ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL (C.I.G.) (Ausiliara dell'impresa ZEUS COSTRUZIONI SRL) in ragione del ribasso economico del 29,1521% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 2.114.576,63 al netto dell'I.V.A., di cui € 2.076.491,95 per lavori ed € 38.084,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo dell'ATI ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), sottoscritto in data 01/10/2021, rep. n. 44074 -Raccolta n.14931, registrato ad Agrigento in data 04/10/2021 al n. 5489 serie 1T, con cui sono state stabilite le quote di partecipazione di ciascun componente, come di seguito riportato:
- ZEUS COSTRUZIONI S.R.L. per la categoria OS21 pari al 55% per la categoria OG8 pari al 100% per la categoria OG6 pari il 51%;
 - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L."per la categoria OS21 pari al 30% per la categoria OG6 pari il 49%;
 - C&L COSTRUZIONI S.R.L.", per la categoria OS21 pari al 15%;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 1° dicembre 2021, rep. n. 691/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Costituenda ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL (C.I.G.) (Ausiliara dell'impresa ZEUS COSTRUZIONI SRL), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 40074- serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 145 del 31/01/2022 con il quale con il quale si è provveduto all'approvazione del contratto di cui sopra e, al contempo, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad 3.327.768,49 e, al contempo, è stato impegnato l'importo complessivo di € 3.312.174,76, tenuto conto dell'importo di € 15.593,73 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto con i Decreti n. 1650/2021 e n. 2251/2021;
- Vista** la nota del 15/03/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3356 con la quale l'ATI ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), ha comunicato di aver costituito la Società Consortile Gruppo Cittadino s.c.r.l. e che detta Società Consortile gestirà in toto i lavori in oggetto;

- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 23/09/2022, acquisito agli atti in data 26/09/2022 con prot. n. 11908;
- Visto** il decreto commissariale n. 1783 del 23/12/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto ai sensi, dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, all'ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) per un importo pari ad € 422.915,33;
- Visto** il decreto commissariale n. 97 del 19/01/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 424.040,26 in favore dell'ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), relativo al SAL n.1 a tutto il 12/12/2022;
- Visto** il decreto commissariale n. 264 del 13/02/2023 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato **approvato** il seguente nuovo **quadro economico**, per un importo complessivo pari ad € **3.492.016,82**, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.15 "Compensazione prezzi 2022", impegnando, al contempo, l'importo di € 164.248,33:

CT 25808 SCORDIA - QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO			
A	Lavori		
	Lavori al lordo	€ 2.969.000,00	
	Oneri speciali di sicurezza	€ 38.084,68	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.930.915,32	
	importo del ribasso 29,1521%	€ 854.423,37	
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 2.076.491,95	
A.2	Oneri Speciali di Sicurezza	€ 38.084,68	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza		€ 2.114.576,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 465.206,86	
B.2	Imprevisti	€ 45.583,18	
B.3	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 14.963,73 già impegnati con Decreto n. 1650/2021	€ 59.380,00	
B.4	Competenze per consulente al progetto definitivo comprensivo di oneri	€ 24.480,00	
B.5	Competenze tecniche geologo progetto esecutivo compresi oneri ed IVA	€ 29.020,84	
B.6	Competenze tecniche verificatore progetto esecutivo	€ 2.969,00	
B.7	Competenze tecniche progettazione esecutiva compresi oneri ed IVA	€ 102.945,06	
B.8	Competenze tecniche D.L., contabilità, sicurezza e collaudi compresi oneri ed IVA	€ 265.824,74	
B.9	Monitoraggio post intervento compresa IVA	€ 32.568,34	
B.10	Spese per pubblicità bando di gara	€ -	
B.11	Convenzione RFI e spese per oneri vari	€ 14.845,00	
B.12	Oneri di accesso a discarica	€ 24.776,17	
B.13	Piano particellare di esproprio	€ 99.379,50	
B.14	contributo ANAC già impegnati con decreto n. 2251/2021	€ 630,00	
B.15	compensazione prezzi 2022	€ 209.831,50	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 1.377.440,19
	TOTALE (A+B)		€ 3.492.016,82

- Visto** il decreto commissariale n. 1162 del 20.06.2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 451.064,46 in favore dell'ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), relativo al SAL n. 2 a tutto il 26.04.2023;
- Visto** il decreto n. 1291 del 10.07.2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.683.287,99;
- Visto** il Decreto n. 1240 del 06.08.2024 con il quale, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, è stato approvato in linea amministrativa il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 4.037.729,87, ed è stato impegnato l'importo di € 354.441,88,;

CT 25808 SCORDIA - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	Lavori		
	Lavori al lordo	€ 3.400.257,90	
	Oneri speciali di sicurezza	€ 76.010,37	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.324.247,53	
	importo del ribasso 29,1521%	€ 969.087,96	
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 2.355.159,57	
A.2	Oneri Speciali di Sicurezza	€ 76.010,37	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza		€ 2.431.169,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 534.857,39	
B.2	Imprevisti	€ -	
B.3	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 14.963,73 già impegnati con Decreto n. 1650/2021	€ 68.005,16	
B.4	Competenze per consulente al progetto definitivo comprensivo di oneri	€ 24.480,00	
B.5	Competenze tecniche geologo progetto esecutivo compresi oneri ed IVA	€ 29.020,84	
B.6	Competenze tecniche verificatore progetto esecutivo	€ 2.969,00	
B.7	Competenze tecniche progettazione esecutiva compresi oneri ed IVA	€ 102.945,06	
B.8	Competenze tecniche D.L., contabilità, sicurezza e collaudi compresi oneri ed IVA	€ 169.358,68	
B.9	Monitoraggio post intervento compresa IVA	€ 32.568,34	
B.10	Spese per pubblicità bando di gara	€ -	
B.11	Convenzione RFI e spese per oneri vari	€ 14.845,00	
B.12	Oneri di accesso a discarica IVA compresa	€ 183.000,00	
B.13	Piano particellare di esproprio	€ 35.777,79	
B.14	contributo ANAC già impegnati con decreto n. 2251/2021	€ 630,00	
B.15	compensazione prezzi 2022 e 2023 sal n. 1 e sal n. 2 IVA inclusa	€ 401.102,67	
B.16	Oneri per prove di laboratorio IVA compresa	€ 7.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 1.606.559,93
	TOTALE (A+B)		€ 4.037.729,87

- Visto** il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 04.11.2024, inviato tramite pec in data 05.11.2024, acquisito in pari data con prot. n. 12694, con cui è stata fissata nel giorno 03.11.2025 la data utile per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la pec del 22.11.2024, acquisita agli atti in data 25.11.2024 con prot. n. 13588, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto il 11.11.2024 di seguito elencata:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del Registro di contabilità;

- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 11.11.2024 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 2.613.042,66
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 19.911,88
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 2.593.130,78
Ribasso contrattuale del 29,1521 %	€ 755.952,08
Importo netto dei lavori	€ 1.837.178,70
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 19.911,88
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 1.857.090,58

- Certificato di pagamento n. 3 del 15.11.2024 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Per lavori al netto	€ 1.837.178,70
Per oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 19.911,88
Sommano	€ 1.857.090,58
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 9.285,45
Ammontare dei certificati precedenti	€ 875.104,72
Recupero 20% quota parte anticipazione	€ 371.418,12
Totale deduzioni	€ 1.255.808,29
Risulta il credito dell'impresa	€ 601.282,29

Vista la nota del 15.11.2024, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13214, con la quale il D.L., al fine di mantenere le quote di esecuzione definite nell'atto costitutivo di cui sopra, ha indicato gli importi spettanti a ciascun componente dell'ATI, relativamente al SAL n. 3 al netto dell'IVA, come di seguito riportato:

- ZEUS COSTRUZIONI S.R.L. € 477.836,56;
- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. € 121.323,64;
- C&L COSTRUZIONI S.R.L. € 2.122,09;

Vista la fattura elettronica n. 35 del 20.11.2024, acquisita agli atti in data 26.11.2024 con prot. n. 13671, emessa dall'impresa ZEUS COSTRUZIONI SRL per un importo pari ad € 477.836,56 oltre IVA corrispondente alla quota parte del SAL n. 3 a tutto il 11.11.2024 spettante alla stessa;

Vista la fattura elettronica n. 15 del 21.11.2024, acquisita agli atti in data 26.11.2024 con prot. n. 13669, emessa dall'impresa GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. per un importo pari ad € 121.323,64 oltre IVA, corrispondente alla quota parte del SAL n. 3 a tutto il 11.11.2024 spettante alla stessa;

Vista la fattura elettronica n. 39 del 21.11.2024, acquisita agli atti in data 26.11.2024 con prot. n. 13668, emessa dall'impresa C&L COSTRUZIONI SRL per un importo pari ad € 2.122,09 oltre IVA corrispondente alla quota parte del SAL n. 3 a tutto il 11.11.2024 spettante alla stessa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa ZEUS COSTRUZIONI SRL., rilasciato dalle Autorità competenti in data 19.09.2024 prot. INPS n. 42528827, acquisito agli atti in data 27.11.2024 con prot. n. 13728;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 03.10.2024 prot. INAIL n. 45696878, acquisito agli atti in data 27.11.2024 con prot. n. 13727;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa C&L COSTRUZIONI SRL, rilasciato dalle

- Autorità competenti in data 11.10.2024 prot. INPS n. 42947432, acquisito agli atti in data 27.11.2024 con prot. n. 13729;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Consortile Gruppo Cittadino s.c.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 06.11.2024 prot. INAIL n. 46412829, acquisito agli atti in data 27.11.2024 con prot. n. 13731;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa CIG SRL COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI, rilasciato dalle Autorità competenti in data 05.11.2024 prot. INAIL n. 46380458, acquisito agli atti in data 27.11.2024 con prot. n. 13730;
- Vista** la pec del 16 novembre 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14456 con la quale la ditta ZEUS COSTRUZIONI SRL., capogruppo mandataria, ha trasmesso:
- la dichiarazione resa dall'impresa GRASSO COSTRUZIONI GENERALI in data 16/11/2022, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
 - la dichiarazione resa dall'impresa C&L COSTRUZIONI SRL in data 16/11/2022, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa ZEUS COSTRUZIONI SRL. in data 29 settembre 2021, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 01/10/2021 con prot. n. 11894;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 28.11.2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta **ZEUS COSTRUZIONI S.R.L.** non risulta inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 28.11.2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta **GRASSO COSTRUZIONI G.LI S.R.L.** non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 733.564,39 IVA inclusa**, relativo al SAL n. 3 a tutto il 11.11.2024, in favore dell'ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), di cui:
- **€ 582.960,60** relativo alla fattura elettronica n. 35 del 20.11.2024, emessa dall'impresa ZEUS COSTRUZIONI SRL;
 - **€ 196148.014,84** relativo alla fattura elettronica n. 15 del 21.11.2024, emessa dall'impresa GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;
 - **€ 2.588,95** relativo alla fattura elettronica n. 39 del 21.11.2024, emessa dall'impresa C&L COSTRUZIONI SRL;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni,

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, il pagamento dell'importo complessivo di € 601.282,29 (seicentounomiladuecentoottantadue/29), a favore della ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) secondo la seguente articolazione:
- **P'importo di € 477.836,56** (quattrocentosettantasettemilaottocentotrentasei/56), di cui alla fattura elettronica n. 35 del 20.11.2024 (SDI 13425713803) emessa dalla **ZEUS COSTRUZIONI SRL** (C.F./P.IVA IT01903320859), relativa alla quota parte del SAL n. 3 a tutto il 11.11.2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
 - **P'importo di € 121.323,64** (centoventunomilatrecentoventitre/64) di cui alla fattura elettronica n. 15 del 21.11.2024 (SDI 13427462410), emessa dalla **GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.** (C.F./P.IVA IT01628680850), relativa alla quota parte del SAL n. 3 a tutto il 11.11.2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
 - **P'importo di € 2.122,09** (duemilacentoveventidue/09), relativo alla fattura elettronica n. 39 del 21.11.2024 (SDI 13426281487), emessa dalla **C&L COSTRUZIONI SRL** (C.F./P.IVA IT01957100850), per il pagamento della quota del SAL n. 3 a tutto il 11.11.2024, da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 132.282,10 (centotrentaduemiladuecentoottantadue/10), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 733.564,39 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 145 del 31 gennaio 2022 e ss.mm.ii (voce A.1 Lavori € 586.983,55 - Voce A.2 Oneri sicurezza € 14.298,74 - voce B.1 IVA sui Lavori € 132.282,10) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(ing. Sergio Tumminello)