

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1826 del 29/11/2024

Intervento: Patto per il SUD - ME_24413 Sant'Alessio Siculo "Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato" -
Codice Caronte SI_1_24413 - Codice ReNDiS 19IR932/GI - CUP J53H17000060001 - CIG 84903423DD

Preso d'atto documento assestamento contabile - Rimodulazione ed approvazione quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e

1

degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all’Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro

- il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019"*;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *"Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici"*

- relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Lince guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice Codice ReNDiS 19IR932/G1 e con codice di assegnazione interno ME_24413 Sant’Alessio Siculo, dal titolo *“Opere a salvaguardia della costa e dell’abitato”* - Codice Caronte SI_1_24413 è tra quelli individuati dalla la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *“Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico, che ha previsto, tra l’altro, il finanziamento dell’intervento per un importo complessivo pari a € 13.000.000,00;*
- Visto** il Decreto n. 333 del 12.04.2018 con cui l’Arch. Natale Coppolino Gregorio, dipendente del Comune di Mandanici (ME), già nominato con Determina Dirigenziale n° 79 del 30/03/2018, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1699 del 28.09.2020, con il quale, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice interno ME_24413 Sant’Alessio Siculo, dal titolo *“Opere a salvaguardia della costa e dell’abitato”* - Codice Caronte SI_1_24413 Codice ReNDiS 19IR932/G1, si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il quadro economico ed, al contempo, è stato finanziato l’importo complessivo di € 13.000.000,00 a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016;
- Visto** il Decreto n. 1863 del 15 ottobre 2020 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Ing. Francesco Giordano è stato incaricato quale Direttore dei lavori, misure e contabilità, nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto n. 1708 del 1° settembre 2021 con cui, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME_24413 Sant’Alessio Siculo, dal titolo *“Opere a salvaguardia della costa e dell’abitato”*, in favore dell’operatore economico ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." (mandataria) – CA.TI.FRA. S.R.L. (mandante) - C.G.F. S.r.l. (mandante), in ragione del ribasso economico del 29,5800% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 6.309.634,17 al netto dell’I.V.A. e oneri, di cui € 6.166.787,09 per lavori, € 142.847,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 10 novembre 2021, inviato tramite pec in data 12.11.2021, acquisito agli atti in data 15.11.2021 con prot. n. 14032, in cui, tra l’altro, in considerazione dei n. 480 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto di appalto, è stata fissata, quale data di ultimazione dei lavori, quella del 04.03.2023;
- Visto** l’atto costitutivo dell’ATI EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." – CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l. del 16.11.2021, rep. n. 43201, registrato in Messina il 19.11.2021 al n. 18946-1T, acquisito agli atti in data 15.12.2021 con prot. n. 15647, nel quale sono riportate le seguenti quote di partecipazione di ciascuna impresa, corrispondenti alle quote di esecuzione ed alle categorie dei lavori:
- ECC S.P.A. quota del 46,00 % - Cat. OG7 – Class. VIII;
 - CA.TI.FRA. S.R.L. quota del 44,00 % - Cat. OG7 – Class. IV-bis;
 - C.G.F. S.r.l. quota del 10,00 % - Cat. OG7 – Class. V;

- Visto** l'atto costitutivo del 16.11.2021, rep. n. 43202, registrato in Messina il 19.11.2021 al n. 18947-1T, acquisito agli atti in data 15.12.2021 con prot. n. 15647, con il quale le società ECC S.P.A., CA.TI.FRA. S.R.L. e C.G.F. S.r.l. hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata SANT'ALESSIO S.C.a R.L.;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 28 gennaio 2022, rep. n. 727/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." (mandataria) – CA.TI.FRA. S.R.L. (mandante) - C.G.F. S.r.l. (mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3941 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 271 del 15.02.2022 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 9.768.197,96 ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 84.259,82 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 9.683.938,14;
- Visto** il Decreto n. 2027 del 28.12.2022 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 10.025.437,32;
- Visto** il Decreto n. 182 del 01.02.2023 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un nuovo importo complessivo pari ad € 10.162.520,75;
- Vista** la nota del 18 gennaio 2023, acquisita agli atti in data 19/01/2023 con prot. n. 692 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 8 mesi;
- Vista** la nota del 16/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3918, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 5 mesi;
- Vista** la nota del 23/03/2023, acquisita agli atti in data 24/03/2023 con prot. n. 4255 con la quale il RUP ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di cui alla nota del 23/03/2023 sopracitata, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 04/08/2023;
- Visto** il Decreto n. 612 del 03.04.2023 con cui, tra l'altro, sono stati ridistribuiti gli importi di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', e pertanto, sono state reimputate le somme a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC) per un importo complessivo di € 13.000.000,00;
- Visto** il Decreto n. 795 del 04.05.2023 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un nuovo importo complessivo pari ad € 10.258.022,49;
- Visto** il Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 01, registrato in data 22.05.2023 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 1255 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1138 del 16.06.2023 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 11.828.656,81;
- Vista** la nota del 23/08/2023, acquisita agli atti in data 01/09/2023 con prot. n. 11453, con la quale il Direttore dei Lavori, a seguito della nota del 21.7.2023 dell'impresa esecutrice avente ad oggetto la richiesta di una proroga per mesi 4, ha espresso parere favorevole alla concessione della stessa;
- Vista** la nota del 31/08/2023, acquisita agli atti in data 01/09/2023 con prot. n. 11453, con la quale il RUP ha concesso una proroga di mesi 3, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 04/11/2023;

- Visto** il Decreto n. 2156 del 19/12/2023 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, approvando, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari a € 13.000.000,00, e impegnando, al contempo, l'ulteriore importo pari a € 1.171.343,19;
- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 06.11.2023, relativo alla suddetta perizia di variante registrato in Messina il 15.11.2023 al n. 1279 Serie 3, acquisito agli atti in data 21.05.2024 con prot. n. 6331, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto al 04/03/2024;
- Vista** la nota del 12 febbraio 2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1786, con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di tre mesi per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota del 27.02.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2504, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 71 giorni;
- Vista** la nota del 28.02.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2513, con la quale il RUP ha concesso una proroga di 71 giorni, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 15.05.2024;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 90.830,26;
- Visto** il decreto n. 1421 del 16/09/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato approvato un nuovo Quadro economico per un importo complessivo di € 13.000.000,00, rimodulato al fine dell'inserimento della nuova voce "Spese generali";
- Vista** la nota del 13/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5933, con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 16 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota del 16.05.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6107, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 16 giorni;
- Vista** la nota del 16.05.2024, acquisita agli atti in data 25/06/2024 con prot. n. 7892, con la quale il RUP ha concesso una proroga di 16 giorni, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 31.05.2024;
- Vista** la nota del 31/05/2024, acquisita agli atti in data 03/06/2024 con prot. n. 6870, con la quale la società consortile SANT'ALESSIO SCARL ha comunicato la fine dei Lavori;
- Vista** la pec del 19/10/2024, acquisita agli atti in data 21/10/2024 con prot. n. 12032, con la quale il RUP ha trasmesso:
- La nota del 18/10/2024 con la quale il D.L. ha richiesto l'autorizzazione a redigere l'assestamento contabile;
 - La nota del 19/10/2024 con la quale il RUP ha autorizzato il D.L. a redigere un assestamento somme ai sensi del D.M. n. 49/2018;
- Vista** la pec del 25/11/2024, acquisita agli atti in data 26/11/2024 con prot. n. 13640, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il documento contabile assestamento somme, redatto dal Direttore dei lavori ed approvato dal RUP ai sensi dell'art. 8 Comma 7 del D.M. n. 49/2018, corredato dai relativi elaborati tecnici- amministrativi;
 - il parere di approvazione in linea tecnica del documento contabile assestamento somme, reso dal RUP in data 25/11/2024;

Considerato che il quadro economico approvato dal RUP a seguito dell'asestamento somme non tiene conto, del Quadro economico approvato da questo Ufficio con decreto 1421/2024 con cui si è disposto l'inserimento della voce "Spese generali" così come sopra rappresentato;

Ritenuto pertanto, di prendere atto del documento contabile asestamento somme, già approvato dal RUP, e di approvare quadro economico, rimodulato d'ufficio anche nelle somme a disposizione come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 24413 Sant'Alessio Siculo			TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	9.793.747,24 €	
A.2	Oneri della sicurezza	94.243,96 €	
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	9.699.503,28 €	
	Importo del ribasso (29,5800%)	2.869.113,07 €	
	Lavori al netto del ribasso	6.830.390,21 €	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	94.243,96 €	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		6.924.634,17 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	1.523.419,52 €	
B.2	Indagini preliminari alla progettazione, studi preliminari alla progettazione (Studio di verifica ambientale, studio meteo-marino, studio interazioni opera-litorale, studio idraulico-marittimo, studio di inserimento urbanistico, studio paesaggistico), progettazione definitiva ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e piano di manutenzione compresi oneri ed IVA	393.498,80 €	
B.3	Studio geologico compresi oneri ed IVA	34.526,00 €	
B.4	Relazione geotecnica compresi oneri ed IVA	24.644,00 €	
B.5	Direzione lavori compresi oneri ed IVA	261.873,00 €	
B.6	Ufficio direzione lavori compresi oneri ed IVA	70.967,40 €	
B.7	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA	110.885,80 €	
B.8	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	35.489,80 €	
B.9	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	4.806,80 €	
B.10	Piano di monitoraggio compresa IVA	207.429,43 €	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA	30.000,00 €	
B.12	Oneri conferimento a discarica	25.000,00 €	
B.13	polizza assicurativa Assigeco SRL gruppo di verifica già impegnata con decreto n. 1938/2020	6.230,00 €	
B.14	Incentivi 2% di A di cui la somma di € 55.015,54 già impegnata con dec. 221/2021 e 1813/2021	104.876,70 €	
B.15	Spese per commissione giudicatrice già impegnata con decreti n. 2024/2021-2102/2021-2426/2021	23.014,28 €	
B.16	Imprevisti (art.42 DPR 207/2010)	- €	
B.17	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 1 IVA compresa	697.452,66 €	
B.18	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 2 IVA compresa	357.190,08 €	
B.19	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 3 e al SAL n. 4 e 2023 IVA compresa	1.996.929,23 €	
B.20	Collegio consultivo tecnico	14.448,07 €	
B.21	Redazione PVS compresi oneri ed IVA	61.854,00 €	
B.22	Spese generali	90.830,26 €	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		6.075.365,83 €
C	Importo complessivo (A+B)		13.000.000,00 €

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 24413 Sant'Alessio Siculo "Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato" - Codice Caronte SI_1_24413 - Codice ReNDiS 19IR932/G1, del documento contabile asestamento somme, redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal RUP- ai sensi dell'art. 8 Comma 7 del D.M. n. 49/2018 DM n. 49 del 2018.

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito dell'asestamento economico rimodulato d'ufficio anche nelle somme a disposizione per i motivi in premessa come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 24413 Sant'Alessio Siculo		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	9.793.747,24 €
A.2	Oneri della sicurezza	94.243,96 €
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	9.699.503,28 €
	Importo del ribasso (29,5800%)	2.869.113,07 €
	Lavori al netto del ribasso	6.830.390,21 €
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	94.243,96 €
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri	6.924.634,17 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori (22%)	1.523.419,52 €
B.2	Indagini preliminari alla progettazione, studi preliminari alla progettazione (Studio di verifica ambientale, studio meteo-marino, studio interazioni opera-litorale, studio idraulico-marittimo, studio di inserimento urbanistico, studio paesaggistico), progettazione definitiva ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e piano di manutenzione compresi oneri ed IVA	393.498,80 €
B.3	Studio geologico compresi oneri ed IVA	34.526,00 €
B.4	Relazione geotecnica compresi oneri ed IVA	24.644,00 €
B.5	Direzione lavori compresi oneri ed IVA	261.873,00 €
B.6	Ufficio direzione lavori compresi oneri ed IVA	70.967,40 €
B.7	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA	110.885,80 €
B.8	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	35.489,80 €
B.9	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	4.806,80 €
B.10	Piano di monitoraggio compresa IVA	207.429,43 €
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA	30.000,00 €
B.12	Oneri conferimento a discarica	25.000,00 €
B.13	polizza assicurativa Assigeco SRL gruppo di verifica già impegnata con decreto n. 1938/2020	6.230,00 €
B.14	Incentivi 2% di A di cui la somma di € 55.015,54 già impegnata con dec. 221/2021 e 1813/2021	104.876,70 €
B.15	Spese per commissione giudicatrice già impegnata con decreti n. 2024/2021-2102/2021-2426/2021	23.014,28 €
B.16	Imprevisti (art.42 DPR 207/2010)	- €
B.17	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 1 IVA compresa	697.452,66 €
B.18	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 2 IVA compresa	357.190,08 €
B.19	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 3 e al SAL n. 4 e 2023 IVA compresa	1.996.929,23 €
B.20	Collegio consultivo tecnico	14.448,07 €
B.21	Redazione PVS compresi oneri ed IVA	61.854,00 €
B.22	Spese generali	90.830,26 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	6.075.365,83 €
C	Importo complessivo (A+B)	13.000.000,00 €

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D. Lgs. 33/2013 e di notificarlo al R.U.P., al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tamminello)

