



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

DECRETO n. 1836 del 17/09/2021

Intervento: Patto per il Sud – ME 17816 - *"Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico sanitario dell'alveo del Torrente Cataratti - Bisconte"* - Comune di Messina - Importo € 29.990.000,00 - Codice ReNDiS 19IR011/G1 - Codice Caronte SI_1_17816 - CUP J49D16002100001 - CIG 73378411F4 - CIG Contratto Aggiuntivo 881017633B

Approvazione Contratto aggiuntivo - Impegno somme - Pagamento 9° SAL a tutto il 29.05.2021 all'ATI CONSORZIO STABILE P.C. - CIESSECI S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore -- in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile



(cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie;
- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123,

punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico;

- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.";
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D. Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al commissario delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17816, dal titolo "Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico sanitario dell'alveo del Torrente Cataratti - Bisconte" - Comune di Messina, Codice ReNDIS 19IR001/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta

Regionale n. 302 del 26.07.2017 e ss.mm.ii. concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

Visto

il Decreto n. 586 del 05.09.2017 con cui si è confermato:

- l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Armando Mellini, in servizio presso il Dipartimento Demanio e Patrimonio del Comune di Messina (ME), già nominato con Determina Dirigenziale n. 152 del 05.07.2007;
- l'incarico di Supporto tecnico al RUP, all'ing. Angelo Lucentini, anch'esso dipendente del Comune di Messina, già nominato con nota Dirigenziale del Comune n. 211095 del 30.08.2017;
- l'incarico di Direttore dei Lavori all'ing. Antonino Cortese;

Visto

il Decreto n. 805 del 15 novembre 2017 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17816, dal titolo "Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico sanitario dell'alveo del Torrente Cataratti - Bisconte" - Comune di Messina, Codice Caronte SI_1_17718, è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento suddetto, per un importo complessivo di € 29.990.000,00;

Visto

il Decreto n. 598 del 9 maggio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17816, dal titolo "Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico sanitario dell'alveo del Torrente Cataratti - Bisconte", in favore dell'operatore economico ATI CONSORZIO STABILE P.C. - CIESSECI S.R.L., in ragione del ribasso economico del 37,1421% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 15.826.012,10 al netto dell'I.V.A., di cui € 15.608.308,18 per lavori ed € 217.703,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto

il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 settembre 2019, rep. n. 239/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI CONSORZIO STABILE P.C. - CIESSECI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 8427 - serie 1T;

Visto

l'atto costitutivo dell'ATI CONSORZIO STABILE P.C. - CIESSECI S.R.L. rep.2584 del 31/07/2019, dal quale si evince che la ripartizione percentuale della partecipazione all'interno dell'ATI prevede per il CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI una quota di partecipazione ed esecuzione del 100% per tutte le categorie ad eccezione della categoria OS21, per la quale la ripartizione prevede una quota dell'88% per il CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI e del 12% per la CIESSECI S.r.l.;

Visto

il Decreto n. 1433 del 14.10.2019 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 21.808.350,15, e tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente ad € 26.427,17, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 21.781.922,98;

Visto

il Verbale di consegna parziale dei lavori per gli adempimenti conseguenziali, redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 22.10.2019;

Visto

il Verbale di concreto inizio dei lavori, redatto dal D.L., con il quale è stato certificato che il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 23.10.2019;

Visto

il Decreto n. 1923 del 18 dicembre 2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 3.165.202,42 oltre IVA;

il Decreto n. 906 del 21.05.2020 con cui si è disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 21.03.2020, per un importo complessivo pari ad € 837.879,72 oltre IVA;

il Verbale di sospensione con il quale, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, i lavori sono stati sospesi dal 03.04.2020 sino al 13.04.2020;



- Visto** il Verbale di proroga di sospensione lavori parziali con il quale è stata disposta la proroga alla sospensione temporanea dei lavori a far data dal 14.04.2020;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori con il quale, tra l'altro, è stata disposta la ripresa dei lavori a far data dal 11.05.2020;
- Visto** il Decreto n. 1034 del 15.06.2020 con cui si è disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 27.05.2020, per un importo complessivo pari ad € 1.884.494,34 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1132 del 1° luglio 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17816, dal titolo "Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico sanitario dell'alveo del Torrente Cataratti - Bisconte", al fine di inserire la voce B.12 riguardante la spesa prevista per le liste in economia (già disposte dal D.L. ed approvate dal RUP), è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo rimasto invariato e pari ad € 21.808.350,15;
- Visto** il Decreto n. 1220 del 10.07.2020 con cui si è disposto il pagamento del SAL n. 3 a tutto il 22.06.2020, per un importo complessivo pari ad € 541.395,54 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1451 del 13.08.2020 con cui si è disposto il pagamento del SAL n. 4 a tutto il 29.07.2020, per un importo complessivo pari ad € 1.131.151,96 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 2000 del 03.11.2020 con cui si è disposto il pagamento del SAL n. 5 a tutto il 30.09.2020, per un importo complessivo pari ad € 1.322.028,56 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di Consegna definitiva dei lavori trasmesso con pec del 03.11.2020, acquisita agli atti in data 04.11.2020 con prot. n. 9812;
- Visto** il Verbale di sospensione con il quale il Direttore dei Lavori, preso atto delle esigenze manifestate dall'Impresa con la nota prot. n. 138.TD/20 del 13.08.2020, inviata tramite pec in data 18.08.2020, acquisita agli atti in data 19.08.2020 con prot. n. 7156, ha sospeso i lavori dal 14.08.2020 sino al 23.08.2020;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori con il quale, tra l'altro, è stata disposta la ripresa dei lavori a far data dal 24.08.2020;
- Visto** il Decreto n. 2453 del 24.12.2020 con cui si è disposto il pagamento del SAL n. 6 a tutto il 30.11.2020, per un importo complessivo pari ad € 1.517.480,76 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 842 del 28.04.2021 con cui si è disposto il pagamento del SAL n. 7 a tutto il 23.02.2021, per un importo complessivo pari ad € 1.149.839,24 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1193 dell'undici giugno 2021 con cui è stata approvata, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii, ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 27.251.920,22, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI		TOTALI parziali
	LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 31.582.253,82	
	Costi straordinari per la sicurezza	€ 1.428.216,85	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 30.154.036,97	
	Importo dei lavori netti ribassati (37,1421 % ribasso d'asta)	€ 11.199.842,57	
A.1	Importo totale dei lavori Al netto del ribasso	€ 18.954.194,40	
A.2	Costi straordinari per la sicurezza:	€ 1.428.216,85	
	TOTALE LAVORI		€ 20.382.411,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 4.484.130,48	
B.2	Espropriazioni	€ 59.300,00	

B.3	Commissione giudicatrice, di cui € 25.627,17 già impegnate e pagate con Decreti n. 1210/2019 e 1393/19	€	78.732,86	
B.4	Incentivo progettazione (ex art.92 D.Lgs 163/2006 e Del. G.M. 183/03 2 seg.) ~ 2% A;	€	631.645,08	
B.5	Accantonamento ai sensi dell'art. 90 c. 5 e 92 c. 7 bis (assicurazione)	€	-	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-	
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, ivi comprese le caratterizzazioni ed analisi delle terre da scavo che presentano contaminazione (art.245 D. Lgs. 152/06)	€	150.000,00	
B.8	Oneri di accesso discarica: mc. 52.753,63 x €/mc 10,00 o per compensazione per lo svolgimento delle attività di riutilizzo di materiali provenienti dallo scavo	€	27.536,30	
B.9	Spese per assicurazioni dei dipendenti (art. 24 c.4 d.lgs 50/16)	€	26.500,00	
B.10	Imprevisti (max 5% di A)	€	-	
B.11	Spese ANAC importo già impegnata con Decreto n. 627/2018	€	800,00	
B.12	Lavori in economia	€	1.156.446,11	
B.13	IVA su liste in economia	€	254.418,14	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 6.869.508,97
C	TOTALE INTERVENTO			€ 27.251.920,22

Visto il Decreto n. 1319 del 30.06.2021 con cui si è disposto il pagamento del SAL n. 8 a tutto il 29.05.2021, per un importo complessivo pari ad € 3.264.586,52 oltre IVA;

Vista la nota inviata tramite pec in data 19.07.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8987, integrata in pari data dalla pec prot. n. 8989, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 9, di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 9 a tutto il 15 luglio 2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 24.877.043,58
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 1.096.995,45
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 23.780.048,13
Ribasso del 37,1421%	€ 8.832.409,26
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 14.947.638,87
Oneri di sicurezza	€ 1.096.995,45
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 16.044.634,32

- Certificato di pagamento n. 9 del 17 luglio 2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 14.947.638,87
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 1.096.995,45
Somma	€ 16.044.634,32
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 80.223,17
Ammontare certificati precedenti	€ 11.648.856,64
Dedotto il recupero anticipazione 20%	€ 3.165.202,42
Totale deduzioni	€ 14.894.282,23
Risulta il credito dell'Impresa	€ 1.150.352,09



- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto (rep. n. 239/2019), sottoscritto in Palermo in data 10 settembre 2021, rep. n. 660/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico AT' CONSORZIO STABILE P.C. - CIESSECI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 29946 - serie 1T, per un importo pari ad 4.556.399,15 al netto dell'IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 24/PA del 30.07.2021, acquisita agli atti in data 24.08.2021 con prot. n. 10316, emessa dall'impresa CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 9 a tutto il 15 luglio 2021, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 1.150.352,09 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI rilasciato dalle Autorità competenti in data 06.07.2021 - INAIL_28258634 - acquisito agli atti in data 05.08.2021 con prot. n. 9859;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva, dell'Impresa CIESSECI S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 22.06.2021 - INPS_26713709 - acquisito agli atti in data 24.06.2021 con prot. n. 7857;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva, dell'Impresa S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 28.06.2021 - INAIL_28105699 - acquisito agli atti in data 30.06.2021 con prot. n. 8159;
- Vista** la dichiarazione resa dalla ditta CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", indicante il conto corrente dedicato utilizzato alla gestione dei movimenti relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 17.09.2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI" risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di approvare il contratto aggiuntivo di cui sopra e, al contempo, confermare il Quadro Economico già approvato con il Decreto n. 1193 dell'11 giugno 2021 con cui è stata già approvata la Perizia di Variante sopracitata, impegnando al contempo l'importo complessivo di € 5.443.570,07;
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento all'Impresa CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI dell'importo di € 1.403.429,55 IVA inclusa, relativo alla fattura elettronica n. 24/PA del 30.07.2021, relativa al SAL n. 9 per lavori a tutto il 15.07.2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17816, dal titolo *"Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico sanitario dell'alveo del Torrente Cataratti - Bisconte"*, Codice Caronte SI_1_17816, il contratto aggiuntivo sottoscritto in Palermo in data 10

COMMISSARIO DI GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana - Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO
Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



Articolo 1

Articolo 2

settembre 2021, rep. n. 660/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI **CONSORZIO STABILE P.C. - CIESSECI S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 29946 - serie 1T.

- Articolo 3** Di impegnare, a seguito della stipula del Contratto aggiuntivo di cui sopra, la somma complessiva di € 5.443.570,07 derivante dall'approvazione del Quadro economico di cui al Decreto n. 1193 dell'11 giugno 2021.
- Articolo 4** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME 17816**, dal titolo "*Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico sanitario dell'alveo del Torrente Cataratti - Bisconte*" - Comune di Messina, Codice ReNDiS 19IR001/G1, dell'importo di € 1.150.352,09 (unmilionecentocinquantamilatrecentocinquantadue/09), di cui alla fattura n. 24/PA del 30.07.2021 (SDI 5526627770), emessa dalla ditta **CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI** (P.IVA/C.F. 05092830875), mandataria dell'ATI **CONSORZIO STABILE P.C. - CIESSECI S.R.L.**, relativa al SAL n. 9 per lavori a tutto il 15.07.2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 253.077,46 (duecentocinquantatremilasettantasette/46) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 1.403.429,55, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1433 del 14 ottobre 2019 e ss.mm.ii. (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 821.985,19 - voce A/2 oneri sicurezza € 328.366,90 - voce B/1 IVA sui lavori € 253.077,46) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

 Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)