

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO N. 1850 DEL 2/12/2024

Oggetto: PATTO PER IL SUD - ME_19280 - San Marco D'Alunzio - "Lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini - Completamento" - Importo € 3.940.0000,00 - Codice ReNDis 19IRF244/G1 - Codice Caronte SI_1_19280 - CUP J87D16000060001- CIG 7922171E4F

Pagamento sal n. 5 a tutto il 04/10/2024 all'operatore economico CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dal Patto per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIME degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella



contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all' Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n.



438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico';
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per*

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*"

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che il progetto identificato con codice interno ME_19280 San Marco D'Alunzio, dal titolo "*Lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini – Completamento*" - Codice Caronte SI_1_19280, per un importo pari ad € 3.940.000,00, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 3 gennaio 2019 concernente "FSC 2014/2010 Patto per il SUD della Regione Siciliana. Aggiornamento



elenco degli interventi di cui all'Allegato B", per un importo complessivo di € 3.940.000,00;


- Visto** il Decreto Commissariale n. 62 del 17.01.2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Francesco Armeli, già Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Marco D'Alunzio, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 294 del 08/03/2019 con cui è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 3.940.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 406 del 28/03/2019 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato conferito all'Ing. Ceraolo Basilio l'incarico di Direzione dei lavori, misure e contabilità e CSE;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1142 del 01/07/2020, con cui, tra l'altro Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME_19280_San_Marco_D'Alunzio** - "Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento", in favore dell'operatore economico **CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**, In ragione del ribasso economico del 29,7540% (ventinove/7540%), offerto dal suddetto operatore, e, pertanto, per un importo di € 1.784.273,38 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.756.158,10 per lavori ed € 28.115,28 per oneri di sicurezza;
- Visto** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in Palermo in data 05/10/2020, rep. n. 400/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "**CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**" registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 24662 - serie IT;
- Visto** il Verbale di consegna dei Lavori del 12/10/2020, acquisito agli atti in data 20/02/2021 con prot. n. 9189, con cui il D.L., in considerazione dei 365 giorni Naturali e consecutivi, previsti nel Contratto di Appalto, ha fissato quale termine ultimo per la fine degli stessi la data del 12/10/2021;
- Vista** la richiesta del 13/09/2021 con cui la Società "**CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**" ha fatto pervenire al RUP richiesta di concessione proroga di 150 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il parere favorevole del Direttore dei Lavori acquisito dal RUP in data 02/11/2021;
- Vista** la nota del 05/11/2021, acquisita agli atti in data 19/11/2024 con prot. 13298, con cui il RUP concede la proroga di 150 giorni, fissando quale nuovo termine di ultimazione dei lavori quello del 11/03/2022;
- Visto** il decreto n. 2098 del 13/11/2020 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 3.025.098,81, ed al contempo, tenuto conto di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 14.555,25, si è disposto l'impegno della somma complessiva di € 3.010.543,56;
- Visto** il Decreto n. 695 del 9 aprile 2021 con il quale, si è disposto il pagamento dell'importo di € 131.291,09 oltre IVA, all'operatore economico "**CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**" relativo al Sal n.1 a tutto il 20 gennaio 2021;
- Visto** il Decreto n. 1238 del 17 giugno 2021 con il quale, si è disposto il pagamento dell'importo di € 349.980,80 oltre IVA, all'operatore economico "**CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**" relativo al Sal n.2 tutto il 10 maggio 2021;
- Visto** il Decreto n. 1792 del 13 settembre 2021 con il quale, si è disposto il pagamento dell'importo di € 330.433,02 oltre IVA, all'operatore economico "**CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**" relativo al Sal n.3 tutto il 26 luglio 2021;



- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 10/11/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 13834;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2430 del 09/12/2021 con cui è stato revocato il decreto n. 406/2019 di nomina dell'Ing. Ceraolo Basilio quale Direttore dei lavori, misure e contabilità e CSE;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1349 del 14/09/2022 con cui è stato confermato l'affidamento all' Arch. Michele Barbera del servizio di Direzione dei lavori, misure e contabilità;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1640 del 03/11/2022 con cui è stato confermato l'affidamento all' Ing. Benedetto Manasseri del servizio di CSE;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori del 20/09/2023, acquisito agli atti in data 21/09/2023 con prot. n. 12284;
- Visto** il decreto n. 1966 del 14/11/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, ed è stato approvato, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo pari a € 3.459.777,65, rimodulato dal RUP al fine di inserire, tra l'altro, gli importi necessari al pagamento della compensazione prezzi per l'anno 2021 e l'anno 2022 nonché delle competenze spettanti al nuovo Ufficio di Direzione Lavori;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva, che prevede:
- una proroga di 15 giorni per l'esecuzione delle maggiori opere previste nella perizia;
 - la concessione di ulteriori 150 giorni di proroga richiesti dall'impresa **"CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L."** per motivazioni varie, avendo già acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori;
 - il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato al 26/03/2022 in considerazione dei complessivi 165 giorni di proroga concessi;
- Visto** il Decreto n. 2003 del 22 novembre 2023 con il quale, si è disposto il pagamento dell'importo di € 129.690,50 oltre IVA, all'operatore economico **"CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L."** relativo al Sal n. 4 a tutto il 25 ottobre 2023;
- Visto** il Verbale di ripresa totale dei Lavori del 10/01/2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 426, con cui il D.L. ha confermato quale termine ultimo per la fine dei lavori la data del 25/05/2024, tenuto conto della sospensione di 791 giorni;
- Vista** la nota del 05/06/2024 acquisita agli atti in data 19/11/2024 con prot. n. 13298 con la quale il RUP, su richiesta dell'impresa, considerato l'allegato parere favorevole del D.L., ha concesso una proroga di 75 giorni per l'ultimazione dei Lavori, che dunque slitta all'otto agosto 2024;
- Vista** la nota del 17/09/2024 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10730 con la quale il RUP, su richiesta dell'impresa, considerato l'allegato parere favorevole del D.L., ha concesso un'ulteriore proroga di 99 giorni per l'ultimazione dei Lavori, fissando quale termine per l'ultimazione degli stessi il 15/11/2024 e precisando che non saranno concesse ulteriori proroghe;
- Visto** il decreto n. 1767 del 13/11/2024 con cui si è preso atto del documento di assestamento contabile ed è stato contestualmente rimodulato ed approvato il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - ASSESTAMENTO SOMME

	Importo lavori escluso la manodopera	€ 2.591.724,82	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36.244,89	
	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 2.555.479,93	



	importo del ribasso (29,7540%)	€ 760.357,50	
A1	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 1.795.122,43	
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36.244,89	
A	Importo totale dei lavori		€ 1.831.367,32
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% SU "A"	€ 402.900,81	
B2	Imprevisti	€ 47,30	
B3	Incentivi e spese per la programmazione di cui € 13955,25 già impegnati con i decreti n. 771/2020 e n. 1206/2020	€ 50.562,54	
B4	Indagini geognostiche e prove di laboratorio comprensivo di iva e relativa ANAC	€ 28.711,81	
B5	Competenze geologiche	€ -	
B6	Progettazione, D.L., CSE, misura e contabilità (precedente incarico di cui al decreto n. 406/2019)	€ 329.950,17	
B7	Adeguamento progetto alla normativa in vigore, ecc.	€ -	
B8	Competenze supporto al RUP per la verifica prog. esecutiva	€ -	
B9	Collaudo statico	€ 33.661,68	
B10	Collaudo amministrativo	€ 17.748,88	
B11	Conferimento materiale a discarica IVA compresa	€ 10.000,00	
B12	Elenco ditte da espropriare e stima indennità	€ 110.027,71	
B13	Monitoraggio dell'opera IVA compresa	€ 24.800,00	
B14	Assicurazione e spese attinenti	€ -	
B15	ANAC già impegnato con decreto n. 1543/2020	€ 600,00	
B16	Compensazione prezzi anno 2021 IVA compresa	€ 20.871,03	
B17	Compensazione prezzi anno 2022 IVA compresa	€ 323.362,48	
B18	Competenze per progettazione perizia di variante	€ 78.372,54	
B19	Competenze per Direzione lavori, misura e contabilità (nuovo incarico di cui al decreto n. 1349/2022)	€ 43.240,55	
B20	Competenze per redazione stato di consistenza lavori	€ 2.612,16	
B21	Competenze per Direttore Operativo	€ 10.543,21	
B22	Competenze per Ispettore di cantiere	€ 7.163,36	
B23	Competenze per Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (nuovo incarico di cui al decreto n. 1640/2022)	€ 23.063,28	
B24	Alta sorveglianza archeologica per gli scavi	€ 6.851,52	
B25	Realizzazione scavi archeologici	€ 25.000,00	
B26	Indagini su opere realizzate prima della sospensione e prove per accettazione opere da realizzare IVA compresa	€ 69.513,70	
B27	Spese per rilievo mediante tecnologia U-FLI/APS	€ 6.000,00	
B28	Competenze per redazione dell'assestamento somme	€ 1.440,88	
B29	Competenze per redazione calcoli di verifica	€ 1.364,72	
	Sommano		€ 1.628.410,33
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 3.459.777,65



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

Vista la nota del 18/11/2024 acquisita in pari data con prot. n. 13295 con cui il RUP ha rettificato il termine finale per la consegna dei lavori, tenendo conto della ripresa parziale dei lavori del 20/09/2023 sopraportata, indicando quale termine effettivo il 14/11/2024;

Vista la pec del 09/10/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11603, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 5 a tutto il 04/10/2024, di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Proposta di liquidazione 5° SAL
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 04/10/2024 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.858.118,23
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 12.843,70
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.845.274,53
Ribasso del 29,754 %	€ 549.049,98
Importo Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 1.296.231,55
Oneri di sicurezza	€ 12.843,70
Importo netto totale dei lavori	€ 1.309.075,25

- Certificato di pagamento n. 5 del 07/10/2024 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 1.296.231,55
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 12.843,70
Sommano	€ 1.309.075,25
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 6.545,38
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 941.411,94
Totale deduzioni	€ 947.957,32
Risulta il credito dell'impresa	€ 361.117,93


Vista la fattura elettronica n. PA/10 del 15/10/2024, acquisita agli atti in data 04/11/2024 con prot. n. 12572, emessa dall'impresa **CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**, relativa al SAL n. 5 a tutto il 04/10/2024, corrispondente ad un importo pari ad € 361.117,93 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva, dell'Impresa **CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.** rilasciato dalle Autorità competenti in data 21/11/2024 – INAIL_46711217 - acquisito agli atti in data 29/11/2024 con prot. n. 13856;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta **CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.** in data 08/10/2024, acquisita agli atti in data 09/10/2024 con prot. n. 11603, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 02/12/2024 ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "**CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**" risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con



decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze".

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 440.563,87 IVA inclusa, relativo alla fattura elettronica n. PA/10 del 15/10/2024, emessa dalla **CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 04/10/2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME_19280 - San Marco D'Alunzio - "Lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini - Completamento" - Codice Caronte SI_1_19280, il pagamento dell'importo di € 361.117,93 (trecentosessantunocentodiciassettemila/93) di cui alla fattura n. PA/10 del 15/11/2024, SDI 13175212353, emessa dalla ditta **CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (P.IVA/C.F. 04157170871)** relativa al pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 04/10/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 79.445,94 (settantanovemilaquattrocentoquarantacinque/94) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 440.563,87 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 2098 del 13/11/2020 e ss.mm.ii (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 354.546,49 - Voce A/2 oneri per la sicurezza € 6.571,44 - voce B/1 - IVA sui lavori € 79.445,94) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Funzionario Amministrativo

(Schembri)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)

Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

