



COMMISSARIO di GOVERNO
Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1857 del 30/10/2023

Oggetto: Intervento: Patto per il Sud – ME 17758 - “Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato” - Comune di Librizzi – Importo € 3.935.000,00 - Codice ReNDiS 19IR464/G1 – Codice Caronte SI_1_17758 - CUP J49D16002010001 – SMART CIG Z0C2E586CF

Pagamento acconto fattura n. FATTPA 4_23 del 13/10/2023 al netto dell'accantonamento per pignoramento verso terzi- competenze maturate dal Dott. Geol. Salvatore Cotone

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per



lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;



- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico';
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione*



digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che l'intervento, identificato con codice ReNDiS **19IR464/G1**, codice CARONTE **SI_1_17758** e con codice di assegnazione interno **ME_17758 Librizzi**, denominato *"Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato"* - Importo € 3.935.000,00 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 e ss.mm.ii., concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;

Visto il Decreto n. 309 del 01.06.2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Tindaro Falliano, in servizio presso l'area tecnica del Comune di Librizzi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;



- Visto** il Decreto n. 258 del 13.03.2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l' Ing. Michele Gatto, responsabile dell' Area LL.PP. del Comune di Capo d'Orlando, è stato nominato quale Supporto al RUP;
- Visto** il Decreto n. 908 del 28/09/2018, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 3.935.000,00;
- Visto** il Decreto n. 1040 del 05/11/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Alfonso Edoardo Schepisi è stato nominato Direttore dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1032 del 24 luglio 2019 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_17758 Librizzi, denominato *"Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato"*, in favore dell'operatore economico Costruzioni Bruno Teodoro spa, in ragione del ribasso economico del 25,515% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.945.560,79 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.897.370,62 per lavori e € 48.190,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 23 ottobre 2019, rep. n. 256/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Costruzioni Bruno Teodoro spa, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 12940 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1600 del 06.11.2019 con cui è stato **approvato il contratto di cui sopra e, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico** dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 3.154.446,87, ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 30.983,99 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è disposto l'impegno complessivo di € 3.123.462,88;
- Vista** il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 16.12.2019, trasmesso dal RUP con nota prot. 17582 del 16.12.2019, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 0009080, con il quale, tra l'altro, in considerazione del tempo utile n. 210 giorni naturali e consecutivi per il completamento delle opere stabilito nel contratto, è stato stabilito quale data di ultimazione dei lavori il 13.07.2020;
- Visto** il Decreto n. 295 del 13 febbraio 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 389.112,16 oltre IVA;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 13.03.2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
- Visto** il verbale di prosecuzione della sospensione dei lavori del 10.04.2020 a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 11.05.2020, nel quale è stato stabilito quale nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori l'undici settembre 2020;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 29.06.2020;
- Visto** il Decreto n. 1342 del 03.08.2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Giovanni Lentini è stato nominato Direttore dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in sostituzione dell'Ing. Alfonso Edoardo Schepisi;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 28.09.2020, con cui sono stati concessi giorni 90 di proroga, per cui il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 10.03.2021;
- Visto** il Decreto n. 2066 dell'11 novembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 a tutto il 29.06.2020, per un importo complessivo pari ad € 181.597,10 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 95 del 18 gennaio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 a tutto il 30.11.2020, per un importo complessivo pari ad € 245.187,04 oltre IVA;
- Vista** la nota prot. n. 4792 del 15.03.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2992, con la quale il RUP ha trasmesso, a seguito della richiesta dell'impresa del 05.03.2021, ed acquisito il parere favorevole del



Direttore dei lavori, il provvedimento di concessione di un'ulteriore proroga di 60 giorni, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 10.05.2021;

- Visto** il Decreto n. 1007 del 20.05.2021 con cui si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, e si è approvato anche in linea amministrativa il quadro economico il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto al quadro economico di cui al decreto n. 1600/2019, è pari ad € 3.154.446,87;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, sottoscritto in data 06/05/2021, registrato in data 11/05/2021 al n. 369 – Serie 3° presso l'Agenzia delle Entrate si S. Agata di Militello sportello di Mistretta, nel quale, all'art. 6, è stata concessa un'ulteriore proroga di giorni 90 per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 1191 del 10 giugno 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 3 a tutto il 02.04.2021, per un importo complessivo pari ad € 402.335,69 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1191 del 10 giugno 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 4 a tutto il 25.06.2021, per un importo complessivo pari ad € 397.216,40 oltre IVA;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 09/08/2021, firmato dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 11/08/2021 con prot. n. 10103, con il quale è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 09/08/2021 e, quindi, in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 147 del 31 gennaio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 5 ed ultimo a tutto il 09.08.2021, per un importo complessivo pari ad € 451.619,02 oltre IVA;
- Visto** il decreto n. 1137 del 27/07/2022 con il quale, tra l'altro, si è approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio nelle somme a disposizione, al fine di inserire la voce B.13 "COMPENSAZIONE PER RINCARO PREZZI I e II SEMESTRE 2021", per un importo complessivo pari ad € 3.185.340,33;
- Vista** il Decreto 1922 del 14/12/2022, con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il Certificato di collaudo nonché gli Atti di contabilità finale con il seguente Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 3.185.307,89, ed è stato disposto il pagamento dell'importo di € 120.305,51 oltre IVA all'impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. relativa alla rata di saldo:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		totali parziali
A1	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti pari a 1,94%)	€ 2.902.250,59	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 100.456,85	
	Resta importo lavori soggetto a ribassa d'asta	€ 2.801.793,74	
	importo del ribasso (25,515%)	€ 714.877,67	
	Lavori al netto del ribasso	€ 2.086.916,07	
A3	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.456,85	
A1	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 2.187.372,92
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 481.222,04	
B2	Monitoraggio Post-Operam IVA compresa	€ 48.496,13	
B3	Competenze Tecniche per Progettazione, Geotecnica, calcoli Strutturali, Direzione Lavori, Misura Compatibilità, Collaudi contributo integrativo comprensivo di IVA	€ 240.398,05	
B4	Competenze tecniche per Studio Geologico e Indagini	€ 59.711,42	
B5	Incentivi per funzioni tecniche (2% dell'importo dei lavori)	€ 58.045,74	
B6	Spese Gara (importo già impegnato con D.C. n.1394/2019, n. 1575/2019 e n.1595/2019)	€ 30.383,99	
B7	Risoluzioni interferenze	€ -	
B8	Oneri per eventuale occupazione temporanea	€ -	
B9	Versamento contributo ANAC (importo impegnato con D.C. n. 442/2019)	€ 600,00	
B10	Oneri conferimento in discarica IVA inclusa	€ 40.000,00	
B11	Imprevisti e lavori in economia	€ -	
B12	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 8.184,14	
B13	Compensazione per rincaro prezzi I e II sem. 2021	€ 30.893,46	
	Somme a disposizione		€ 997.934,97
	TOTALE		€ 3.185.307,89



- Visto** il decreto n. 1645 del 21/09/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento del servizio di Direttore Operativo Geologo;
- Vista** la nota prot. n. 4402 del 24/09/2020 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Operativo Geologo al Dott. Geol. Salvatore Cotone, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo per un importo di **€ 12.340,41 oltre oneri**;
- Vista** la pec del 26 settembre 2020, acquisita agli atti in data 29 settembre 2020 con prot. n. 4464, con la quale il Dott. Geol. Salvatore Cotone ha comunicato l'accettazione dell'incarico per i servizi di Direttore Operativo Geologo di cui alla nota prot. n. 4402 del 24/09/2020 e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Visto** il Disciplinare Rep. n. 436 del 12/11/2020 con cui è stato conferito al Dott. Geol. Salvatore Cotone l'incarico di Direttore Operativo Geologo, per un importo complessivo di **€ 12.340,41 oltre oneri**, da corrispondere secondo le modalità previste all'art.6 del suddetto disciplinare;
- Visto** il decreto commissariale n. 2209 del 26/11/2020 con cui si è preso atto del suddetto disciplinare;
- Vista** la nota del 18/08/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11166, con la quale il RUP **ha proposto la liquidazione dell'importo di € 12.340,41 oltre oneri**, spettante al Dott. Geol. Salvatore Cotone quale compenso per l'espletamento del servizio di Direttore Operativo Geologo;
- Vista** la fattura elettronica **n. FATTPA 4_23 del 13/10/2023**, acquisita agli atti in data 18/10/2023 con prot. n. 13505, emessa dal Dott. Geol. Salvatore Cotone, relativa al compenso spettante per l'attività di Direttore Operativo Geologo, per un importo pari ad **€ 12.340,41 oltre oneri**;
- Vista** la polizza professionale con relativo rinnovo n. 801428131, sottoscritta tra "HDI ASSICURAZIONI" e il Dott. Geol. Salvatore Cotone, avente validità dal 29/04/2023 al 29/04/2024 acquisita agli atti in data 16/10/2023 con prot. n. 13318;
- Vista** la pec del 23/10/2023, acquisita agli atti in data 24/10/2023 con prot. n. 13741, con la quale il Dott. Geol. Salvatore Cotone ha trasmesso:
- la dichiarazione del 12/10/2023 resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
 - la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000 resa dallo stesso in data 12/10/2023 con la quale ha dichiarato di non avere lavoratori dipendenti a proprio carico e di aderire, per l'anno in corso, al regime fiscale Forfettario;
- Vista** la certificazione di regolarità contributiva del Geol. Salvatore Cotone, rilasciata dall'EPAP in data 19/10/2023 con prot. n.160323, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13528;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 25/10/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che il Dott. Geol. Salvatore Cotone **risulta inadempiente per un importo pari ad € 5.502,96**;
- Ritenuto** **per quanto sopra, stante la fattura n. FATTPA 4_23 del 13/10/2023 emessa dal professionista per un importo complessivo pari ad € 12.834,03 di provvedere al pagamento dell'importo di € 4.579,59 trattenendo** – a titolo cautelativo e nelle more dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi – la somma di € 5.502,96, aumentata del 50% corrispondente, pertanto, ad **un importo complessivo pari ad € 8.254,44**;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 4.579,59 oneri inclusi**, di cui alla fattura **n. FATTPA 4_23 del 13/10/2023**, emessa dal Dott. Geol. Salvatore Cotone relativa al compenso spettante per l'attività di Direttore Operativo Geologo **al netto della contestuale trattenuta a scopo cautelativo di € 8.254,44**;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.



DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice interno **ME 17758** - *"Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato"* - Comune di Librizzi - Codice ReNDiS 19IR464/G1 - Codice Caronte SI_1_17758, il pagamento dell'importo di **€ 4.579,59** (quattromilacinquecentosettantanove/59), relativo alla fattura n. **FATTPA 4_23 del 13/10/2023 (SDI 10659186120)**, al netto della contestuale trattenuta di **€ 8.254,44 a scopo cautelativo e nelle more dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi**, emessa dal Dott. Geol. Salvatore Cotone (C.F. CTNSVT67L30F400G /P.IVA IT 01870640834), relativa al compenso spettante per l'attività di Direttore Operativo Geologo, da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 4.579,59**, di cui al superiore articolo, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1600 del 6 novembre 2019 e ss.mm.ii. (voce B.3) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 4** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

