



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 187 del 10-02-2026

Oggetto: PIANO STRALCIO 2019 – POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - *“Consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquaconna”* - Codice ReNDiS 191R349/G1 - CUP J73H19000670001

Finanziamento, impegno e pagamento compensazione prezzi al SAL n. 3 e ultimo a tutto il 05/03/2024 all' o.e. DEMETRA LAVORI SRL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 12 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi per mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPF, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;*



- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;
- Considerato** che il medesimo decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;
- Viste** le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;
- Viste** le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB Rendis ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

- Considerato** l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera Cipe n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;
- Considerato** che il medesimo decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 35/2019;
- Considerato** che il progetto denominato POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "*Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna*" - Codice ReNDiS 191R349/G1 è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M del 20/02/2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1446 del 15/10/2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "*Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna*" - Codice ReNDiS 191R349/G1, il Geom. Carmelo Di Maggio, Dirigente presso il Comune di Campofelice di Roccella, già nominato con Determinazione Sindacale n.54 del 28/10/2008, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 111 del 19/01/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Alfredo Dispensa, dipendente del Comune di Campofelice di Roccella, già nominato con Determinazione Sindacale n. 1 del 07/01/2021, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Carmelo Di Maggio;
- Visto** il decreto n. 1831 del 17/09/2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento - POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "*Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna*" - Codice ReNDiS 191R349/G1, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 1.463.390,29, tenuto conto dell'importo di € 24.822,69 già finanziato con il decreto n. 1667/2020;
- Visto** il decreto n. 1890 del 24/09/2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato autorizzato l'affidamento all'arch. Giuseppina Leone dei Servizi di Direzione dei Lavori, misura e Contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo pari ad € 38.458,81 oltre oneri e IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2295 del 23 novembre 2021 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno - POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "*Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna*" - Codice ReNDiS 191R349/G1, in favore dell'operatore economico "**DEMETRA LAVORI SRL**" in ragione del ribasso economico del 29,9864% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 737.762,25 al netto dell'I.V.A., di cui € 689.666,17 per lavori ed € 48.096,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 8 marzo 2022, rep. n. 755/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "DEMETRA LAVORI SRL" registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 7540- serie IT;
- Visto** il Decreto n. 503 del 22/03/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato il contratto di cui sopra, e, al contempo, si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.096.887,85, impegnando l'importo di € 1.096.887,85;
- Vista** la nota del 15/03/2023, acquisita agli atti in data 16/03/2023 con prot. n. 3845, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di consegna parziale dei lavori del 02/02/2022;
 - il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 21/02/2022 con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 300, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 17/12/2022;
 - il Verbale di sospensione dei lavori del 07/03/2022;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 14/03/2022;
 - il Verbale di sospensione dei lavori del 19/05/2022;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 30/08/2022;
 - la relazione sulla cronologia dei lavori con la quale il RUP specifica, tra l'altro, che, a seguito delle sospensioni e delle riprese sopra citate, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 07/04/2023;
- Visto** il Verbale di sospensione dei Lavori redatto dal D.L. in data 13/03/2023, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP, acquisito agli atti in data 24/03/2023 con prot. n. 4285;
- Visto** il Decreto n. 567 del 28.03.2023 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, e del relativo quadro economico, rimodulato dal RUP, il cui importo complessivo è pari ad € 1.096.887,85;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, all'art. 4, una proroga di mesi 2 per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Verbale di proroga della sospensione dei Lavori redatto dal D.L. in data 12/04/2023, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP, acquisito agli atti in data 08/05/2023 con prot. n. 6342, con cui lo stesso ha comunicato una proroga di ulteriori 60 giorni di sospensione;
- Visto** il Decreto n. 750 del 27.04.2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento SAL n. 1 a tutto il 07.11.2022, per un importo pari ad € 319.214,71 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di proroga della sospensione dei Lavori redatto dal D.L. in data 12/06/2023, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP, acquisito agli atti in data 26/06/2023 con prot. n. 8849, con cui lo stesso ha comunicato una proroga di ulteriori 60 giorni di sospensione;
- Visto** il decreto n. 1111 del 14/06/2023 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 1.189.530,45;
- Visto** il Decreto n. 1478 del 08/08/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento SAL n. 2 a tutto il 13/03/2023, per un importo pari ad € 223.933,19 oltre IVA;
- Visto** il decreto n. 2002 del 22/11/2023 con cui, tra l'altro, si è disposta l'approvazione, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "Consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"- Codice ReNDiS 19IR349/G1, di un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.249.892,94, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di incrementare la voce B.12 "Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 e Sal n. 2 IVA compresa";
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 18/11/2023, acquisito agli atti in data 09/06/2024 con prot. n. 7643, sottoscritto dalla ditta esecutrice e dal RUP, con cui è stata disposta la ripresa delle opere a far data dal 22/11/2023;
- Visto** il decreto n. 85 del 15/01/2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva n. 2, redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e, al



contempo, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € 1.464.165,11;

Visto il Decreto n. 951 del 20/06/2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 e ultimo a tutto il 05/03/2024, per un importo pari ad € 334.856,44 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 1195 del 31/07/2024 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento denominato POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "Consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"- Codice ReNDiS 19IR349/G1, si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico, rimodulato d'Ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.464.165,11;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese;

Visto il Decreto n. 1363 del 09/09/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento denominato POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "Consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"- Codice ReNDiS 19IR349/G1, si è disposta, tra l'altro, l'approvazione del seguente quadro economico, rimodulato d'Ufficio, al fine di dare seguito a quanto disposto con il sopra citato decreto n. 998 del primo luglio 2024, per un importo complessivo pari ad € 1.488.212,98:

POA_PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA- QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.305.787,12	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.055,99	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.255.731,13	
	Importo del ribasso (29,9864%)	€ 376.548,56	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 879.182,57	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 50.055,99	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 929.238,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 204.432,48	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 7.273,31 già impegnati con decreto n. 2537/2021)	€ 16.913,19	
B.4	Compenso per D.L., CRE e CSE compresi oneri ed IVA	€ 70.706,19	
B.5	Compenso per collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 23.690,72	
B.6	Compenso geotecnico compresi oneri ed IVA (già impegnato con decreti n.680/2021 e n. 2270/2021)	€ 6.375,82	
B.7	Compenso geologo compresi oneri ed IVA (già impegnato con Decreti n. 697/2021 e n. 2254/2021)	€ 10.099,06	
B.8	Contributo ANAC impegnato condecreto n888/2022	€ 600,00	
B.9	Oneri conferimento in discarica	€ 25.000,00	
B.10	Indennità espropriazione ed occup. Temporanea - Frazion. e vulture	€ 16.487,61	



B.11	Spese di pubblicità e di gara	€ 0,00	
B.12	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 2 IVA compresa	€ 161.221,48	
B.13		€ 23.447,87	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 558.974,42
	TOTALE A)+ B)		€ 1.488.212,98

Visto l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;

Richiamata la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";

Considerato l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" avvengano utilizzando:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribussi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).

Vista la pec del 09/07/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8481, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi per le lavorazioni eseguite nel periodo Novembre 2023 – Febbraio 2024, redatto dal Direttore dei Lavori e firmato anche dal RUP, dal quale si evince un importo da riconoscere all'impresa, nella misura del 90%, pari ad € 51.124,30 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 3 bis dei lavori eseguiti a tutto il 05/07/2024, per l'importo riconosciuto dalla Stazione Appaltante (comma 1 art. 26 del D.L. n. 50/22), nella misura del 90%, pari ad € 51.124,30 oltre IVA;

Vista la nota prot. n. 12491 del 1/10/2024 con la quale lo scrivente Ufficio ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile la richiesta di accesso al fondo per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 comma 6-bis del decreto legge 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, per lavori eseguiti dal tra il 1° gennaio e il 31/10/2024, anche relativamente all'intervento in oggetto;

Visto il bonifico del 03/11/2025, identificativo OP-2025-100-0850-7007-000003205 con il quale è stata accreditata la somma complessiva di € 707.278,73, (€ 62.371,66 per Campofelice di Roccella), propedeutica al pagamento della compensazione prezzi di cui al certificato 3 bis dei lavori eseguiti a tutto il 05/07/2024;

Vista la fattura elettronica n. 1 del 21/01/2026, acquisita agli atti in data 03/02/2026 con prot. n. 1490,



emessa dall'impresa DEMETRA LAVORI SRL per un importo pari ad € 51.124,30 oltre IVA, relativa al pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 3 e ultimo a tutto il 05/03/2024;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa DEMETRA LAVORI SRL rilasciato dalle Autorità competenti in data 01/12/2025, Prot. INAIL n. 51943263 ed acquisito agli atti in data 03/02/2026 con prot. n. 1456;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa DEMETRA LAVORI, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 07/08/2023 con prot. n. 10867;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 10/02/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta DEMETRA LAVORI non risulta inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

Ritenuto di dover disporre il finanziamento, l'impegno e il pagamento dell'importo complessivo di € 62.371,65 IVA inclusa di cui alla fattura elettronica n. 1 del 21/01/2026 emessa dall'impresa DEMETRA LAVORI, relativa al pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 3 e ultimo a tutto il 05/03/2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.



DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "Consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"**- Codice ReNDiS 19IR349/G1, **il finanziamento e l'impegno dell'importo di € 62.371,65 (sessantaduemilatrecentosettantuno/65)**, propedeutico al pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 3 e ultimo a tutto il 05/03/2024, a valere sulle somme introitate sulla contabilità speciale con bonifico del 03/11/2025, identificativo OP-2025-100-0850-7007-000003205;

Articolo 3 Di disporre il pagamento dell'importo di **€ 51.124,30** (cinquantunomilacentotrentaquattro/30), di cui alla fattura n. 1 del 21/01/2026 (SDI 16483241273), emessa dalla ditta **DEMETRA LAVORI (C.F./P.IVA 01838830857)**, relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 3 a tutto il 05/07/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 4 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 11.247,35 (undicimiladuecentoquarantasette/35)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.


Articolo 5 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 62.371,65, giusto bonifico del 03/11/2025, identificativo OP-2025-100-0850-7007-000003205, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447, appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per

l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tommasello)

