



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 1886 del 21/10/2016

PATTO PER IL SUD ME_17628 Antillo - "Lavori di consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della strada provinciale n. 19" - Cod. Caronte SI_1_17628 - CUP J59D16001780001 - CIG 7264762F3D

Pagamento rata di saldo - Ditta COSPIN S.r.l. UNIPERSONALE

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca;

- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019 e n. 329/2020 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione"*

Siciliana – Area Tematica 2 ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “*Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019*”.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, (c.d. “*decreto semplificazioni*”) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*” in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello



non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Considerato** che tra gli interventi strategici elencati nell'allegato B del citato "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" figura, per un importo complessivo di € 1.250.000,00, l'intervento individuato con il codice interno ME_17628 Antillo dal titolo "Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19" - Codice CARONTE SI_1_17628;
- Visto** Il Decreto n. 264 del 19 maggio 2017 con il quale il Geom. Sebastiano Costa è stato confermato quale RUP dell'intervento de quo;
- Visto** il Decreto n. 758 del 2 novembre 2017, con il quale si è finanziato, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il Codice CARONTE SI_1_17628 Antillo "Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19" per un importo complessivo di € 1.250.000,00;
- Visto** il Decreto n. 96 del 28 gennaio 2019 con cui, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, è stata resa efficace l'aggiudicazione, già disposta con Decreto Commissariale n. 1184 del 27 novembre 2018, dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento ME 17628 Antillo "Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19", in favore dell'operatore economico COSPIN SRL UNIPERSONALE, per un importo di € 643.730,49 al netto dell'IVA di cui € 621.100,08 per lavori e € 22.630,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** Il Decreto n. 463 del 10 aprile 2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Chillemi l'incarico di direttore dei lavori, Misure e Contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 aprile 2019, rep. n. 197/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico COSPIN SRL UNIPERSONALE, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 4865 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 711 del 29.05.2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice interno ME 17628 Antillo "Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19", si è approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico COSPIN SRL UNIPERSONALE, e, al contempo, si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.033.600,71 ed, in considerazione dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è impegnata la somma di

€ 1.025.015,83;

- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 30.09.2019, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale, tra l'altro, si è stabilito il tempo utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi, in giorni 140 naturali e consecutivi, dunque entro il 17.02.2020;
- Visto** il Decreto n. 1483 del 22 ottobre 2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 128.746,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1822 del 09 dicembre 2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 97.168,47 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto il 20.11.2019, in favore della Ditta appaltatrice COSPIN S.r.l. UNIPERSONALE;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 21.12.2019;
- Visto** il verbale di ripresa dei Lavori del 07.01.2020 da cui si evince che il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori è il 05.03.2020;
- Visto** il Decreto n. 416 del 04 marzo 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 115.916,99 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 2 per lavori a tutto il 13.02.2020, in favore della Ditta appaltatrice COSPIN S.r.l. UNIPERSONALE;
- Richiamata** la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. 50/2016;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 12.03.2020 dal quale si evince che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, è stata concessa una proroga di 40 giorni per l'esecuzione dei lavori, per cui la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 14/04/2020;
- Considerato** che a causa dell'emergenza COVID i lavori sono stati sospesi dal 20/03/2020 al 19/04/2020, così come si evince dai relativi verbali di sospensione e ripresa Lavori;
- Visto** il Decreto n. 532 del 27.03.2020 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva già approvata dal RUP e si è approvato anche in linea amministrativa il quadro economico, parte integrante della perizia di variante, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto al quadro economico di cui al decreto n. 711/2019, è pari ad € 1.033.600,71, come di seguito riportato:

A	LAVORI	€ 820.766,70	
A2	Di cui importo Oneri per la sicurezza delle lavorazioni	€ 22.630,41	
A3	Importo incidenza manodopera	€ 152.553,35	
	Lavori soggetti al ribasso	€ 798.136,29	
	importo del ribasso (22,1812%)	€ 177.036,21	
		€ 621.100,08	
	Oneri per la sicurezza delle lavorazioni	€ 22.630,41	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 643.730,49
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA sui lavori 22%	€ 141.620,71	
B2	Corrispettivi ed incentivi D.L. 163/2006 s.m.i € 4.103,83	€ 4.103,83	
B3	Per progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza già depurato dal ribasso d'asta comprensivo di oneri ed IVA	€ 101.095,37	
B4	Per studio geologico già depurato del ribasso d'asta comprensivo di oneri ed IVA	€ 19.831,84	
B5	Per indagini geognostiche, in situ, e sismiche	€ 15.627,93	
B6	Per monitoraggio geologico	€ 12.727,85	
B7	Spese per prove in situ ed accertamenti in laboratorio	€ 10.000,00	
B8	Per competenze collaudo Statico	€ 18.836,85	
B9	Per competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 6.849,76	
B10	Per indennità di esproprio	€ 12.558,98	

B11	Per tecniche per Frazionamento (onario+cassa +iva)	€ 4.440,80	
B12	Spese per volture e pratiche catastali varie	€ 1.000,00	
B13	Per Oneri di accesso in discarica	€ 9.000,00	
B14	Per spese di Gara (€ 8.209,88 già impegnato con decreto n. 212/2019) +ANAC (€ 375 impegnati con dec. 220/18)	€ 8.584,88	
B15	per imprevisti e lavori in economia	€ 23.591,42	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 389.870,22
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 1.033.600,71

- Visto** il Decreto n. 535 del 27 marzo 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 131.975,68 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 3 per lavori a tutto il 20.03.2020, in favore della Ditta appaltatrice COSPIN S.r.l. UNIPERSONALE;
- Vista** la Determinazione Area Tecnica n. 194 del 14.05.2020, Reg. Gen. n. 91 del 14.05.2020, del Comune di Antillo, con la quale è stata concessa la proroga di giorni 30 della data di ultimazione dei lavori in cantiere;
- Visto** il Decreto n. 1056 del 17 giugno 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 123.102,89 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 4 per lavori a tutto il 28.05.2020, in favore della Ditta appaltatrice COSPIN S.r.l. UNIPERSONALE;
- Visto** il certificato di ultimazione lavori del 16.06.2020, con cui il Direttore dei Lavori ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati il 14.06.2020, e quindi in tempo utile contrattuale e, al contempo, ha assegnato all'impresa il termine di 15 giorni per la definizione di alcune opere mancanti, marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- Visto** il verbale di sopralluogo del 02/07/2020, con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato che l'impresa ha eseguito le lavorazioni mancanti di cui al certificato di ultimazione lavori, e pertanto ha attestato che i lavori sono stati eseguiti entro il termine contrattuale;
- Visto** lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 02/07/2020, sottoscritto dall'impresa senza riserve da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto dell'IVA, pari ad € 643.730,49 di cui:
- l'importo complessivo di € 596.910,03 corrispondente all'emissione di n.5 certificati di pagamento (Anticipazione 20% e SAL nn.1-2-3-4) già corrisposti;
- l'importo di € 46.820,46 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- Visto** il certificato di regolare esecuzione del 07/08/2020, trasmesso dal Direttore dei Lavori, acquisito agli atti in data 31/08/2020 con prot. n.7308, con cui, sulla scorta delle risultanze della visita, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti, è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quindi sono collaudabili, liquidando l'importo di € 46.820,46 quale credito netto dell'impresa;
- Visto** il Decreto n. 1685 del 24/09/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17628 Antillo dal titolo "*Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19*" - Codice CARONTE SI_1_17628, sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale, prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di € 46.820,46 oltre IVA nei confronti dell'Impresa COSPIN S.r.l. UNIPERSONALE, confermando il quadro economico di cui al Decreto n.532/2020;
- Vista** la fattura elettronica n. 27/PA del 21.09.2020, acquisita agli atti in data 28.09.2020 con prot. n. 8224, emessa dalla impresa COSPIN S.R.L UNIPERSONALE, relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 57.120,96 IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa esecutrice COSPIN S.R.L UNIPERSONALE, rilasciato dalle Autorità competenti INAIL_22709909 in data 24.06.2020 ed acquisito agli atti in data 30.06.2020 con prot. n. 5675;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa COSPIN S.R.L UNIPERSONALE in data 08/10/2019 ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

- Vista** la Polizza n. 1027430365, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 29/09/2020 con prot. n. 8265, trasmessa dall'impresa appaltatrice COSPIN S.R.L UNIPERSONALE.;
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante “Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973”, con il quale sono state sospese tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00, ai sensi del citato art. 48/bis, fino alla data del 15/10/2020 (art. 99 del D.L. n. 104/2020), prorogata al 31/12/2020 come da comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 del 19 ottobre 2020 ;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 57.120,96 IVA inclusa, relativo alla fattura elettronica n. 27/PA del 21.09.2020, emessa dall'impresa COSPIN S.R.L UNIPERSONALE, riguardante il pagamento della rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno - ME_17628 Antillo dal titolo “Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19” - Codice CARONTE SI_1_17628- CUP J59D16001780001 - CIG 7264762F3D il pagamento dell'importo di € 46.820,46 (Quarantaseimilaottocentoventi/46) relativo alla fattura elettronica n. 27/PA (SDI 3701995661) del 21.09.2020, emessa dalla impresa COSPIN S.R.L UNIPERSONALE IVA IT04712420878, riguardante la rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di €10.300,50 (Diecimilatrecento/50) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 57.120,96, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 711 del 29.05.2019 mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione ss.mm.ii, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

