



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

DECRETO n. 133 del 11/12/2024

**OGGETTO:** Programmazione MiTE 2022 – AG904 Comune di Alessandria della Rocca - “Lavori di consolidamento della via Santuario” - Codice ReNDiS 19R904/G1 - CUP H57B1600000006 – CIG 9840910FD2.

**Pagamento SAL n. 2 a tutto il 05.11.2024 all’operatore economico- “SIAP SERVICE srl”**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che affida l’attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- Visto** il comma 7 del medesimo articolo che, in particolare, ha sostituito il primo e il secondo periodo dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, come segue: “*Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.*”
- Visto** l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014 n. 164, recante norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante “*Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015, recante “*Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione*”;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del “*Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico*”;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, “*Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*”;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, ed in particolare l’art. 9 “*Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali*”;



- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all’ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** l’art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente modificato l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevedendo, in particolare, che *«Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce “MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico”. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»*;
- Visto** l’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha integrato l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*, in particolare, aggiungendo all’articolo 11, il comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;
- Vista** la nota prot. MiTE 44382 del 06-04-2022, con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l’anno 2022, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021 e, a tal fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Siciliana, pari ad Euro 21.697.278,84;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 41 del 26 gennaio 2023 con il quale, tra l’altro, è stato finanziato l’importo complessivo di € 18.403.386,96 per n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, così come individuati nell’allegato allo stesso Decreto Ministeriale, che costituisce parte integrante del medesimo;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della*



*disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

**Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

**Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

**Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

**Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Considerato** che con Decreto Ministeriale n. 41 del 26 gennaio 2023 l'intervento **AG904 Comune di Alessandria della Rocca - "Lavori di consolidamento della via Santuario"** - Codice ReNDiS 191R904/G1 è stato individuato



quale intervento prioritario per la mitigazione del rischio idrogeologico ed allo stesso è stato destinato un finanziamento per un importo pari ad € 1.301.000,00;


- Visto** il Decreto n. 349 del 23/02/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Arch. Daniele Traina, dipendente del Comune di Alessandria della Rocca, già nominato con decreto n. 1496 del 23/10/2019, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il decreto n. 851 del 19.06.2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno AG904 Comune di Alessandria della Rocca - "Lavori di consolidamento della via Santuario" - Codice ReNDiS 19IR904/G1, è stato finanziato l'importo complessivo di € 121.989,00, di cui l'importo di € 97.415,02, comprensivo di oneri ed IVA, necessario per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alla esecuzione di indagini geognostiche integrative, alla relazione geologica definitiva, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 771 del 03/05/2023 con cui, tra l'altro, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo pari a € 1.301.000,00, finanziando l'importo complessivo di € 1.179.011,00, tenuto conto dell'importo di € 121.989,000 già finanziato con il decreto n. 851 del 19.06.2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 937 del 23/05/2023 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno AG904 Comune di Alessandria della Rocca - "Lavori di consolidamento della via Santuario" - Codice ReNDiS 19IR904/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1556 del 5 settembre 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno AG904 Comune di Alessandria della Rocca - "Lavori di consolidamento della via Santuario" - Codice ReNDiS 19IR904/G1 in favore dell'operatore economico SIAP SERVICE srl, in ragione del ribasso economico del 31,3189 % (trentuno/3189 %) offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € 580.753,18 al netto dell'I.V.A., di cui per lavori € 548.794,23 ed € 31.958,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 19/12/2023, rep. n. 1081/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico SIAP SERVICE srl, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2 al n. 41303 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 2206 del 27/12/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato di rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 931.968,86, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 78.055,26, è stato impegnato l'importo di € 853.913,60, come di seguito riportato:

AG 904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO			
<b>A</b>	<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>€ 831.005,90</b>
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 31.958,95
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 799.046,95
	Importo del ribasso (31,3189%)		€ 250.252,72
<b>A.1</b>	Lavori al netto del ribasso		€ 548.794,23
<b>A.2</b>	Oneri di sicurezza		€ 31.958,95
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza</b>		<b>€ 580.753,18</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	IVA sui Lavori		€ 127.765,70
<b>B.2</b>	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A)		€ 16.620,12
<b>B.3</b>	Competenze professionali per progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche integrative, relazione geologica compresi oneri ed IVA		€ 49.146,95
<b>B.4</b>	Per espropri e pratiche espropriative		€ 7.500,00

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo

B.5	Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione compresi oneri ed IVA	€ 47.774,28
B.6	Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 17.797,31
B.7	Contributo ANAC (già impegnato con decreti n. 425/20 e n. 1783/23)	€ 440,00
B.8	Oneri di conferimento in discarica	€ 17.500,00
B.9	Per prove di laboratorio	€ 2.600,00
B.10	Imprevisti < 5%	€ 41.453,28
B.11	Compenso componenti commissione di gara (già impegnato con decreti n.1146/21, n. 1147/21 e n. 1148/21)	€ 22.618,04
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 351.215,68</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 931.968,86</b>

- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 26/02/2024, sottoscritto dall'Impresa e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 07/03/2024 con prot. n. 2993, con cui, in considerazione dei 180 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni giusto contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori il 24/08/2024;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori, redatto dal D.L. in data 13.03.2024, trasmesso dal R.U.P. mediante pec in data 13.08.2024, con prot n. 9832, con il quale il D.L. in considerazione della presenza di sottoservizi nel tratto interessato dai lavori, ha disposto la sospensione dei lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori, redatto dal D.L. in data 12.05.2024, trasmesso dal R.U.P. mediante pec in data 13.08.2024, con prot n. 9832, con cui è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 23/10/2024;
- Visto** il Decreto n. 803 del 28/05/2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 116.150,64 oltre IVA in favore dell'operatore economico "SIAP SERVICE SRL", relativo all'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto n. 812 del 30/05/2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, si è preso atto del Disciplinare di incarico dell'affidamento alla Sa&GI Engineering s.r.l., ai sensi dell'articolo dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, dei servizi di ingegneria ed architettura, Direzione Lavori, Misura e Contabilità;
- Visto** il Decreto n. 1297 del 28.08.2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 168.229,67 oltre IVA in favore dell'operatore economico "SIAP SERVICE SRL", relativo al SAL n. 1 a tutto il 17/07/2024;
- Visto** il Decreto n. 1327 del 04.09.2024 con il quale il Geol. Salvatore Volpe, in atto consulente di questo Ufficio Commissariale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Daniele Traina;
- Vista** la richiesta del 07.10.2024, inviata tramite pec in data 09.10.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11608, con cui la Società "SIAP SERVICE Sr.l." ha fatto pervenire al RUP la richiesta di concessione proroga di n. 60 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il parere favorevole del Direttore dei Lavori alla concessione di n. 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori, inviato tramite pec prot. n. 11662 del 10.10.2024;
- Vista** la nota prot. n. 12088 del 21.10.2024, con cui il RUP ha concesso la proroga di n. 60 giorni, fissando quale nuovo termine di ultimazione dei lavori quello del 22.12.2024;
- Vista** la nota prot. n. 11696 del 10.10.2024 con cui il Rup, a seguito della richiesta dell'impresa appaltatrice di autorizzazione all'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016, dei lavori di realizzazione dei Tiranti di ancoraggio in barre rientranti nella categoria OS21 per un importo stimato in € 80.000 oltre IVA compresi oneri di sicurezza, alla ditta Geosonda Costruzioni srl con sede legale in Via S.S. 118 C/da Buagimi, in Raffadali (AG), ha autorizzato il subappalto;
- Visto** il contratto di subappalto, trasmesso con pec acquisita agli atti in data 01.10.2024 con prot. n. 11240, sottoscritto in data 30.07.2024 dalla ditta appaltatrice SIAP SERVICE Sr.l. e dall'impresa Geosonda Costruzioni S.r.l. il cui importo complessivo, all'art. 2, è stato determinato tra le parti in € 80.000,00;



**Vista**

la pec prot. n. 13926 del 02.12.2024, integrata dalla nota prot. n. 13943 del 02.12.2024, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 a tutto il 05.11.2024, di seguito elencata:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Sommario del registro di Contabilità
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 05.11.2024 dal quale si evince l'avanzamento degli stessi come di seguito indicato:

Importo Lavori a misura compresa la sicurezza	€ 558.407,40
Oneri per la sicurezza	€ 21.251,81
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 537.155,59
Importo del ribasso 31,3189%	€ 168.231,22
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 368.924,37
Oneri per la sicurezza	€ 21.251,81
<b>Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri</b>	<b>€ 390.176,18</b>

- il Certificato di pagamento n. 2 del 18.11.2024, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 368.924,37
Oneri per la sicurezza	€ 21.251,81
<b>Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri</b>	<b>€ 390.176,18</b>
<b>Da cui detraendo:</b>	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 1.950,88
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 168.229,67
Dedotto il 20 % recupero quota parte anticipazione	€ 78.035,24
<b>Totale Deduzioni</b>	<b>€ 248.215,79</b>
<b>Risulta il credito dell'impresa in cifra tonda</b>	<b>€ 141.960,39</b>

**Vista**

la nota del 06.12.2024, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14203 con cui il D.L. ha attestato che le lavorazioni eseguite dalla ditta subappaltatrice Geosonda Costruzioni srl al Sal n. 2 a tutto il 05.11.2024, ammontano ad € 61.050,00, pari al 72,40% dell'importo previsto nel contratto di subappalto.

**Vista**

la fattura elettronica n. 8 del 03.12.2024, acquisita agli atti in data 04.12.2024 con prot. n. 14075, emessa dall'operatore economico "SIAP SERVICE SRL" per un importo pari ad € 141.960,39 oltre IVA, corrispondente al SAL n. 2 a tutto il 05.11.2024;

**Visto**

il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico SIAP SERVICE SRL rilasciato dalle autorità competenti in data 08.11.2024, prot. INAIL 46457194, acquisito agli atti in data 04.12.2024 con prot. n. 14060;

**Visto**

il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico Geosonda Costruzioni srl rilasciato dalle autorità competenti in data 30.10.2024, prot. INAIL 46299581, acquisito agli atti in data 10.12.2024 con prot. n. 14335;

**Vista**

la dichiarazione resa dall'operatore economico SIAP SERVICE SRL in data 14/11/2023, acquisita agli atti in data 22/11/2023 con prot. n. 15081, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

**Visto**

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11.12.2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "SIAP SERVICE SRL" risulta non inadempiente;



- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 173.191,68 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 8 del 03.12.2024, emessa dall'operatore economico SIAP SERVICE SRL relativa al SAL n. 2 a tutto il 05.11.2024;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

#### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno AG904 Comune di Alessandria della Rocca - *"Lavori di consolidamento della via Santuario"* - Codice ReNDiS 19IR904/G1, il pagamento dell'importo di € 141.960,39 (centoquarantunomilanovecentosessanta/39), di cui alla fattura n. 8 del 03.12.2024 (SDI 13504092104), emessa dall'operatore economico SIAP SERVICE SRL (C.F./P.IVA IT02980120832), relativo al SAL n. 2 a tutto il 05.11.2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 31.231,29 (trentunomiladuecentotrentuno/29) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 173.191,68, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 2206 del 27/12/2023 (voce A1 Lavori € 133.171,19 - Voce A.2 oneri della sicurezza € 8.789,20 - voce B1 IVA sui lavori € 31.231,29), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Juminello)

