



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1938 del 14/12/2022

Intervento: Patto per il SUD – Patto per il SUD – ME_25579 Graniti – " Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo" - Codice Caronte SI_1_22579 – Codice ReNDiS 19IR314/G1 - CUP J84H20001140001 - CIG 85473307D8

Approvazione Quadro Economico-Impegno Somme

Pagamento compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 2 all'operatore economico A.T.I.: CO.GEN.AP S.R.L. (mandataria) – LA PLACA ANGELO S.R.L. (mandante)

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente



della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all'art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo S.I.G.E.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.G.E.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (S.I.G.E.CO.) Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a*

COMMISSARIO di GOVERNO


per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO
Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email: info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*"
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice interno ME_25579 Graniti – "*Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo*" - Codice Caronte SI_1_22579 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 06/08/2020 concernente "*FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'*";

- Visto** il Decreto n. 1623 del 16.09.2020 con cui il Geom. Carmelo Blancato, tecnico in servizio presso il Comune di Graniti, già nominato con Determina n. 13 del 12.07.2017 del Sindaco del Comune di Graniti, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1879 del 20.10.2020 con cui l'Arch. Carlo Paglierani, responsabile dell'Area tecnica del Comune di Gaggi, già nominato con Determina del RUP n. 154 del 16.10.2020, è stato confermato quale supporto al RUP dell'intervento;
- Visto** il Decreto n. 2059 dell'11 novembre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME_25579 Graniti – *"Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo"*, si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il quadro economico ed, al contempo, è stato finanziato l'importo complessivo di € 2.976.000,00;
- Visto** il Decreto n. 2132 del 18 novembre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ing. Daniele Andronico è stato confermato quale Direttore dei lavori, misura e contabilità, nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in forza del contratto di servizi e architettura e ingegneria sottoscritto tra il suddetto professionista e il Comune di Graniti (ME);
- Visto** il Decreto n. 544 del 17 marzo 2021 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_25579 Graniti - *"Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo"*, in favore dell'operatore economico ATI: CO.GEN.AP S.R.L. (mandataria) – LA PLACA ANGELO S.R.L. (mandante), in ragione del ribasso economico del 28,8892% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.338.211,70 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.317.182,56 per lavori ed euro 21.029,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il **verbale di consegna parziale dei Lavori sotto riserva di legge**, redatto dal D.L. in data 05/05/2021, firmato dal RUP e dalla ditta appaltatrice, acquisito agli atti in data 02/02/2022 con prot. n. 1294;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 8 giugno 2021, rep. n. 619/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI CO.GEN.AP S.R.L. (mandataria) – LA PLACA ANGELO S.R.L. (mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 19131 - serie 1T;
- Visto** l'atto Costitutivo sottoscritto in San Cataldo in data 8 29/04/2021, rep. n. 30.350, registrato in pari data presso l'agenzia delle entrate di Caltanissetta, al n. 1221 - serie 1T, tra i gli amministratori Unici e legali rappresentanti delle rispettive società a responsabilità limitata CO.GEN.AP S.R.L. e LA PLACA ANGELO S.R.L., secondo le seguenti quote e proporzioni:
- **La società CO.GEN.AP S.R.L. 85% dei lavori cat. OS21;**
 - **La società LA PLACA ANGELO S.R.L. 15% dei lavori cat. OS21;**
- Visto** il **verbale di consegna dei Lavori definitivo** redatto dal D.L. in data 30/08/2021 firmato dal RUP e dalla ditta appaltatrice, trasmesso con pec del 06/05/2021, ed acquisito agli atti in parti data con prot. n. 5619, con il quale, in considerazione dei n. 320 giorni pervisti dal contratto, è stata fissata quale data di ultimazione dei lavori il 16.07.2022;
- Visto** il Decreto commissariale n.1304 del 29/06/2021 con il quale, **è stato approvato il contratto di seguito riportato e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento** per un importo complessivo pari ad € 2.282.761,51 e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 12.543,79, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è disposto l'impegno della rimanente somma, pari ad € 2.270.217,72:
- Visto** il Decreto n. 1388 del 07/07/2021 con cui è stato disposto il pagamento all'ATI CO.GEN.AP S.R.L. (mandataria) – LA PLACA ANGELO S.R.L. (mandante), dell'importo complessivo pari ad € 267.642,34 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 20, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto n. 216 del 09/02/2022 con cui è stato disposto il pagamento all'ATI CO.GEN.AP S.R.L. (mandataria) – LA PLACA ANGELO S.R.L. (mandante), dell'importo complessivo pari ad €



371.411,94 oltre IVA, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 21/01/2022;

- Visto** il Decreto n. 1269 del 29/08/2022 con cui si è preso atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_25579 Graniti – "Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo" - Codice Caronte SI_1_25579, della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii., e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.282.761,51;
- Visto** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla perizia di variante, in cui è stata concessa una proroga di quattro mesi per l'ultimazione dei lavori;
- Preso atto** che, alla luce della proroga concessa, la data di ultimazione dei Lavori è stata fissata per il giorno 16/11/2022;
- Vista** la pec del 13 dicembre 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15703 con cui il RUP ha trasmesso:
- il verbale di sospensione dei Lavori sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP in data 05/08/2022;
 - la nota del 13 ottobre 2022 con la quale la ditta CO.GEN.AP S.R.L., capogruppo mandataria ha richiesto una proroga di 60 giorni;
- Visto** il Decreto n. 1354 del 15/09/2022 con cui è stato disposto il pagamento all'ATI CO.GEN.AP S.R.L. (mandataria) – LA PLACA ANGELO S.R.L. (mandante), dell'importo complessivo pari ad € 604.765,80 oltre IVA, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 18/07/2022;
- Vista** la nota del 03/11/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13759 con la quale il RUP ha concesso una proroga di 60 giorni;
- Vista** la pec del 29 novembre 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15009, con la quale il RUP ha trasmesso:
- la nota con la quale il Direttore dei Lavori ha inviato il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi per l'anno 2022 al SAL n. 2, da cui si evince che l'importo complessivo da riconoscere all'impresa esecutrice è pari ad € 323.388,83 oltre IVA, specificando, altresì, che il suddetto importo dovrà essere riconosciuto interamente all'Impresa CO.GEN.AP. s.r.l. avendo la stessa eseguito tutti i lavori fino al 2° S.A.L.;
 - il Certificato di pagamento n. 2 bis del 28/11/2022 per un importo complessivo pari ad € 323.388,83 oltre IVA;
 - la nota del 03/12/2022, con la quale lo stesso ha trasmesso, tra l'altro, il nuovo Quadro Economico rimodulato al fine di inserire la voce B.15 "compensazione prezzi per l'anno 2022 al 2° Sal" specificando altresì che le somme necessarie al pagamento in oggetto dovranno essere attinte dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- Ritenuto** per quanto sopra, di rimodulare ed approvare il seguente quadro economico dell'intervento al fine di inserire la Voce B.15 "compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al II SAL" il cui importo complessivo pari ad € 394.534,37, dovrà trovare copertura dalle economie derivanti dal ribasso d'asta:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 25579 GRANITI COMPENSAZIONE		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.995.554,48 €	
A.2	Oneri della sicurezza	119.296,67 €	
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	1.876.257,81 €	
	Importo del ribasso (28,8892%)	542.035,87 €	
	Lavori al netto del ribasso	1.334.221,94 €	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	119.296,67 €	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		1.453.518,61 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	319.774,09 €	

B.2	Incentivi ex art.113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A), di cui € 12.543,79 già impegnati con il Decreto n. 795/2021	37.466,50 €	
B.3	Competenze tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, misura e contabilità compreso oneri ed IVA	230.062,41 €	
B.4	Competenze tecniche collaudo compresi oneri ed IVA	37.221,25 €	
B.5	Competenze tecniche geologo compresi oneri ed IVA	21.676,45 €	
B.6	Indagini geologiche compresa IVA	27.600,00 €	
B.7	Piano di monitoraggio in corso d'opera e post intervento compresi oneri ed IVA professionista incaricato	40.000,00 €	
B.8	Esproprio comprese spese di registrazione e relative competenze tecniche	41.474,10 €	
B.9	Prove di laboratorio compresa IVA	25.000,00 €	
B.10	Oneri di accesso in discarica	26.000,00 €	
B.11	Contributo ANAC	600,00 €	
B.12	Pubblicità e commissioni di gara	- €	
B.13	Imprevisti < 10% di A	- €	
B.14	Competenze tecniche PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (progettazione e D.L.) compreso oneri ed IVA	22.368,10 €	
B.15	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al II SAL IVA inclusa	394.534,37 €	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		1.223.777,27 €
C	Importo complessivo (A+B)		2.677.295,88 €

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 394.534,37, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 2059 del 11/11/2020;

Vista la fattura elettronica n. 49/2022 del 29/11/2022 acquisita agli atti in data 12/12/2022 con prot. n. 15663, emessa dall'impresa CO.GEN.AP. S.R.L., per un importo pari ad € 323.388,83 oltre IVA, relativa alla compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 2;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa CO.GEN.AP. S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 31/10/2022 INAIL_35304342, acquisito agli atti in data 06/12/2022 con prot. n. 15437;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa LA PLACA ANGELO S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 08/11/2022 prot. INAIL_35428156, acquisito agli atti in data 09/12/2022 con prot. n. 15542;

Vista la dichiarazione resa in data 24/06/2021 dalla società "CO.GEN.AP. S.R.L.", ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa con pec acquisita agli atti prot. n. 7922;

Visto la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 24/11/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa CO.GEN.AP. S.R.L. risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 394.534,37 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 49/2022 del 29/11/2022, emessa dall'impresa CO.GEN.AP. S.R.L., relativa alla compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 2;



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_25579 Graniti – "Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo" - Codice Caronte SI_1_25579 il quadro economico**, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce B.15 "Compensazione per rincaro prezzi al II SAL, per un importo pari ad € 2.677.295,88 come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 25579 GRANITI COMPENSAZIONE	TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.995.554,48 €
A.2	Oneri della sicurezza	119.296,67 €
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	1.876.257,81 €
	Importo del ribasso (28,8892%)	542.035,87 €
	Lavori al netto del ribasso	1.334.221,94 €
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	119.296,67 €
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri	1.453.518,61 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori (22%)	319.774,09 €
B.2	Incentivi ex art.113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A), di cui € 12.543,79 già impegnati con il Decreto n. 795/2021	37.466,50 €
B.3	Competenze tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, misura e contabilità compreso oneri ed IVA	230.062,41 €
B.4	Competenze tecniche collaudo compresi oneri ed IVA	37.221,25 €
B.5	Competenze tecniche geologo compresi oneri ed IVA	21.676,45 €
B.6	Indagini geologiche compresa IVA	27.600,00 €
B.7	Piano di monitoraggio in corso d'opera e post intervento compresi oneri ed IVA professionista incaricato	40.000,00 €
B.8	Esproprio comprese spese di registrazione e relative competenze tecniche	41.474,10 €
B.9	Prove di laboratorio compresa IVA	25.000,00 €
B.10	Oneri di accesso in discarica	26.000,00 €
B.11	Contributo ANAC	600,00 €
B.12	Pubblicità e commissioni di gara	- €
B.13	Imprevisti < 10% di A	- €
B.14	Competenze tecniche PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (progettazione e D.L.) compreso oneri ed IVA	22.368,10 €
B.15	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al II SAL IVA inclusa	394.534,37 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	1.223.777,27 €
C	Importo complessivo (A+B)	2.677.295,88 €

Articolo 3 **Di impegnare l'importo complessivo di € 394.534,37, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 2059 del 11/11/2020.**

Articolo 4 **Di disporre nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 25579 Graniti – "Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo"- Comune di Graniti ME, il pagamento dell'importo di € 323.388,83 (trecentoventitremilatrecentottantotto/83) di cui alla fattura elettronica n. 49/2022 del 29/11/2022 (SDI 8519192582), emessa dall'impresa CO.GEN.AP. S.R.L., P.IVA IT01637330851, relativa alla compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 2, da**

liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;

- Articolo 5** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 71.145,54** (settantunomilacentoquarantacinque/54) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12;
- Articolo 6** **Di provvedere al pagamento** dell'importo complessivo di **€ 394.534,37 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1304 del 29.06.2021 e ss.mm.ii., così come modificato all'art. 3 del presente decreto (voce B.15) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

