

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 194 del 11/2/2010

ME 127 B TORTORICI – “Muri e paratie montevalle e opere idrauliche zona San Paolo” – Codice CARONTE
SI_1_14127 - Comune di Tortorici. CUP J15D13000070001

Pagamento compensazione prezzi allo Stato Finale all'operatore economico COCI ANTONINO

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26



febbraio 2010, n.26;

- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Visto** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 –all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi



a lavori, servizi e forniture;


- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 “Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12”, che approva, tra l’altro, la scheda della Linea di intervento B.6 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” e identifica il SI.GE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali;
- Vista** la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;
- Visto** il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l’elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.362 del 31.08.2017 “Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni-Rimodulazioni” e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: “Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 *Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*;
- Considerato** che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell’Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l’Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell’Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l’intervento individuato con il codice ME 127 B – Tortorici (ME), dal titolo “*Muri e Paratie Montevalle e Opere Idrauliche – Zona S. Paolo – 1° stralcio funzionale*”, per un importo complessivo di € 2.300.000,00;
- Visto** il Decreto commissariale n. 489 del 27 giugno 2013, trasmesso con nota prot. n. 3875/UC del 27 giugno 2013, con il quale il geom. Carmelo Calanni Rindina è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1326 del 27/09/2019 con il quale si è disposto l’affidamento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Arch. Cantarella Claudia Immacolata, funzionario tecnico interno del Comune di Tortorici, in sostituzione del geom. Carmelo Calanni Rindina nominato col

suddetto Decreto n. 489/2013;

- Visto** il D.D.G. n. 703 del 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 13.09.2017 Reg. n. 1 - Fg. N. 57, con cui è stato finanziato il progetto esecutivo codificato - ME 127 TORTORICI – “*Muri e paratie monte valle e opere idrauliche zona San Paolo*” in territorio comunale di Tortorici (ME) – Codice CARONTE SI_1_14127, a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1 A del PO FERS Sicilia 2007/2013, ed impegnato sul Cap. 842437, per un importo complessivo pari ad € 2.279.609,69;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 695 del 12 ottobre 2017 con il quale si è preso atto del finanziamento e del contestuale impegno di € 2.279.609,69 sul Cap. 842437, disposti dall'ARTA con il sopraccitato D.D.G. n. 703 del 7 agosto 2017, approvando anche il suddetto quadro economico;
- Visto** il Decreto n. 1460 del 18/08/2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 127 B TORTORICI – “*Muri e paratie montevalle e opere idrauliche zona San Paolo*” – Codice CARONTE SI_1_14127 - Comune di Tortorici., in favore dell'operatore economico “COCI ANTONINO”, in ragione del ribasso economico del 26,2620% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.164.275,19 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.125.579,18 per lavori ed € 38.696,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto sottoscritto in Palermo in data primo ottobre 2020, rep. n. 398/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico “COCI ANTONINO”, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 24295 - serie 1T;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 16/12/2020, a firma congiunta del RUP e del D.L., trasmesso con pec in data 17/12/2020, acquisito agli atti data 18/12/2020 con prot. 1884, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 540, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 09/06/2022;
- Visto** il D.D.G. n. 1068 del 06/08/2021, trasmesso con Pec in data 26/08/2021 e acquisito agli atti in pari data con prot. n. 10392, registrato alla Ragioneria Generale del Territorio e Ambiente in data 25/08/2021, con cui è stato approvato il Q.E. post gara del progetto esecutivo in oggetto, finanziato con il sopraccitato D.D.G. 703 del 07/08/2017;
- Visto** il Decreto n. 1236 del 17.06.2021 con il quale, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori relativi all'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione del contratto rep. 398 del 01.10.2020 nonché l'approvazione del relativo quadro tecnico economico;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1861 del 21/09/2021 con cui è stato disposto il pagamento all'impresa COCI ANTONINO dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari ad € 348.930,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 22 del 12/01/2022 con cui è stato disposto il pagamento della somma di € 187.460,00 oltre IVA all'impresa COCI ANTONINO relativa al SAL n. 1 a tutto il 14/10/2021;
- Vista** la pec del 27/04/2022, acquisita agli atti in data 28/04/2022 con prot. n. 5495, con la quale sono stati trasmessi:
- la nota del 19/04/2022 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 150 giorni;
 - il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 120, reso dal Direttore dei lavori in data 20/04/2022;
 - la nota del 27/04/2022 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 120, pertanto sino al 07/10/2022;
- Vista** la pec del 06/10/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12442, con la quale sono stati trasmessi:



- la nota del 29/09/2022 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 30 giorni;
 - il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 30, reso dal Direttore dei lavori in data 29/09/2022;
 - la nota del 06/10/2022 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 30, pertanto sino al 06/11/2022;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 05/11/2022, acquisito agli atti in data 08/11/2022 con prot. n. 13985, con il quale gli stessi sono stati sospesi a decorrere dal 06/11/2022;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1775 del 22/11/2022 con cui è stato disposto il pagamento della somma di € 178.690,00 oltre IVA all'impresa COCI ANTONINO relativa al SAL n. 2 a tutto il 16/05/2022;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 16/01/2023, acquisito agli atti in data 17/01/2023 con prot. n. 520, con il quale, tenuto conto della proroga di novanta giorni prevista nella perizia di variante di cui al successivo decreto di presa d'atto n. 1581/2023, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione il 16/04/2023;
- Vista** la pec del 31/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4579, con la quale sono stati trasmessi:
- la nota del 28/03/2023 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 90 giorni;
 - il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 90, reso dal Direttore dei lavori in data 29/03/2023;
 - la nota del 30/03/2023 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 90, pertanto sino al 15/07/2023;
- Visto** il Decreto n. 661 del 11/04/2023 con il quale il Geom. Sebastiano Bozza Germanà, Responsabile del Settore 2° tecnico del Comune di Tortorici, è stato nominato RUP dell'intervento in sostituzione dell'Arch. Claudia Immacolata Cantarella;
- Visto** il Certificato di ultimazione lavori del 18/07/2023, acquisito agli atti in data 31/07/2023 con prot. n. 10488, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 10/07/2023, e, quindi, entro il tempò utile contrattuale;
- Visto** il decreto n. 1581 del 07/09/2023 con il quale si è preso atto della perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, tra l'altro, all'art. 3, una proroga di novanta giorni per l'esecuzione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 1937 del 10/11/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 524.170,97 di cui:
- € 243.465,00 per la fattura n. 1 del 13/03/2023 (SDI 9227886401), relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 06/02/2023;
 - € 118.040,55 per la fattura n. 12 del 07/08/2023 (SDI 10220788605), relativa al SAL n. 4 ed ultimo per Lavori a tutto il 10/07/2023;
 - € 12.775,33 per la fattura n. 11 del 21/09/2022 (SDI 8071873085), relativa alla compensazione per rincaro prezzi al 2 semestre 2021;
 - € 75.943,25 per la fattura n. 6 del 21/04/2023 (SDI 9495997211), relativa compensazione prezzi al SAL n. 2 per Lavori a tutto il 16/05/2022;
 - € 73.946,84 per la fattura n. 10 del 27/07/2023 (SDI 10148324384), relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 3 per Lavori a tutto il 06/02/2023;



- Visto** il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dell'undici dicembre 2023, acquisito agli atti in data 03/01/2024 con prot. n. 79, con il quale il Collaudatore, tra l'altro, ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Visto** il Decreto n. 619 del 24/04/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 45.305,74 oltre IVA in favore dell'impresa COCI ANTONINO, relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 4 per Lavori a tutto il 10/07/2023;
- Visto** il decreto n. 1840 del 15/12/2025 con il quale sono stati approvati il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, nonché gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. n. 704 del 19.05.2025 sopra citato, e, al contempo, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 66.760,35 oltre IVA, relativo alla rata di saldo, in favore dell'impresa COCI ANTONINO, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Visto** l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;
- Richiamata** la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";
- Considerato** che l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi" avvengano utilizzando:
- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
 - le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;
 - le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
 - in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).
- Vista** la nota del 31/01/2025, acquisita agli atti in data 03/02/2025 con prot. n. 1143, con la quale il RUP, tra l'altro, ha trasmesso:
- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi relativamente allo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui si evince che l'importo complessivo riconosciuto dalla Stazione Appaltante (comma 1 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022), pari al 90%, è di € 16.511,19 oltre IVA;
 - il Certificato di pagamento n.5 bis del 31/01/2025, per un importo pari ad € 16.511,19 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 1 del 09/02/2026, acquisita agli atti in data 10/02/2026 con prot. n. 1978, emessa dalla ditta COCI ANTONINO, relativa al pagamento della compensazione prezzi allo Stato Finale, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 16.511,19 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa COCI ANTONINO, rilasciato dalle Autorità competenti in data 21/11/2025 – INAIL_51796683, acquisito agli atti in data 10/12/2025 con prot. n. 14008;



- Vista** la dichiarazione resa in data 28.09.2020 dall'operatore economico "COCI ANTONINO", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 29/09/2020 con prot. n. 4468;
- Vista** la nota prot. n. 2650 del 01/03/2024, indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 – Gestione Finanziaria Interventi Ambientali, con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto l'accredito dell'importo complessivo di € 20.143,65 IVA inclusa, necessario per la liquidazione della compensazione prezzi allo Stato Finale;
- Visto** il **DRS n. 815 del 09/06/2025** con cui, tra l'altro, è stato autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € 142.254,09 inclusa in favore dello scrivente Ufficio, relativa, tra l'altro, al pagamento della compensazione prezzi allo Stato Finale alla società "COCI ANTONINO";
- Viste** le quietanze d'incasso del 23/06/2025, per un importo complessivo pari ad € 142.254,09, a valere sulle somme impegnate con il D.D.G. n. 1068 del 06/08/2021, riportanti la causale "DRS liquid. Varie SI114127 Tortorici, relative all'intervento denominato ME 127 TORTORICI "Muri e paratie monte valle e opere idrauliche zona San Paolo" in territorio comunale di Tortorici (ME) – Codice CARONTE SI_1_14127;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11/02/2026, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la COCI ANTONINO risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 20.143,65 IVA inclusa in favore dell'impresa COCI ANTONINO, di cui alla fattura elettronica n. 1 del 09/02/2026, relativa alla compensazione prezzi allo Stato Finale;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2008, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e del D.L. 11/11/2014, n. 164, previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato ME 127 TORTORICI – "Muri e paratie monte valle e opere idrauliche zona San Paolo" in territorio comunale di Tortorici (ME) – Codice CARONTE SI_1_14127, dell'importo di € 16.511,19 (sedicimilacinquecentoundici/19), di cui alla fattura n. 1 del 09/02/2026 (SDI 16615799030), emessa dalla ditta COCI ANTONINO (C.F. CCONNN64D12I747M- P.IVA IT01648970836), relativa alla compensazione prezzi allo Stato Finale, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per



l'importo di € 3.632,46 (tremilaseicentotrentadue/46) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.


Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 20.143,65 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 695 del 12 ottobre 2017 mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

L' Istruttore
(Scaglione)

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

(Agnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Dammiello)

