



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 1943 del 13/11/2023

OGGETTO: AG014B Santo Stefano Quisquina - *"Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)"* - Codice CUP J79D10000360001 - CIG 7890112665 - Codice Caronte SI_1_14120

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 31.03.2023 all'operatore economico CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26



febbraio 2010, n.26;

- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 “Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12”, che approva, tra l’altro, la scheda della Linea di intervento B.6 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” e identifica il SI.GE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali;
- Vista** la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;
- Visto** il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l’elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.362 del 31.08.2017 “Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni” e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: “Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 *Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*;
- Considerato** che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell’Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l’Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell’Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, (c.d. “*decreto semplificazioni*”) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*” in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 luglio 2021;
- Considerato** che nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice **AG014B* Santo Stefano Quisquina “Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)”** – per un importo complessivo pari a € 2.272.997,00;




COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo - Segreteria 091 9768703

C.F. 97250980824 - email info@ucomidrogeosicilia.it - PEC postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

- Considerato** che con la nota prot. 36721 del 22 giugno 2012, il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato che l'intervento **AG014B* Santo Stefano Quisquina "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)"** rientra nella programmazione della L.I. 2.3.1 A del PO FESR Sicilia 2007-2013 e nell'Accordo di Programma del 30.03.2010, individuando questo Ufficio del Commissario quale Ente Beneficiario con i poteri discendenti dall'A.d.P.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 144 del 31 marzo 2016, con il quale l'arch. Angelo Lupo Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.
- Visto** il D.D.G. n. 493 del 27.07.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11.09.2018 Reg. n. 1-Fg. n. 102 con cui l'ARTA-DRA, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) e, in particolare, relativamente all'intervento individuato con il codice **AG014B* Santo Stefano Quisquina "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)"**, ha disposto, tra l'altro:
- all'art. 1 il finanziamento del progetto di che trattasi per un importo di € 2.149.190,23, fermo restando che l'importo di € 123.770,77 relativo alle competenze tecniche attinenti alla progettazione esecutiva, consulenza geotecnica, relazione paesaggistica, studio geologico e indagini geognostiche e prove di laboratorio resta in capo all'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;
 - all'art. 3 l'impegno dell'importo di € 681.899,10 nell'esercizio finanziario 2018 e l'importo di € 1.467.291,13;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1204 del 30.11.2018 con il quale si è preso atto del sopracitato D.D.G. n. 493 del 27.07.2018 di finanziamento e relativo impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 813 dell'11.05.2020 con il quale, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto della Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, in ragione del ribasso economico del 51,2000%, alla RTP Costituendo: ING. BASILIO CERAULO (MANDATARIA) - GEOL. FRANCECSO PINTAUDI (MANDANTE) - EIDOS CONSULTING SRL (MANDANTE)- ING. VINCENZO RIZZO (MANDANTE) - ARCH. GIUSEPPE FERA (MANDANTE);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 814 dell'11.05.2020 con il quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento **AG014B* Santo Stefano Quisquina "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)"** all'operatore economico **Consolidamenti Speciali S.r.l.** in ragione del ribasso economico del 27,223%, l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 1.105.094,47 al netto dell'IVA, di cui € 1.043.981,82 per Lavori ed € 61.112,65 per oneri di sicurezza;
- Visto** il Contratto rep. n. 355 del 06.08.2020, tra il Commissario di Governo e l'operatore economico Consolidamenti Speciali S.r.l. registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo al n. 19866 del 06/08/2020;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 19.10.2020, acquisito agli atti in data 20 ottobre 2020 con prot. n. 9196, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 358, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 12.10.2021;

- Vista** la nota del 06.11.2020, inviata tramite pec, acquisita agli atti in data 11.11.2020 con prot. n. 10259, con la quale l'impresa appaltatrice Consolidamenti Speciali S.r.l. ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla società YERAX S.R.L. parte delle lavorazioni e dei servizi afferenti alle categorie OS21 e OG8, per un importo complessivo pari ad € 320.000,00;
- Visto** il Contratto di Subappalto per l'esecuzione dei lavori, sottoscritto in Acireale/Mussomeli in data 06.11.2020, tra la società Consolidamenti Speciali S.r.l. e la società YERAX S.R.L.;
- Vista** la Determinazione dirigenziale n. 25 del 20.01.2021, inviata tramite pec in data 26.01.2021, acquisita agli atti in data 27.01.2021 con prot. n. 881, con la quale il RUP ha preso atto del contratto di subappalto la società Consolidamenti Speciali S.r.l. e la società YERAX S.R.L. e ha autorizzato il sopracitato subappalto relativo alle lavorazioni afferenti alle categorie OS21 e OG8, per un importo complessivo pari ad € 320.000,00;
- Visto** il Verbale del 01.12.2020 redatto dal D.L., vistato dal RUP, firmato dalla ditta appaltatrice, inviato tramite pec acquisita agli atti in data 18.12.2020 con prot. n. 11917, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori;
- Visto** il **Decreto n. 2393 del 17 dicembre 2020**, con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, ed è stato rimodulato il seguente Quadro Economico per un importo complessivo di **€ 2.272.961,00**;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 06.04.2021, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, nel quale è stata fissata quale nuova data di ultimazione degli stessi il 03.02.2022;
- Visto** il Decreto n. 995 del 19 maggio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, in favore della ditta Consolidamenti Speciali S.r.l., per un importo pari ad € 165.764,17 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1850 del 20 settembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 28.06.2021 in favore della ditta Consolidamenti Speciali S.r.l., per un importo pari ad € 514.196,39 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 43 del 14 gennaio 2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 27.10.2021 in favore della ditta Consolidamenti Speciali S.r.l., per un importo pari a € 194.211,02 oltre IVA;
- Vista** la pec del 30.11.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15090, con la quale il Rup ha trasmesso quanto segue:
- il Verbale del 14.08.2022 redatto dal D.L., firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal Rup, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori;
 - il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 22.11.2022, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, con cui è stata fissata quale nuova data di ultimazione degli stessi il 5 gennaio 2023;
- Visto** il Verbale del 23.12.2022 redatto dal D.L., firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal Rup, inviato tramite pec in data 29.12.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16472, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 20.03.2023, firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal RUP, inviato tramite pec in data 20.03.2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4065, con il quale è stata fissata, quale nuova data di ultimazione degli stessi, quella dell'1 aprile 2023;



- Vista** il Verbale del 14.04.2023, redatto dal DL, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, trasmesso con pec dell'1 giugno 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7709, con cui, tra l'altro, è stata disposta la sospensione dei lavori nelle more di una redigenda perizia di variante necessaria a rendere funzionali le opere;
- Visto** il Decreto n. 1244 del 04.07.2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 43.061,17 oltre IVA alla ditta "Consolidamenti Speciali S.r.l.", relativo alla compensazione prezzi dei materiali da costruzione del 1° e del 2° semestre per l'anno 2021;
- Vista** la pec dell'11 settembre 2023, acquisita agli atti in data 12.09.2023 con prot. n. 11900, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto il 31.03.2023 di seguito elencata:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 31.03.2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 1.260.644,22
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 58.384,06
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.202.260,16
A Dedurre Importo del ribasso 27,223%	€ 327.291,28
Restano netti per Lavori	€ 874.968,88
Oneri di sicurezza	€ 58.384,06
Importo netto totale dei lavori	€ 933.352,94

- Certificato di pagamento n. 3 dell'8 settembre 2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 874.968,88
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 58.384,06
Sommano	€ 933.352,94
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 4.666,76
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 708.407,40
Dedotto il recupero quota parte anticip.	€ 140.002,94
Totale Deduzione	€ 853.077,10
Risulta il credito dell'impresa	€ 80.275,84

- Vista** la fattura elettronica n. PA/16 del 5 settembre 2023, acquisita agli atti in data 14.09.2023 con prot. n. 12032, emessa dall'operatore economico "Consolidamenti Speciali S.r.l.", relativa al pagamento del SAL n. 3 a tutto il 31.03.2023, per un importo pari ad € 80.275,84 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa "Consolidamenti Speciali S.r.l." rilasciato dalle Autorità competenti in data 24.07.2023 – INAIL_39737448, acquisito agli atti in data 23.08.2023 con prot. 11178;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa "YERAX S.R.L." rilasciato dalle Autorità competenti in data 09.10.2023 - INAIL_40671029, acquisito agli atti in data 08.11.2023

con prot. 14428;

- Vista** la nota prot. n. 12798/UC del 03.10.2023 con la quale lo scrivente Ufficio, in riferimento all'intervento in oggetto, ha richiesto all'ARTA l'accredito dell'importo complessivo di € 97.936,53 IVA inclusa (€ 80.275,84 oltre IVA), propedeutica al pagamento del SAL n. 3;
- Visto** il D.R.S. n. 1262 del 9 ottobre 2023 con cui è stato autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € 97.936,52 IVA inclusa in favore dello scrivente Ufficio, al fine del pagamento dei SAL n. 3 a tutto il 31.03.2023 alla società "Consolidamenti Speciali S.r.l.";
- Viste** le quietanze di pagamento n. 113 e 114 del 02.11.2023 con cui, in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 12798/UC del 03.10.2023, è stata accreditata la somma complessiva di €97.936,53 propedeutica al pagamento del SAL n. 3 a tutto il 31.03.2023;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa "Consolidamenti Speciali S.r.l." in data 14 luglio 2020, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", inviata tramite pec dell'11 maggio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5825;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 13.11.2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "Consolidamenti Speciali S.r.l." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 97.936,52 IVA inclusa, di cui alla fattura n. PA/16 del 5 settembre 2023, emessa dalla "Consolidamenti Speciali S.r.l.", relativa al SAL n. 3 a tutto il 31.03.2023;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **AG014B Santo Stefano Quisquina** - *"Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)"* Codice CARONTE **SI_1_14120**, il pagamento

dell'importo di € 80.275,84 (ottantamila duecento settantacinque/84) di cui alla fattura n. PA/16 del 5 settembre 2023 (SDI 10384373290), emessa dalla ditta **"Consolidamenti Speciali S.r.l."**, (P.IVA/C.F. IT04157170871) relativa al SAL n. 3 a tutto il 31.03.2023, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 17.660,68 (diciassettemila seicento sessanta/68)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 97.936,52** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 1204 del 30.11.2018 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 70.861,23 - voce A.2 Oneri di sicurezza € 9.414,61 - voce B.1 IVA sui Lavori € 17.660,68), giusta quietanza, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.


Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)