



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1944 del 16/11/2024

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA - ME_201_A LIPARI "Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari". - CUP J69D15000550001 - CIG 9747780A85

Pagamento SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 19/11/2024 - "Chiefalo Costruzioni S.r.l"

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire



ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

Visto il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;

Visto il VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che individua n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo di euro 19.234.331,76;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure




d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** I decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato II Atto Integrativo all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera “A” è compreso l'intervento con codice **ME_201_A**, dal titolo *“Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari”* – da realizzare nel comune di Lipari (ME);

- Visto** il Decreto Commissariale n. 77 del 23.02.2016 con cui il Geom. Carmelo Meduri, Capo Area LL.PP. presso il 1° Servizio del 3° Settore del Comune di Lipari, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento suddetto in sostituzione dell'Arch. Biagio De Vita;
- Visti** i Decreti n. 251 del 23/05/2016, n. 337 del 19/07/2016 e n. 442 del 30/09/2016 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il finanziamento complessivo dell'importo di € 22.157,19 incluso oneri ed IVA, necessario per l'affidamento del servizio di supporto al RUP dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto n. 818 del 21/11/2017 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il finanziamento complessivo dell'importo di € 217.468,58 incluso oneri ed IVA, necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'intervento in oggetto, tra cui quelli inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, allo studio di impatto ambientale e agli studi su modelli matematici;
- Visto** il Decreto n. 74 del 26/01/2018 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il finanziamento complessivo dell'importo di € 23.852,33 incluso oneri ed IVA, necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati allo studio geologico e sedimentologico costiero con relative indagini di campo dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto n. 248 del 05/02/2020 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il finanziamento complessivo dell'importo di € 7.400,00, necessario per il pagamento degli oneri istruttori per l'attivazione delle procedure VIA e VINCA;
- Visto** il Decreto n. 287 del 14/02/2023 con il quale l'Arch. Mirko Ficarra, Dirigente in servizio presso il Comune di Lipari, è stato nominato Direttore dei Lavori, misure e contabilità;
- Visto** il Decreto n. 507 del 20/03/2023 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari a € 3.050.000,00, finanziando, al contempo, l'importo di € 2.779.121,90, tenuto conto dell'importo, pari a € 270.878,10 è stato già finanziato con i decreti n. 251/2016, n. 337/2016, n. 442/2016, n. 818/2017, n. 74/2018 e n. 248/2020;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 584 del 30/03/2023 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **ME_201_A LIPARI "Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari"**;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 944 del 24 maggio 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_201_A LIPARI "Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari"**, in favore dell'operatore economico **CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. (Impresa Ausiliata) - DE CESARIS ANGELO S.p.A. (Impresa Ausiliaria)**, in ragione del ribasso economico del **31,1335% (trentuno/1335%)** offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € **1.429.720,24** al netto dell'I.V.A., di cui per lavori € **1.412.943,99** ed € **16.776,25** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 12/09/2023, rep. n. 1020/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. (Impresa Ausiliata) - DE CESARIS ANGELO S.p.A. (Impresa Ausiliaria)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2 al n. 29381 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. **1622** del **14.09.2023** con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato **rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento**, per un importo complessivo pari a € **2.319.255,46**, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € **204.784,64**, è stato impegnato l'importo pari ad € **2.114.470,82**;

- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 5 dicembre 2023, sottoscritto dall'Impresa e dal RUP, acquisito agli atti in data 06/12/2023 con prot. n. 15763, con cui, in considerazione dei giorni utili per le lavorazioni giusto contratto d'appalto, pari a 240 giorni per l'ultimazione dei lavori, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il primo agosto 2024;
- Visto** il Decreto n. 1114 dell'11/07/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 285.944,05 oltre IVA in favore dell'operatore economico "Chiofalo Costruzioni S.r.l.", relativo all'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto n. 1412 del 13/09/2024 con cui è stato disposto il pagamento di € 915.818,72 oltre IVA in favore dell'operatore economico "Chiofalo Costruzioni S.r.l.", relativo SAL n. 1 a tutto il 26/07/2024;
- Visto** il Decreto n. 1522 del primo ottobre 2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, approvando, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.504.434,69, come di seguito riportato:

ME 201 LIPARI - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 2.355.176,52	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.502,48	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.345.674,04	
	Importo del ribasso (31,1335%)	€ 730.290,43	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.615.383,61	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 9.502,48	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.624.886,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 357.474,94	
B.2	Competenze professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva, SIA, CSP (di cui € 105,767,76 già impegnati con decreti n. 1870/2020, n. 376/2022 e n. 593/2023)	€ 217.468,58	
B.3	Direzione Lavori e CSE	€ 58.683,59	
B.4	Studio geologico e sedimentologico costiero e assistenza geologica alla DL (di cui € 16.191,18 già impegnati con decreto n. 864/2023)	€ 23.852,33	
B.5	Rilievo geologico	€ 14.932,80	
B.6	Prelievo di campioni sedimentologici	€ 488,00	
B.7	Analisi di laboratorio (sedimentologia)	€ 4.432,63	
B.8	Collaudo	€ 10.141,38	
B.9	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 di cui € 9.266,84 già impegnati con decreto n. 974/2023)	€ 46.385,11	
B.10	Spese per rilievi, indagini e relazione archeologica (già impegnato con decreto n. 1405/2020)	€ 39.493,16	
B.11	Attività di monitoraggio ambientale	€ 57.366,40	
B.12	Aggiornamento prezzi (Prezzario regione Sicilia 2022)	€ 6.498,94	
B.13	Contributo ANAC già impegnato con decreti n. 220/2018 e n. 1212/2023	€ 630,00	
B.14	Spese commissione di gara affidamento servizi specialistici (già impegnato con decreto n. 1297/2018)	€ 1.078,28	
B.15	Supporto al RUP esterno (già impegnato con decreti n. 251/2016, n. 337/2016, n. n. 442/2016 e n. 861/2023)	€ 24.776,66	
B.16	Oneri istruttori VIA e VINCA (già impegnati con decreti n. 248/2020 e n. 1420/2022)	€ 7.580,76	
B.17	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B.18	Costi perizia di variante	€ 8.265,04	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 879.548,60
	TOTALE (A+B)		€ 2.504.434,69



- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 06/11/2024, acquisito agli atti in data 15/11/2024 con prot. n. 13219, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

Messina in data 07/11/2024, al n. 854 - serie 3, con cui, tra l'altro, all'art. 4 è stato prorogato di un mese il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori;

Visto il Verbale di sospensione, redatto in data 26/07/2024, acquisito agli atti in data 02/08/2024 con prot. n. 9498 con il quale il D.L. ha disposto la sospensione dei lavori a partire dal 26/07/2024 nell'attesa che venga approvata la buona Perizia di Variante;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori, redatto in data 15/11/2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 13219 con il quale il D.L. ha disposto l'immediata ripresa dei lavori fissando quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 30/11/2024;

Vista la PEC del 06/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14159, integrata dalla pec prot. 14449 del 12.12.2024, con cui il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 19/11/2024, di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 ed ultimo a tutto il 19/11/2024 dal quale si evince l'avanzamento degli stessi come di seguito indicato:

Importo Lavori a corpo	€ 2.355.176,52
Oneri per la sicurezza	€ 9.502,48
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 2.345.674,04
Importo del ribasso 31,1335%	€ 730.290,42
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 1.615.383,61
Oneri per la sicurezza	€ 9.502,48
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 1.624.886,09

- il Certificato di pagamento n. 2 del 05/12/2024, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo dei Lavori e somministrazione al netto del ribasso d'asta	€ 1.624.886,09
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 8.124,43
Detrazione 5% art 13 comma 6 contratto d'appalto 5%	€ 81.244,30
Recupero anticipazione	€ 285.944,05
Ammontare dei certificati precedenti	€ 915.818,72
Totale Deduzioni	€ 1.291.131,50
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	€ 333.754,59

Vista la fattura elettronica n. 76/06 2024 del 05/09/2024, acquisita agli atti in data 09/12/2024 con prot. n. 14258, emessa dall'operatore economico "Chiofalo Costruzioni S.r.l.", per un importo pari ad € 333.754,59 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 19/11/2024;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "Chiofalo Costruzioni S.r.l.", rilasciato dalle autorità competenti in data 12/10/2024, prot. INAIL 42953137, acquisito agli atti in data 23.10.2024 con prot. n. 12174;

Vista la dichiarazione resa in data 31.07.2023 dall'operatore economico "Chiofalo Costruzioni S.r.l.", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";




- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 13.12.2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "Chiofalo Costruzioni S.r.l." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 407.180,60 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 76/06 2024 del 05/09/2024, emessa dall'operatore economico "Chiofalo Costruzioni S.r.l." relativa al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 19/11/2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA


- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME_201_A LIPARI "Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari", il pagamento dell'importo di € 333.754,59 (trecentotrentatremilasettecentocinquantaquattro/59), di cui alla fattura n. 76/06 2024 del 05/09/2024 (SDI 13531811154), emessa dall'operatore economico "Chiofalo Costruzioni S.r.l." (C.F./P.IVA IT01581620836), relativo al pagamento del SAL n. n. 2 ed ultimo a tutto il 19/11/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 73.426.01 (settantatremilaquattrocentoventisei/01) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 407.180,60, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1622 del 14.09.2023 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 324.252,11 - voce A2 oneri sicurezza € 9.502,48 - Voce B1 IVA sui Lavori € 73.426.01) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.



Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(A. Mone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Timpaninello)

