



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 2027 del 28/11/2023

OGGETTO: CL 017B Butera – Consolidamento centro abitato – "*Consolidamento del costone sommitale la Piazza Giudice Costa*" nel Comune di Butera (CL) Codice Caronte: SI_1_14121 - CUP D83B10000080002

Pagamento Compensazione Prezzi anno 2022 all'operatore economico "FZ CALCESTRUZZI S.R.L"

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune;
- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – Fog.297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010



con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 Fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il *Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...*” e “*per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il*

Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 570 del 15 settembre 2017 con cui è stato nominato, in attuazione del comma 2/ ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014, il Dott. Maurizio Croce, quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Viste** le linee guida in attuazione dell'art. 36 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, n. 4 approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.lgs. 50/2016;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al commissario delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 "Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12", che approva, tra l'altro, la scheda della Linea di intervento B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e identifica il SI.GE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali;
- Vista** la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;
- Visto** il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l'elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;



- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017 “Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni” e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: “Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Considerato** che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell’ Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l’Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell’Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l’intervento individuato con il codice **CL017B Butera** – “Consolidamento centro abitato – consolidamento del costone sommitale la Piazza Giudice Costa” nel Comune di Butera (CL), per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00;
- Visto** la Determinazione del Sindaco del Comune di Butera n. 27 del 06/08/2010 con la quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato conferito all’Ing. Alfonso Accardo l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e per l’attività di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Visto** il Disciplinare d’incarico, relativo alla redazione del progetto esecutivo e per l’attività di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale di Butera, rappresentata dal RUP, e l’Ing. Alfonso Accardo;
- Richiamata** la nota prot. 35347 del 15 giugno 2012, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha ritenuto opportuno, stante la presenza di criticità, di avvalersi di questo Ufficio per l’attuazione di alcuni progetti tra i quali l’intervento CL017B Butera – “Consolidamento centro abitato – consolidamento del costone sommitale la Piazza Giudice Costa nel Comune di Butera (CL);
- Visto** il Decreto n. 270 del 09.06.2016 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Arch. Maria Rosa Palmeri, dipendente del Comune di Butera, è stata confermata Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il D.D.G. n. 1054 del 23.12.2016 Reg. n.1-Fg. N.3, trasmesso con nota n. 13711 del 22.02.2017 acquisita agli atti in data 28.02.2017 prot. 1340, con cui è stato finanziato il progetto esecutivo Consolidamento del costone sommitale la piazza Giudice Costa” nel Comune di Butera per un importo complessivo di € 1.170.954,63;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 141 del 20.03.2017 con cui si è preso atto del sopracitato D.D.G. n. 1054 del 23.12.2016 di finanziamento e impegno;
- Richiamato** il Decreto n. 678 del 06.10.2017 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Arch. Flavia Miraglia, dipendente del Comune di Butera, è stata nominata Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 181 del 12.02.2019 con cui, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, è stata resa efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento in favore dell'operatore economico FZ CALCESTRUZZI S.R. con un ribasso economico del 33,7717%, offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 537.758,53 al netto dell'IVA di cui € 536.752,60 per lavori e € 1.005,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Contratto rep. n. 203 del 15.05.2019 registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo 2 al n. 6376 del 14.05.2019, tra il Commissario di Governo e l'operatore economico FZ CALCESTRUZZI S.R.L.;
- Visto** il Decreto n. 815 del 13.06.2019 con cui l'ing. Pasquale Amato è stato nominato Direttore dei Lavori in sostituzione dell'arch. Flavia Miraglia;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1065 del 31.07.2019 con cui è stato approvato il Contratto d'Appalto Rep. n. 203/2019 e, al contempo, si è preso atto del Q.T.E. rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto del progetto esecutivo per un importo complessivo pari ad € 1.170.954,63;
- Visto** il D.D.G. n. 991 del 27.11.2019 con cui si è provveduto alla rideterminazione del quadro economico post-gara, per un importo pari ad € 837.033,96;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 982 del 09.06.2020 con cui si è preso atto del sopracitato D.D.G. n. 991 del 27.11.2019;
- Visto** il Decreto n. 1560 del 09.09.2020 con il quale si è preso atto del Quadro tecnico Economico a seguito della perizia di variante migliorativa, già approvata dal RUP con Determina Dirigenziale n. 104 del 20 febbraio 2020, il cui importo complessivo, è pari ad € 835.149,75;
- Vista** la nota del 21.10.2020, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 23.10.2020, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:
- il Verbale del 21.06.2019, redatto dal D.L., vistato dal RUP, firmato dalla ditta appaltatrice, con cui si è disposta la consegna dei Lavori e, contestualmente, nelle more dell'approvazione di una perizia migliorativa delle lavorazioni, è stata disposta la sospensione degli stessi;
 - il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 08.10.2020, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, nel quale, in considerazione dei giorni utili per le Lavorazioni, pari a 183, così come stabilito nel CSA, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 9 aprile 2021;
- Visto** il Decreto n. 1323 del 30 giugno 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 161.327,56 oltre IVA, in favore dell'impresa appaltatrice FZ CALCESTRUZZI S.R.L., relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota del 27.10.2020, inviata tramite pec, acquisita agli atti in data 30.10.2020 con prot. n. 9628, con la quale l'impresa appaltatrice FZ CALCESTRUZZI S.R.L. ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla società Costruzioni Ambientali S.r.l. le lavorazioni afferenti alla categoria OS21, per un importo complessivo pari ad € 84.030,28;
- Vista** la Determinazione dirigenziale n. 642 del 30.12.2020, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12217, successivamente modificata dalla Determinazione dirigenziale n. 111 del 03.03.2021, con la quale il RUP ha preso atto del contratto di subappalto tra l'impresa



FZ CALCESTRUZZI S.R.L. e l'impresa Costruzioni Ambientali S.r.l. e ha autorizzato il sopracitato subappalto relativo alle lavorazioni afferenti alla categoria OS21, per un importo complessivo pari ad € 84.030,28;

- Visto** il Contratto di Subappalto per l'esecuzione dei lavori, sottoscritto in Longobucco (CS) in data 16.10.2020, tra la società FZ CALCESTRUZZI S.R.L. e la società Costruzioni Ambientali S.r.l.;
- Visto** il Verbale del 22.03.2021, redatto dal D.L., vistato dal RUP, firmato dalla ditta appaltatrice, inviato tramite pec, acquisita agli atti in data 23.03.2021 con prot. n. 3547, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori a far data dal 25.03.2021;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 06.04.2021, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, nel quale, in considerazione dei n. 12 giorni in cui i lavori sono rimasti sospesi, è stata fissata quale nuova data di ultimazione degli stessi il 21 aprile 2021;
- Vista** la nota del 23.03.2021, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 25.03.2021 con prot. n. 3643, con la quale la ditta appaltatrice ha richiesto una proroga di n. 30 giorni a partire dalla data di fine lavori;
- Vista** la nota del 07.09.2021, inviata tramite pec in data 08.09.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10819, con la quale il RUP ha chiarito che, a seguito del parere favorevole del D.L. alla concessione della proroga richiesta dall'impresa, ha autorizzato la stessa per n. 30 giorni specificando di avere già apposto in data 16.04.2021 il proprio "visto" e ha fissato, quindi, la nuova data di ultimazione dei lavori al 21.05.2021;
- Visto** il Decreto n. 1767 dell'8 settembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 77.224,73 oltre IVA alla ditta appaltatrice dei lavori FZ CALCESTRUZZI S.R.L. relativo al SAL n. 1 per Lavori a tutto il 01.02.2021;
- Visto** il Decreto n. 1777 del 9 settembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 141.271,75 oltre IVA alla ditta appaltatrice dei lavori FZ CALCESTRUZZI S.R.L. relativo al SAL n. 2 per Lavori a tutto il 21.04.2021;
- Visto** la pec del 25 ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13006 con cui il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di constatazione e ripresa dei Lavori del 20 maggio 2021 redatto dal D.L. con cui a causa di un incendio avvenuto in cantiere in data 14 maggio 2021 è stato necessario sospendere i Lavori sino al giorno 24 maggio 2021, pertanto la nuova data di ultimazione degli stessi è stata fissata al 31 maggio 2021;
 - il Verbale di sospensione dei Lavori redatto dal D.L. in data 26 maggio 2021, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP;
 - il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 18.10.2021, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, nel quale, in considerazione dei 145 di sospensione, naturali e consecutivi, è stata fissata quale nuova data di ultimazione degli stessi il 22 novembre 2021;
- Visto** il Decreto n. 2506 del 17.12.2021 con il disposto il pagamento relativo al SAL n. 3 a tutto il 25.05.2021, in favore dell'operatore economico FZ CALCESTRUZZI S.R.L. per un importo pari ad € 65.960,91 oltre IVA;
- Vista** la nota del 27.12.2021 con la quale il D.L., a seguito della mancata ripresa dei lavori in data 18.10.2021 per avverse condizioni meteorologiche e la conseguente impraticabilità delle aree

oggetto di intervento, secondo quanto segnalato allo stesso dalla ditta esecutrice, ha disposto la ripresa dei Lavori per il 3 gennaio 2022 e, pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori è fissata al 24.01.2022;

- Visto** il Verbale di ultimazione dei lavori acquisito agli atti in data 02.02.2022 con prot. n. 1271, redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, con cui lo stesso ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 24.01.2022, dunque entro i termini contrattuali;
- Visto** il Decreto n. 1541 del 12.10.2022 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 11.761,22 oltre Iva alla ditta FZ CALCESTRUZZI S.R.L. relativo alla compensazione per rincaro prezzi del 1° semestre 2021;
- Visto** il Decreto n. 2004 del 22/11/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale ed è stato disposto il pagamento dell'importo di € 44.006,80 alla ditta FZ CALCESTRUZZI S.R.L. relativa alla rata di saldo;
- Visto** l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;
- Richiamata** la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";
- Considerato** l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" avvengano utilizzando:
- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
 - le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;
 - le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
 - in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).
- Visto** il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi per l'anno 2022 redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/06/2023, acquisito agli atti in data 06/06/2023 con prot. n. 7839, da cui si evince che l'importo da riconoscere all'impresa esecutrice, corrispondente al 90%, è pari ad € 13.772,91 oltre IVA;
- Visto** il Certificato di pagamento n. 2 bis, acquisito agli atti in data 20/06/2023 con prot. n. 8665 per l'importo riconosciuto dalla Stazione Appaltante (comma 1 art. 26 D.L. n.50 del 17/05/2022) pari al 90% di € 13.772,91 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 8PA del 29.08.2023, acquisita agli atti in data 06.09.2023 con prot. n. 11716, emessa dall'impresa FZ CALCESTRUZZI S.R.L., relativa alla Compensazione Prezzi anno 2022, corrispondente ad un importo pari ad € 13.772,91 oltre IVA;



- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa **FZ CALCESTRUZZI S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 10.11.2023 – PROT. INPS_ 41269362, acquisito agli atti in data 13.11.2023 con prot. n. 14628;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa **COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 09.11.2023 – PROT. INPS_ 41245761, acquisito agli atti in data 20.11.2023 con prot. n. 15018;
- Viste** la nota prot. n. 13227/UC del 12 ottobre 2023 e la nota prot. n. 14509/UC del 9 novembre 2023 con le quali lo scrivente Ufficio, in riferimento all'intervento in oggetto, ha richiesto all'ARTA l'accredito dell'importo di € 13.772,91 oltre IVA propedeutica al pagamento della Compensazione Prezzi anno 2022 all'impresa **FZ CALCESTRUZZI S.R.L.**;
- Visto** il D.R.S. n. 1344 del 24.10.2023 con cui è stato autorizzato l'accREDITAMENTO della somma complessiva di € 16.802,95 IVA inclusa in favore dello scrivente Ufficio, destinati al pagamento della Compensazione Prezzi anno 2022 all'impresa **FZ CALCESTRUZZI S.R.L.**;
- Vista** la quietanza di pagamento n. 132 del 15.11.2023 con cui, in riscontro alle sopracitate nota prot. n. 13227/UC del 12 ottobre 2023 e n. 14509/UC del 9 novembre 2023, è stata accreditata la somma complessiva di € 16.802,95 propedeutica al pagamento della Compensazione Prezzi anno 2022;
- Vista** la dichiarazione resa dalla ditta **FZ CALCESTRUZZI S.R.L.** in data 27.09.2019 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03 .08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 30.09.2019 con prot. n. 6705;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 28/11/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta **PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.**, risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 16.802,95 IVA inclusa, di cui alla fattura n. **8PA del 29.08.2023** emessa dalla **FZ CALCESTRUZZI S.R.L.** relativa alla Compensazione Prezzi anno 2022;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **CL 017B Butera** – Consolidamento centro abitato – "*Consolidamento del costone sommitale la Piazza Giudice Costa*" nel Comune di Butera (CL) Codice Caronte: SI_1_ il pagamento dell'importo di € **13.772,91** (tredicimilasettecentosettantadue/91) di cui alla fattura n. **8PA del 29.08.2023 (SDI 10343597497)**, emessa dalla ditta **FZ CALCESTRUZZI S.R.L (P.IVA IT02892470788)** relativa alla Compensazione Prezzi anno 2022, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **3.030,04** (tremilatenta/04), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € **16.802,95**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 141 del 20.03.2017 e ss.mm.ii., giusta quietanza n. 132 del 15.11.2023, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)



