

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 2028 del 28/11/2023

Oggetto: Patto per il SUD – AG_26053 LCC_AGRIGENTO– " *Lavori di sistemazione delle frane e ripristino transitabilità lungo la S.P. 14 Racalmuto-Montedoro- SS 640 e messa in sicurezza- Importo globale € 4.150.000,00 - Codice Caronte SI_I_26053 – CUP J34H20001730001 - CIG 9065958935*

Pagamento Sal n. 6 a tutto il 22/11/2023 alla Ditta "ISOR COSTRUZIONI S.r.l."

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;



- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016*”.

Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;


COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*

- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con Codice **AG_26053 LCC_AGRIGENTO**– *“Lavori di sistemazione delle frane e ripristino transitabilità lungo la S.P. 14 Racalmuto-Montedoro- SS 640 e messa in sicurezza- Codice Caronte SI_1_26053* è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 06/08/2020 concernente *“FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. ‘Ambiente’. Tema prioritario 2.5 ‘Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi’. Obiettivo Strategico ‘Dissesto Idrogeologico’”*;
- Visto** il Decreto n. 699 del 09/04/2021 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Dott. Geol. Roberto Bonfiglio, già nominato con Disposizione Dirigenziale n.11 del 07/01/2021, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’Ing. Michelangelo di Carlo;
- Richiamato** il Decreto n. 1439 del 14/07/2021 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato costituito l’Ufficio del Direttore dei Lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, i cui componenti sono di seguito elencati con i rispettivi incarichi:
- Ing. Ernesto Sferlazza, D.L. e Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei Lavori;
 - Geom. Lucio Tropia, Direttore Operativo;
 - Geom. Armando Spaziani Direttore Operativo;
 - Geom. Carmelo Sciumè, Direttore Operativo;
 - Geom. Piero Barbaro, Direttore Operativo;
 - Massimo Di Nica, Assistente ai Lavori;
- Richiamato** il Decreto n. 1495 del 22/07/2021 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato costituito l’Ufficio di Supporto al RUP, tra il personale del libero Consorzio Comunale di Agrigento, composto dalla Signora Angela Provenzano e la Signora Maria Pia Rao;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2321 del 29.11.2021 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si è disposta l’approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando l’importo complessivo di € 4.150.000,00;
- Vista** la nota prot. 2310 del 22 febbraio 2022, con la quale, lo scrivente ufficio, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e in ottemperanza al decreto Legge n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, stante l’urgenza e l’indifferibilità di attuazione dell’intervento in oggetto, ha richiesto l’avvio dei Lavori in via d’urgenza; /
- Vista** il Verbale di consegna dei Lavori in via d’Urgenza del 28/02/2022, acquisita agli atti in data 28/04/2022 con prot. n. 5527 sottoscritto dalla ditta esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP con il



quale in considerazione dei 540 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, è stata fissata quale termine per l'ultimazione degli stessi il 23 agosto 2023;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 359 del 01/03/2022 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **AG_26053 LCC_AGRIGENTO**– " *Lavori di sistemazione delle frane e ripristino transitabilità lungo la S.P. 14 Racalmuto-Montedoro- SS 640 e messa in sicurezza* - Codice Caronte SI_1_26053, in favore dell'operatore economico "**ISOR COSTRUZIONI S.r.l.**", in ragione del ribasso economico del 30,5289% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 2.313.075,74 al netto dell'I.V.A., di cui € 2.259.055,09 per lavori e € 54.020,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Decreto n. 638 del 13/04/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato ridefinito l'Ufficio del Direttore dei Lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, i cui componenti sono di seguito elencati con i rispettivi incarichi:
- Arch. Alessandro Tuttolomondo, Direttore dei Lavori;
 - Arch. Casimiro Gerardi, Collaudatore tecnico amministrativo;
 - Geom. Giuseppe Bonfiglio, Direttore Operativo e CSE;
 - Sign.ra. Angela Provenzano, Amm. Supporto al RUP;
 - Sign.ra. Maria Pia Rao, Amm. Supporto al RUP;
 - Ass.te Francesco Catalano, Assistente ai Lavori;
- Visto** il Decreto n.788 del 6 maggio 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata impegnata la somma di € 846.585,72 ed è stato disposto il pagamento dell'importo di € 693.922,72 oltre IVA quale anticipazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto 1092 del 19 luglio 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata impegnata la somma di € 317.893,37 ed è stato disposto il pagamento dell'importo di € 260.568,34 oltre IVA all'operatore economico ISOR COSTRUZIONI S.r.l." relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 28/06/2022;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto integrato dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 4 agosto 2022, rep. n. 814/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ISOR COSTRUZIONI S.r.l." registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 27778- serie 1T;
- Visto** i Decreti n. 1263 del 19 agosto 2022 e n. 1311 del 13/09/2022 con i quali, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 84.816,46 oltre IVA all'operatore economico ISOR COSTRUZIONI S.r.l." relativa alla Compensazione prezzi per l'anno 2022 al SAL n. 1;
- Visto** il Decreto n. 1275 del 30 agosto 2022 con cui è stato approvato il contratto di cui, sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 3.042.338,07, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 1.286.009,82 è stato impegnato l'importo di € 1.756.328,25;
- Visto** il Decreto n. 1591 del 21 ottobre 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento dell'importo di € 279.133,80 all'operatore economico ISOR COSTRUZIONI S.r.l." relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 20/09/2022;
- Visto** il Decreto n. 1683 del 04/11/2022 con il quale, tra l'altro, è stato approvato, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **AG_26053 LCC_AGRIGENTO**– " *Lavori di sistemazione delle frane e ripristino transitabilità lungo la S.P. 14 Racalmuto-Montedoro- SS 640 e*

messa in sicurezza- - Codice Caronte SI_1_26053, un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.184.736,68, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di implementare la voce B.8 "Compensazione per rincaro prezzi per l'anno 2022 al SAL n. 2");

- Visto** il Decreto n. 1963 del 16 dicembre 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento dell'importo di € 247.261,14 oltre IVA all'operatore economico ISOR COSTRUZIONI S.r.l." relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 30/11/2022;
- Visto** il Decreto 2009 del 23/12/2022 con il quale, tra l'altro, è stato approvato, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno AG_26053 LCC_AGRIGENTO- " *Lavori di sistemazione delle frane e ripristino transitabilità lungo la S.P. 14 Racalmuto-Montedoro- SS 640 e messa in sicurezza*- - Codice Caronte SI_1_26053, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.260.168,96, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di implementare la voce B.8 "Compensazione per rincaro prezzi per l'anno 2022 al SAL n. 3");
- Visto** il Decreto Commissariale n. 492 del 16 marzo 2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante, confermando il quadro Economico già approvato con il decreto n. 2009/2022, per un importo complessivo pari ad € 3.260.168,96;
- Visto** l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati alla suddetta perizia di variante, regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate direzione provinciale di Caltanissetta al n. 285 serie 3;
- Visto** il Decreto n. 588 del 30 marzo 2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento dell'importo di € 339.529,14 oltre IVA all'operatore economico ISOR COSTRUZIONI S.r.l." relativo al SAL n. 4 per lavori a tutto il 22/03/2023;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 03/08/2023, acquisito agli atti in data 04/08/2023 con prot. n. 10713;
- Visto** il Decreto n. 1489 dell'otto agosto 2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento dell'importo di € 274.084,18 oltre IVA all'operatore economico ISOR COSTRUZIONI S.r.l." relativo al SAL n. 5 per lavori a tutto il 31/07/2023;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 09/10/2023, acquisito agli atti in data 28/11/2023 con prot. n. 15331, con il quale è stato stabilito, quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, il 24/10/2023;
- Visto** il decreto n. 1812 del 24/10/2023 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., approvando in linea amministrativa, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 4.061.166,40, impegnando, al contempo, l'importo di € 800.997,44:

AG 26053 LCC AGRIGENTO - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 3.951.235,21	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 63.317,89	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.887.917,32	
	Importo del ribasso (30,5289%)	€ 1.186.938,39	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 2.700.978,93	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 63.317,89	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza (di cui € 1.267.955,17 già impegnati con D.C. n. 788/2022, n. 1092/2022 e n. 1263/2022)		€ 2.764.296,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		



B.1	IVA 22% sui lavori	€ 608.145,30	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 17.454,65 già impegnati con D.C. n. 317/2022, n. 381/2022 e n. 1249/2022)	€ 79.024,70	
B.4	Collaudi e prove di laboratorio	€ 15.000,00	
B.5	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n. 949/2022)	€ 600,00	
B.6	Oneri conferimento in discarica	€ 18.000,00	
B.7	Assistenza giornaliera alla D.L. (art. 178 DPR 207/2010)	€ 8.000,00	
B.8	Compensazione per rincaro prezzi IVA compresa (di cui € 103.476,00 già impegnati con D.C. n. 1263/2022)	€ 568.099,58	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 1.296.869,58
	TOTALE (A+ B)		€ 4.061.166,40

Visto l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 25/10/2023, allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva, registrato ad Agrigento il 31/10/2023 al n. 1067, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Considerato che, alla luce della proroga di 180 giorni prevista nell'Atto di sottomissione di cui sopra, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori corrisponde al 21/04/2024;

Vista la pec del 24/11/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15195, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione sottoelencata relativa al SAL n. 6 a tutto il 22/11/2023:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 22/11/2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 3.484.325,67
Oneri per la sicurezza	€ 35.767,53
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 3.448.558,14
Importo del ribasso 30,5289%	€ 1.052.806,87
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 2.395.751,27
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 35.767,53
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 2.431.518,80

-Certificato di pagamento n. 6 del 22/11/2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:


Lavori e somministrazione	€ 2.395.751,27
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 35.767,53
Sommano	€ 2.431.518,80
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 12.157,59
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.400.576,60
Recupero quota parte anticipazione	€ 693.922,72
Totale deduzioni	€ 2.106.656,91
Risulta il credito dell'impresa	€ 324.861,69

- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 69_23 del 24/11/2023, acquisita agli atti in data 27/11/2023 con prot. n. 15266, emessa dall'impresa "ISOR COSTRUZIONI S.r.l.", relativa al pagamento del SAL n. 6 a tutto il 22/11/2023, per un importo pari ad € 324.861,69 oltre IVA;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa "ISOR COSTRUZIONI S.r.l." in data 27 novembre 2023, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15245;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa "ISOR COSTRUZIONI S.r.l.", rilasciato dalle Autorità competenti in data 06/11/2023 – INAIL_41156509, acquisito agli atti in data 27/11/2023 con prot. n. 15253;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 28/11/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico "ISOR COSTRUZIONI S.r.l.", risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 396.331,51 IVA inclusa, relativo alla Fattura n. FATTPA 69_23 del 24/11/2023, emessa dalla "ISOR COSTRUZIONI S.r.l." quale pagamento del SAL n. 6 a tutto il 22/11/2023;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice AG_26053 LCC_AGRIGENTO- "Lavori di sistemazione delle frane e ripristino transitabilità lungo la S.P. 14 Racalmuto-Montedoro- SS 640 e messa in sicurezza- - Codice Caronte SI_1_26053, il pagamento dell'importo di € 324.861,89 (trecentoventiquattromilaottocentosessantuno/89) di cui alla fattura n. FATTPA 69_23 del 24/11/2023 (SDI 10938120852), emessa dalla ditta "ISOR COSTRUZIONI S.r.l." (P.IVA/C.F.IT 02488860848), relativa al SAL n. 6 a tutto il 22/11/2023, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 71.469,62 (settantunomilaquattrocentosessantanove/62), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.



Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 396.331,51, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1275 del 30/08/2022 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 324.861,89 - voce A2 oneri per la sicurezza € 0.00 - voce B1 IVA sui lavori € 71.469,62) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

