



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 2199 del 22/12/2023

Intervento: Patto per il SUD - ME_24413 Sant'Alessio Siculo "Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato" - Codice Caronte SI_1_24413 - Codice ReNDiS 19IR932/G1 - CUP J53H17000060001

Pagamento integrazione compensazione prezzi al SAL n. 4 a tutto il 30.04.2023 all'operatore economico ATI: ECC S.P.A. - CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e



bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;


Visto l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email: info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019"*;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *"Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e*

3



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;



- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice Codice ReNDiS 19IR932/G1 e con codice di assegnazione interno ME_24413 Sant'Alessio Siculo, dal titolo *“Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato”* - Codice Caronte SI_1_24413 è tra quelli individuati dalla la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *“Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico, che ha previsto, tra l'altro, il finanziamento dell'intervento per un importo complessivo pari a € 13.000.000,00;*
- Visto** il Decreto n. 333 del 12.04.2018 con cui l'Arch. Natale Coppolino Gregorio, dipendente del Comune di Mandanici (ME), già nominato con Determina Dirigenziale n° 79 del 30/03/2018, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1699 del 28.09.2020, con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME_24413 Sant'Alessio Siculo, dal titolo *“Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato”* - Codice Caronte SI_1_24413 Codice ReNDiS 19IR932/G1, si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il quadro economico ed, al contempo, è stato finanziato l'importo complessivo di € 13.000.000,00 a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016;
- Visto** il Decreto n. 1863 del 15 ottobre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Francesco Giordano è stato incaricato quale Direttore dei lavori, misure e contabilità, nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto n. 1708 del 1° settembre 2021 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_24413 Sant'Alessio Siculo, dal titolo *“Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato”*, in favore dell'operatore economico ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." (mandataria) – CA.TI.FRA. S.R.L. (mandante) - C.G.F. S.r.l. (mandante), in ragione del ribasso economico del 29,5800% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 6.309.634,17 al netto dell'I.V.A. e oneri, di cui € 6.166.787,09 per lavori, € 142.847,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 10 novembre 2021, inviato tramite pec in data 12.11.2021, acquisito agli atti in data 15.11.2021 con prot. n. 14032, in cui, tra l'altro, in considerazione dei n. 480 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto di appalto, è stata fissata, quale data di ultimazione dei lavori, quella del 04.03.2023;
- Visto** l'atto costitutivo dell'ATI EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." – CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l. del 16.11.2021, rep. n. 43201, registrato in Messina il 19.11.2021 al n. 18946-1T, acquisito agli atti in data 15.12.2021 con prot. n. 15647, nel quale sono riportate le seguenti quote di partecipazione di ciascuna impresa, corrispondenti alle quote di esecuzione ed alle categorie dei lavori:
- ECC S.P.A. quota del 46,00 % - Cat. OG7 – Class. VIII;




- CA.TI.FRA. S.R.L. quota del 44,00 % - Cat. OG7 – Class. IV-bis;
- C.G.F. S.r.l. quota del 10,00 % - Cat. OG7 – Class. V;

- Visto** l'atto costitutivo del 16.11.2021, rep. n. 43202, registrato in Messina il 19.11.2021 al n. 18947-1T, acquisito agli atti in data 15.12.2021 con prot. n. 15647, con il quale le società ECC S.P.A., CA.TI.FRA. S.R.L. e C.G.F. S.r.l. hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata SANT'ALESSIO S.C.a R.L.;
- Vista** la procura notarile all'incasso rep. n. 365 del 24.01.2022, acquisita agli atti in data 25 gennaio 2022 con prot. n. 870 con cui la società ECC S.P.A., mandataria dell'ATI, ha autorizzato la SANT'ALESSIO S.C.a R.L. a riscuotere i crediti derivanti dall'esecuzione delle opere dell'intervento in oggetto;
- Vista** le dichiarazioni del 27.01.2022, acquisite agli atti in data 28.01.2022 con prot. n. 1105, con le quali le società CA.TI.FRA. S.R.L. e C.G.F. S.r.l., mandanti dell'ATI, hanno preso atto, condividendone il contenuto, della procura notarile all'incasso rep. n. 365 del 24.01.2022 di cui sopra;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 28 gennaio 2022, rep. n. 727/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." (mandataria) – CA.TI.FRA. S.R.L. (mandante) - C.G.F. S.r.l. (mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3941 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 271 del 15.02.2022 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 9.768.197,96 ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 84.259,82 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 9.683.938,14;
- Visto** il Decreto n. 310 del 21.02.2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore dell'ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." – CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l., per un importo pari ad € 1.892.890,25 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1228 del 08.08.2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 1.228.788,26 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 15.07.2022, in favore dell'ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." – CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 2027 del 28.12.2022 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 10.025.437,32;
- Visto** il Decreto n. 113 del 20.01.2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 643.039,94 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 13.12.2022, in favore dell'ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." – CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 182 del 01.02.2023 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un nuovo importo complessivo pari ad € 10.162.520,75;
- Vista** la nota del 18 gennaio 2023, acquisita agli atti in data 19/01/2023 con prot. n. 692 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 8 mesi;
- Vista** la nota del 16/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3918 con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 5 mesi;



- Vista** la nota del 23/03/2023, acquisita agli atti in data 24/03/2023 con prot. n. 4255 con la quale il RUP ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di cui alla nota del 23/03/2023 sopracitata, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 04/08/2023;
- Visto** il Decreto n. 612 del 03.04.2023 con cui:
- sono stati ridistribuiti gli importi di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', e pertanto, sono state reimputate le somme a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC) per un importo complessivo di € 13.000.000,00 ;
 - si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 163.134,28 oltre IVA, relativo al SAL n. 3 a tutto il 31.12.2022, in favore dell'ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." – CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l.;
- Visto** l'Ordine di Servizio n. 23 del 18.03.2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori tramite pec in data 18.03.2023, con cui il Direttore dei Lavori ha ordinato all'impresa esecutrice di eseguire nuove lavorazioni nelle more della redazione della Perizia di Variante;
- Visto** il Decreto n. 795 del 04.05.2023 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un nuovo importo complessivo pari ad € 10.258.022,49;
- Visto** il Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 01, registrato in data 22.05.2023 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 1255 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1012 del 05.06.2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 1.005.918,01 oltre IVA, relativo al SAL n. 4 a tutto il 30.04.2023, in favore dell'ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." – CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 1138 del 16.06.2023 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un nuovo importo complessivo pari ad € 11.828.656,81;
- Vista** la nota del 23/08/2023, acquisita agli atti in data 01/09/23 con prot. n. 11453, con la quale il Direttore dei Lavori, a seguito della nota del 21.7.23 dell'impresa esecutrice avente ad oggetto la richiesta di una proroga per mesi 4, ha espresso parere favorevole alla concessione della stessa;
- Vista** la nota del 31/08/2023, acquisita agli atti in data 01/09/23 con prot. n. 11453, con la quale il RUP ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di mesi 3, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 04/11/2023;
- Visto** il Decreto n. 1647 del 19.09.2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 960.377,96 oltre IVA, relativo al SAL n. 5 a tutto il 31.07.2023, in favore dell'ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." – CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l.;
- Visto** il decreto n. 2156 del 19/12/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, ed è stato approvato linea amministrativa, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 13.000.000,00, impegnando, al contempo l'importo di € 1.171.343,19, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 1699 del 28.09.2020:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS - ME 24413 Sant'Allesio Siculo		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	9.785.348,15 €	
A.2	Oneri della sicurezza	114.239,35 €	
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	9.671.108,80 €	



	Importo del ribasso (29,5800%)	2.860.713,98 €	
	Lavori al netto del ribasso	6.810.394,82 €	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	114.239,35 €	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		6.924.634,17 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	1.523.419,52 €	
B.2	Indagini preliminari alla progettazione, studi preliminari alla progettazione (Studio di verifica ambientale, studio meteo-marino, studio interazioni opera-litorale, studio idraulico-marittimo, studio di inserimento urbanistico, studio paesaggistico), progettazione definitiva ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e piano di manutenzione compresi oneri ed IVA	393.498,80 €	
B.3	Studio geologico compresi oneri ed IVA	34.526,00 €	
B.4	Relazione geotecnica compresi oneri ed IVA	24.644,00 €	
B.5	Direzione lavori compresi oneri ed IVA	261.873,00 €	
B.6	Ufficio direzione lavori compresi oneri ed IVA	70.967,40 €	
B.7	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA	110.885,80 €	
B.8	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	35.489,80 €	
B.9	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	4.806,80 €	
B.10	Piano di monitoraggio compresa IVA	207.429,43 €	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA	30.000,00 €	
B.12	Oneri conferimento a discarica	25.000,00 €	
B.13	polizza assicurativa Assigeco SRL gruppo di verifica già impegnata con decreto n. 1938/2020	6.230,00 €	
B.14	Incentivi 2% di A di cui la somma di € 55.015,54 già impegnata con dec. 221/2021 e 1813/2021	195.706,96 €	
B.15	Spese per commissione giudicatrice già impegnata con decreti n. 2024/2021-2102/2021-2426/2021	23.014,28 €	
B.16	Imprevisti (art.42 DPR 207/2010)	- €	
B.17	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 1 IVA compresa	697.452,66 €	
B.18	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 2 IVA compresa	357.190,08 €	
B.19	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 3 e al SAL n. 4 e 2023 IVA compresa	1.996.929,23 €	
B.20	Collegio consultivo tecnico	14.448,07 €	
B.21	Redazione PVS compresi oneri ed IVA	61.854,00 €	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		6.075.365,83 €
C	Importo complessivo (A+B)		13.000.000,00 €

Visto lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto al 04/03/2024;

Visto l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;

Richiamata la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n° 52/2022";

Richiamato il Decreto n. 1138 del 16.06.2023 con il quale, tra l'altro, è stato disposto il pagamento dell'importo di €1.287.405,18 relativo alla compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 30.04.2023 in favore dell'ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." - CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l.;

Visto il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 4 a tutto il 30.04.2023, acquisito agli atti in data 12.12.2023 con prot. n. 15969, redatto dal Direttore dei Lavori, in cui l'importo da riconoscere all'impresa pari al 90% è quantificato nella somma di € 271.141,94 oltre IVA, anche al netto delle compensazioni prezzi già pagate;

il Certificato di pagamento n. 4 bis B per l'importo complessivo riconosciuto dalla Stazione

8



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ncomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

Appaltante (comma 1 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022) pari ad € 271.141,94 oltre IVA acquisito agli atti in data 21.12.2023 con prot. n. 16497;

Vista la fattura elettronica n. 53PA/2023 del 30 novembre 2023, acquisita agli atti in data 12.12.2023 con prot. n. 15963, emessa dall'operatore economico ECC S.P.A., relativa alla quota integrativa della compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 30.04.2023, pari ad € 124.725,29 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 94 del 4 dicembre 2023, acquisita agli atti in data 12.12.2023 con prot. n. 15964, emessa dall'operatore economico CA.TI.FRA. S.R.L., relativa alla quota integrativa della compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 30.04.2023, pari ad € 119.302,45 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. FPA 17/23 del 29 novembre 2023, acquisita agli atti in data 12.12.2023 con prot. n. 15965, emessa dall'operatore economico C.G.F. S.r.l., relativa alla quota integrativa della compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 30.04.2023, pari ad € 27.114,19 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico ECC S.P.A. rilasciato dalle autorità competenti in data 09.10.2023, INAIL_37942315 acquisito agli atti in data 13.12.2023 con prot. n. 15046;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico CA.TI.FRA. S.R.L., rilasciato dalle autorità competenti in data 10.11.2023, INAIL_4163550 acquisito agli atti in data 13.12.2023 con prot. n. 16048;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico C.G.F. S.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 21.10.2023, INAIL_40862023 acquisito agli atti in data 13.12.2023 con prot. n. 16047;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico SANT'ALESSIO S.C. a R.L., rilasciato dalle autorità competenti in data 05.09.2023, INAIL_40112549 acquisito agli atti in data 07.09.2023 con prot. n. 11767;

Vista la dichiarazione resa in data 31.01.2023 dalla società SANT'ALESSIO S.C. a R.L., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1265;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22.12.2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." risulta non inadempiente;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22.12.2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa C.G.F. S.r.l. risulta non inadempiente;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22.12.2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa SANT'ALESSIO S.C. a R.L. risulta non inadempiente;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22.12.2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa CA.TI.FRA. S.R.L. risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi*



delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto

di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo pari ad **€ 330.793,15 IVA inclusa**, relativo all'integrazione della compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 30.04.2023 di cui:

- l'importo di € 152.164,85 compresa IVA relativo alla fattura n. 53PA/2023 del 30 novembre 2023, emessa dall'operatore economico ECC S.P.A.;
- l'importo di € 145.548,99 compresa IVA relativo alla fattura n. 94 del 4 dicembre 2023, emessa dall'operatore economico CA.TI.FRA. S.R.L.;
- l'importo di € 33.079,31 compresa IVA relativo alla fattura n. FPA 17/23 del 29 novembre 2023, emessa dall'operatore economico C.G.F. S.r.l.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **ME_24413 Sant'Alessio Siculo** "Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato" - Codice Caronte SI_1_24413, il **pagamento dell'importo complessivo di € 271.141,94 (duecentosettantunomilacentotrentadue/94)**, relativo all'integrazione della compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 30.04.2023, a favore dell'ATI: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A." - CA.TI.FRA. S.R.L. - C.G.F. S.r.l., **da liquidare alla SANT'ALESSIO S.C. a R.L (P.IVA/C.F. 03684690831)** con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, secondo le quote spettanti ai componenti dell'ATI, i cui importi sono così distinti:

- **€ 124.725,29 (cinquecentonovantaduemiladuecentosei/38)** di cui alla fattura n. 53/PA del novembre 2023 (SDI 10980539277), emessa dall'operatore economico ECC S.P.A. (P. IVA/C.F. 01932080896);
- **€ 119.302,45 (centodiciannovemilatrecentodue/45)** di cui alla fattura n. 94 del 4 dicembre 2023 (SDI 11005880027), emessa dall'operatore economico CA.TI.FRA. S.R.L. (P. IVA/C.F. 01825880832);
- **€ 27.114,19 (ventisette milacentotrentadue/19)** di cui alla fattura n. FPA 17/23 del 29 novembre 2023 (SDI 10962119497), emessa dall'operatore economico C.G.F. S.R.L. (P. IVA/C.F. 03879180655);

Articolo 3

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 59.651,22 (cinquantanovemilaseicentocinquantuno/22)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 4

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 330.793,15**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 271 del 15.02.2022 e ss.mm.ii. (voce B.19) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447



appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.


Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)